




**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **Tepan de los Rosales** del Estado de **Puebla** siendo las **09:15** horas del día **19 de Mayo de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:



Nombre de la obra: "Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples en el centro de la localidad de Tepan de los Rosales"	
No. De obra: 200210	No. de contrato: MQP/R33FO-06/20
Oficio de asignación: MQP-AS/FORT-2020/0217	Fecha: 17 de Febrero de 2020
Monto Autorizado: \$ 558,019.86	Monto Contratado: \$ 556,514.5
FORTAMUN: \$ 558,019.86	Fecha de inicio: 02 de Marzo de 2020
Ejercicio: 2020	Fecha de término: 30 de Abril de 2020

CONTRALORÍA MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.
2018-2021

Por El Municipio:

Arq. Jose Antonio Olivares Gabriel
Residente de Obra

Por La Empresa:

ARQUITECTURA E INGENIERIA
CALLE 49 SUR 4711 INT 3 COL ESTRELLAS DEL SUR CP: 72190
PUEBLA, PUE. RFC SA18020745

C. Maria Ivonne Bautista Sanchez
Soxer Arquitectura e Ingeniería S.A. de C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2018-2021

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad Volumen
1	PRELIMINARES		
11007	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	468.20
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	93.51





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	490.14
2	ALBAÑILERIA		
CAS087-1	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20. - 4, INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, ANDAMIOS, COLADO, CURADO, HABILITADO DE ARMEX, CORTES, TRASLAPES, FLETES, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	8.50
MUBLO034	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	9.52
S/C-400	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20 X 20 X 40 CM EN 40 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4	M2	19.00
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:5 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE REMATES Y EMBOQUILLADO	M2	41.01
S/C 401	INCREMENTO O RENIVELACION DE REGISTRO TIPO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. NO INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA.	INC	6.00
S/C 14001-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO SANITARIO DE 0.50 X 0.80 M DE CONCRETO ARMADO CON ACERO DE REFUERZO ALAMBRO F"Y= 2530 KG/CM2 A CADA 14 CM. Y CONCRETO F"C=150 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR	PZA	6.00
14059	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE 30CM. DE ANCHO, CON SOLERAS DE 3/16"X1" CON UNA SEPARACION A CADA 2.5CM.	M	4.80
31220	PISO CONC. F'C=150KG/CM2 10CM. ESP. ACAB. PULIDO O RAYA./BROCHA/PELO; LOSAS 3.06X2M. JUNTAS FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR INCL.CIMBRA.	M2	490.14
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	490.14
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	490.14
3	ACABADOS		
45167	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA CERO, INCLUYE POSTES A BASE DE PTR DE 2"X2" DE 2.50 MTS. REJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	54.40
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ANDAMIOS.	M2	41.01
CANCH004	SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.	M	241.00
CANCH002	FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO PARA CANCHA DE BASKETBOL Y PORTERÍA DE FUTBOLITO, CON TUBO NEGRO C-40 DE 2-1/2" DIAM. AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
S/C CANCH003-1	FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO, PARA CANCHA DE BASKETBOL C/ MARCO DE ANGULO DE 2-1/2" X 1/8", CON LAMINA CAL. 16", SOLERA 2" X 1/8", Y PLACA DE ACERO DE 3/8" DE 0.20 X 1.80 M INCLUYE ARO, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
4	ACARREOS		
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	789.76
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	12,938.61

ESTADOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021
CONTRALORIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

SOXER
ARQUITECTURA E INGENIERIA
CALLE 49 SUR 4711 MIT 3 COL ESTRELLAS DEL SUR CP. 72106
PUEBLA, PUE. TEL. 01771 20745

Mane Bautista

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO

Table with 3 columns: Description, Currency (\$), and Amount. Rows include: Importe del Contrato: \$ 556,514.5; Convenio Modificatorio a Contrato: \$ N/a; Importe del Convenio Aditivas: \$ N/a; Importe del Total: \$ 556,514.5; Fecha real de inicio: 02 de Marzo de 2020; Fecha real de terminación: 01 de Mayo de 2020; Convenio Modificatorio Adicional por tiempo: N/a; Fecha de inicio de convenio modificatorio: N/a; Fecha de terminación de convenio modificatorio: N/a.



Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Table with 3 columns: Concept, Currency (\$), and Amount. Rows include: Anticipo: \$ 166,954.35; Finiquito (1er Estimación): \$ 389,560.15; TOTAL NETO C / I.V.A.: \$ 556,514.5



LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.



Asimismo, constatan la entrega de la obra al COMITÉ DE OBRA, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

Pendientes de autorización:

La Contratista declara que la información referente a la Obra 200210 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

Certificado de Garantía de Calidad:

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.





ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

El Contratista declara que la información referente a la Obra 200210 consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 10:35 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

POR EL MUNICIPIO

Recibe:


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN, PUEBLA

C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal
Constitucional


DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.
2018-2021

C. Armando Martínez Gasca
Director de Desarrollo Urbano, Obra
Y Servicios Públicos

Testigo


CENTRALORIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLÁN, PUEBLA.
2018-2021

C. Moisés Toral Calderón
Contralor Municipal

POR EL CONTRATISTA

Entrega:


ARQUITECTURA E INGENIERIA
CALLE 49 SUR 4711 INT 3 COL. ESTRELLAS DEL SUR CP: 72190
PUEBLA, PLE. RFC: SOXER02

Soxer Arquitectura e Ingeniería S.A. de C.V.
C. Maria Ivonne Bautista Sanchez