



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **Tepan de los Rosales** del Estado de **Puebla** siendo las **10:30** horas del día **07 de Julio de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:


CONTRALORIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021


Nombre de la obra: "Construccion de Muro de Contención en el Centro de la Localidad de Tepan de los Rosales"	
No. De obra: 200522	No. de contrato: MQP/R33FO-17/20
Oficio de asignación: MQP-AS/FORT-2020/0522	Fecha: 22 de Mayo de 2020
Monto Autorizado: \$ 391,503.7	Monto Contratado: \$ 388,735.98
FORTAMUN: \$ 391,503.7	Fecha de inicio: 17 de Junio de 2020
Ejercicio: 2020	Fecha de término: 06 de Julio de 2020

Por El Municipio:


Ing. Valentín Acametitla Galindo
 Residente de Obra

Por La Empresa:


C.p. Nayeli Cortes Iguanero
 BYC Construcciones e Instalaciones S.A. de C.V.

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
I	PRELIMINARES		
TRA001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	44.39
EXCA010	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA), EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	91.11
II	MURO DE CONTENSIÓN		
PLAN021	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	44.39
MUPI011	MURO DE PIEDRA BRASA, ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA DE 1:1:6	M3	121.49
CAS205	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 28 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2	M	33.63


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
 2018-2021




**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

	CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM		
MUBLO013	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	17.81
LOSA001	ELABORACION DE VOLADO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR F'C=200 KG/CM2., CON VARILLAS DEL No. 3 A CADA 30 CMS. Y 2 VARILLAS LONGITUDINALES DEL No. 3, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, FRONTERAS, ELABORACION DEL CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, HABILITADO DE ACERO, ANDAMIOS, CORTES, REBABEO, TRASLAPES, ALAMBRE REQUEMADO DEL No. 18, DESCIMBRA, FLETES, MATERIALES, FORJADO DE GOTERO CON CHAFLAN DE MADERA DE PINO DE 3a, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	7.36
DALA025	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CM	M	23.00
APMU004	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO PLANA	M2	48.30
PINT006-1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX COLOR BLANCO SOBRE MUROS Y PLAFONES INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, PROTECCION DE PISOS Y MUROS, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA.	M2	48.30
III	OBRA DE DRENAJE		
DREN4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES DE P.V.C. DE 4" DE DIAMETRO, @ 2 m CON UNA LONGITUD DE 1.90	M	47.60
RELL005	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAIDA DE FUERA DE LA OBRA	M3	100.40
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	44.39
IV	ACARREOS		
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	504.64
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	6,349.44

CONTRALORIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

Importe del Contrato: \$ **388,735.98**
 Convenio Modificatorio a Contrato: \$ **N/a.**
 Importe del Convenio Aditivas: \$ **N/a.**
 Importe del Total: \$ **388,735.98**
 Fecha real de inicio: **17 de Junio de 2020**
 Fecha real de terminación: **06 de Julio de 2020**
 Convenio Modificatorio Adicional por tiempo: **N/a.**
 Fecha de inicio de convenio modificatorio: **N/a.**
 Fecha de terminación de convenio modificatorio: **N/a.**

Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo	\$	116,620.79
Finiquito (1er Estimación)	\$	272,115.19
	\$	
TOTAL NETO C / I.V.A.	\$	388,735.98

LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al COMITÉ DE OBRA, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.

[Handwritten signature]

DIRECCION DE OBRAS PUEBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO EMPRESA – MUNICIPIO

Pendientes de autorización:

La Contratista declara que la información referente a la Obra 200522 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

Certificado de Garantía de Calidad:

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

El Contratista declara que la información referente a la Obra 200522 consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.

No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 13:10 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021
C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal
Constitucional

POR EL MUNICIPIO
Recibe:

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021
C. Armando Martínez Gasca
Director de Desarrollo Urbano, Obra
Y Servicios Públicos

Testigo
C. Moisés Toral Calderón
Contralor Municipal

POR EL CONTRATISTA
Entrega:

BYC Construcciones e Instalaciones S.A. de C.V.
C.p. Naveli Cortes Iguanero