



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

En el Municipio de **Quimixtlán**, en la localidad de **Conhuitzila** del Estado de **Puebla**, siendo las **09:00** horas del día **23 de Diciembre de 2020**. Se levanta el **Acta Entrega-Recepción** de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "Construccion de Parque en centro de la localidad de Conhuitzila"	
No. De obra: 201070	No. de contrato: MQP/R33FO-64/20
Oficio de asignación: MQP-AS/FISM-2020/1008	Fecha: 08 de Octubre de 2020
Monto Autorizado: \$ 1,266,733.02	Monto Contratado: \$ 1,263,422.89
FORTAMUN: \$ 1,266,733.02	Fecha de inicio: 23 de Octubre de 2020
Ejercicio: 2020	Fecha de término: 21 de Diciembre de 2020



CONTRALORIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA,
 2018-2021


RESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA,
 2018-2021

Por El Municipio:

Por La Empresa:


Ing. Valentín Acamatitla Galindo
 Residente de Obra


C. Angel Fernandez Santiago
 Proyectos Urbanos y Servicios Urba S. de R.L de
 C.V.



Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
1	PRELIMINARES Y MUROS DE MAMPOSTERIA		
EXC008	B) EN AMPLIACIÓN DE CORTES:	M3	169.97
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	849.83


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 QUIMIXTLAN, PUEBLA,
 2018-2021



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**



CONTRALORIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2013-2014

PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F _c = 100 KG/CM ² DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	201100.621
2	MURO PERIMETRAL		
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	261.31
CIM003	CIMENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5.	M3	149.32
RELL001	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	106.96
3	EXPLANADA Y ANDADOR		
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	529.04
DENT001	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLON TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F _c =150 KG/CM ² CON UNA SECCIÓN DE 15 x 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 MTS.	M	17.05
FIR010	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F _c =150 KG/CM ² AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR	M2	529.04
PICAC005-1	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS.	M2	529.04
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	276.82
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F _c = 150 kg/cm ² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	
MUBLO042	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 20 X 20 X 40 CM EN 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS.	M2	20.75
REPISON01	REPISON DE CONCRETO ARMADO DE 0.35 X 0.10 X 1.00 M. CON CONCRETO DE F _c = 150 KG/CM ² , AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A/C 25 CM. CON ACABADO APARENTE Y GOTERO TRIANGULAR DE 1". INCLUYE: NIVELACION, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRA Y DECIMBRA Y CURADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	M	37.72
PICAC004	MARTELINADO FINO EN ELEMENTOS DE CONCRETO	M2	15.09
APMU011	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA.	M2	41.50
FOESTA001	FORJADO DE ESCALONES DE 0.28 X 0.17 CM. CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, ACARREOS Y HERRAMIENTA.	M	35.25
4	JARDINERIA		
JAR001	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA VEGETAL EN UNA CAPA DE 15 CM DE ESPESOR	M3	22.87
13042-A	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARREGLO ORNAMENTAL INCLUYE, PIEDRA BOLA BLANCA, 10 TRONCOS TRATADOS CON UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 4", 20 PLANTAS DE 0.40 M. HASTA 1.20 M. DE ALTURA EN CONFORMACIÓN DE TALUD, INCLUYE: 10 CM. DE TIERRA VEGETAL, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO POR UN MES.	M2	152.36
5	ACABADOS Y HERRERIA		
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	33.94
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	114.74



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2013-2014

URBA
PROYECTOS URBANOS
RFC-PLUS190529M19
DIREC-31 SUR 3315, BENITO JUAREZ, 72410
PUEBLA PUEBLA

DIRECCION DE OBRAS
PUBICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2013-2014



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

CONTRALORIA
MUNICIPAL

QUIMIXTLAN, PUEBLA.
M 2018-2023 01

41344	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE PERFILES TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADO, INCLUYE COLOCACION, NIVELADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION		
6	KIOSCO		
6.1	PRELIMINARES		
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	6.30
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'c = 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	6.00
6.2	ALBAÑILERIA		
CIMB002	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACION	M2	42.52
CIMB005	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN COLUMNAS	M2	22.62
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	511.21
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRO F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	77.42
CON006	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=200 KG/CM2 REVESTIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	
LOSA002	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE = 10 CM CIMBRA COMUN REFORZADA CON 74 KG DE ACERO POR M3 EN AMBOS SENTIDOS A/C 20 CM. CONCRETO F'c = 250 KG/CM2 3/4"	M2	
14110	RAMPA DE ESCALERA DE 1.00 MTS DE ANCHO CONSIDERANDO CIMBRA Y DESCIMBRA, ACERO DE REFUERZO F'Y= 4200 KG/CM2, DEL NO. 3, (3/8" DE Ø) @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, LOSA DE CONCRETO DE F'c= 250 KG/CM2 38MM DE 10 CM DE ESPESOR, CURADO CON AGUA	M2	
FOESCO002	FORJADO DE ESCALON DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 17 X 30 CMS., CON VARILLA DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO.2, A CADA 15 CMS, COLADO EN EL LUGAR, HABILITADO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.	M	12.60
APMU011	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M2	51.02
EMB016	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 PULIDO CON PLANA	M	79.54
6.3	ACABADOS Y HERRERIA		
41344	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE PERFILES TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADO, INCLUYE COLOCACION, NIVELADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	M	14.76
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	91.04
7	INSTALACION ELECTRICA		
82053	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA TIPO 1, INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA Y ADHERIDOS (LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO, ACERO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, MAMPOSTERÍA, CADENAS, CIMBRA, CONCRETO EN ESTRUCTURA Y LOSAS, CASTILLOS, MUROS DE BLOCK DE CEMENTO MACIZO, APLANADOS, PINTURA VINÍLICA, TABLERO DE MADERA PARA FIJAR MEDIDORES, PUERTA ABATIBLE DE 50X70 CM DE ALUMINIO CON MIRILLA DE ACRÍLICO CORREDIZA, BASE PARA MEDIDOR, MUFA SECA, TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CON GABINETE , TODO SEGÚN NORMAS DE CFE) P.U.O.T. REFERENCIA PLANO PC-04	PZA	1.00



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021



DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

URBA
PROYECTOS URBANOS
RFC: PUS190529M019
DIREC: 31 SUR 3915, BENITO JUAREZ, 72410
PUEBLA PUEBLA

[Handwritten signature]



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

CONTRALORIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

REG001	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2	PZA	1.00
ELEC028-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPERWELD PARA TIERRA COBRIZADA DE 3/4 X 3.00 M. PARA TIERRA EN ACOMETIDA INCLUYE: SU CONECTOR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	1.00
51354	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS QOD4 MONOFASICOS.	PZA	1.00
TUBOPOLI DUC25	TUBO POLIDUCTO 25MM (1") DE DIAMETRO COLOR NARANJA. INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	223.84
CABLECUT HW8	CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CAL. 8 AWG MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUM. DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	223.84
POSTETPL JY	POSTE CIRCULAR MCA. TOLJY FABRICADO EN LAMINA DE ACERO DE 3MTS 3" DE DIEAMETRO, CEDULA 30 PLACA BASE DE 3/8 DE 27X27 A 19 CMS ENTRE CENTROS DE EJE TERMINADO EN PINTURA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO INCLUYE BASE CORDOBA FABRICADA EN FUNDICION DE ALUMINIO, MEDIDAS 37 CMS, MAYOR DE 3" A 5" MENOS, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO ORNEDAD COLOR NEGRO	PZA	9.00
38022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA DE FC'=200KG/CM2 SEC 80X70X40CM. ANCLA 50 CM. CON TUERCA 1/2", 4 ANILLOS VARILLA No. 2 PARA RECIBIR POSTE DE LUMINARIAS	PZA	9.00
REALUM00 8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV-15 150 W., SIN POSTE, INCLUYE: BRAZO, LUMINARIA, ABRAZADERA, BALASTRO, FOCO Y FOTOCELDA.	PZA	9.00
ELEC044	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESARROLLO DE 6.00M. PROMEDIO, INCLUYE: APAGADOR, CONTACTO Y SALIDA DE PLAFOND, CAJA DE LAMINA, TAPA, CABLE, ALAMBRE, CON TUBO DE POLIDUCTO O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	SAL.	2.00
LIM005 8	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC. ACARREOS	M2	849.83
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	320.34
ACA093	ACARREO EN CAMION MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M3/KM	8650.12

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

Importe del Contrato:	\$	1,263,422.89
Convenio Modificatorio a Contrato:	\$	N/a.
Importe del Convenio Aditivas:	\$	N/a.
Importe del Total:	\$	1,263,422.89
Fecha real de inicio:		23 de Octubre de 2020
Fecha real de terminación:		21 de Diciembre de 2020
Convenio Modificatorio Adicional por tiempo:		N/a.
Fecha de inicio de convenio modificatorio:		N/a.
Fecha de terminación de convenio modificatorio:		N/a.

DIRECCION DE OBRAS
PUEBLA
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021

Relación de Estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

URBANA
PROYECTOS URBANOS
RFC: PUS190529M19
DIREC 31 SUR 3315, BENITO JUAREZ, 72410
PUEBLA PUEBLA



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

Anticipo	\$.0
Estimación1 (Finiquito)	\$	1,263,422.89
	\$	
TOTAL NETO C / I.V.A.	\$	1,263,422.89



LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, VERIFICAN MEDIANTE UN RECORRIDO QUE LA OBRA ESTÁ TERMINADA Y FUNCIONANDO.

Asimismo, constatan la entrega de la obra al **COMITÉ DE OBRA**, quien recibe y manifiesta explícitamente el compromiso de **DAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLA, VIGILARLA Y SUFRAGAR SU CORRECTA OPERACIÓN.**

Pendientes de autorización:

La Contratista declara que la información referente a la Obra 201070 consta en las Estimaciones que se tramitaron y pagaron; y que se encuentra en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.




Certificado de Garantía de Calidad:

El Contratista tramitará una Fianza de Vicios Ocultos una vez firmada el Acta Entrega Recepción de la Obra, ya que para que sea expedido dicho documento es requisito indispensable por parte de las compañías aseguradoras la presentación del Acta Entrega Recepción certificando que la obra está concluida y los montos de finiquito son correctos. La vigencia de dicha fianza será por 12 meses contados a partir de la fecha de firma de la presente.

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

El Contratista declara que la información referente a la Obra 201070 consta de las Estimaciones completas, bitácoras, fotos de los avances y Termino de obra como pago que se encuentran en el Expediente Unitario de Obra del H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Puebla.



No habiendo más agregar, se cierra la presente acta a las 10:15 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO
EMPRESA – MUNICIPIO**

POR EL MUNICIPIO

Recibe:




**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021
C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal
Constitucional




**DIRECCION DE OBRAS
PÚBLICAS**
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021
C. Armando Martínez Gasca
Director de Desarrollo Urbano, Obra
Y Servicios Públicos

Testigo




**CONTRALORIA
MUNICIPAL**
QUIMIXTLAN, PUEBLA.
2018-2021
C. Moisés Toral Calderón
Contralor Municipal

POR EL CONTRATISTA

Entrega:




URBA
PROYECTOS URBANOS
RFC: PUS190529M19
DIRER 31 SUR 3315, BENITO JUAREZ, 72410
PUEBLA, PUEBLA

C. Angel Fernandez Santiago
Proyectos Urbanos y Servicios Urba S. de R.L de C.V.