

15 de Enero de 2024  
Oficio No. MQPRES/002/2024

**Christian Samuel Lavadores Álvarez**  
Coordinador General De Planeación, Seguimiento  
Y Evaluación De La Secretaria De Bienestar  
**Presente**

# ACUSE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA

C. José Martínez Pimentel  
Presidente Municipal De Quimixtlán, Puebla

Archivo. Control de Gestión.

 <p>Gobierno de Puebla</p>	SECRETARIA DE BIENESTAR Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación Asistente
15 ENE 2024	
RECIBIDO	
F142/SB/CGPSE	



**QUIMIXTLAN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CUARTO TRIMESTRE 2023**

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PU230202223584	75163	230205	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	100%	100%	11 Cuartos Dormitorios	Obra Terminada al 100%
PU230202215441	18598	230206	Construcción de Pavimento Empedrado en Acceso al Pantón entre Pavimento Existente y Km 0+370.94 en la Localidad de El Triunfo	El Triunfo	\$ 2,403,729.88	\$ 2,747,437.84	\$ 2,747,437.84	\$ 2,747,437.84	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	100%	100%	2,730.15 M2	Obra Terminada al 100%
PU230202215442	18629	230308	Construcción De Pavimento Empedrado En Calle Principal Entre Empedrado Existente Y Cadenamiento 0+250.00 En La Localidad De Villa Hermosa	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	100%	100%	1,587.30 M2	Obra Terminada al 100%
PU230202215443	18685	230309	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Adolfo López Mateos entre Pavimento Empedrado Existente Y Entronque a San Isidro Reynosa de la Localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	100%	100%	2,192.6 M2	Obra Terminada al 100%
PU230202215444	18730	230310	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Juzgado Y El San Pantón en la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	100%	100%	1,594.6 M2	Obra Terminada al 100%
PU230302248553	155039	230313	Pago Por La Elaboración De Proyectos (Gastos Indirectos 2023)	Quimixtlan	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	100%	100%	22 Otros Accion Terminada al 100% (Proyectos)	
PU230202223957	77705	230414	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Alta Luz	Alta Luz	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	100%	100%	13 Cuartos Dormitorios	Obra Terminada al 100%
PU230202227578	106422	230415	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlamoxtla	Tlamoxtla	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	100%	100%	15 Cuartos Dormitorios	Obra Terminada al 100%
PU230202227696	107083	230416	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlahuotompa	Tlahuotompa	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	100%	100%	14 Cuartos Dormitorios	Obra Terminada al 100%
PU230302245974	140015	230418	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Conhutzila	Conhutzila	\$ 1,596,049.12	\$ 1,596,049.12	\$ 1,596,049.12	\$ 1,596,049.12	\$ 1,596,049.12	\$ 1,596,049.12	\$ 1,596,049.12	100%	100%	9 Cuartos Dormitorios	Obra Terminada al 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL  
 Unidad de Acción General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 15 ENE 2024  
 RECIBIDO

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA

2021 - 2024



**QUIMIXTLAN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CUARTO TRIMESTRE 2023**

PU230302246741	144859	230519	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Pavimento Existente y Cadenamiento 0+350.00 en la Localidad de Alto Lucero	Alto Lucero	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	100.00%	100%	1,820 M2	Obra Terminada al 100%	
PU230302253229	180334	230520	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino a Tlahuikompa entre Escuela Primaria y Cadenamiento 0+350.00 de la Localidad de Rincon de los Reyes	Rincon de los Reyes	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	100.00%	100%	2,240.00 M2	Obra Terminada al 100%	
PU230302253264	180556	230521	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal en el Barrio Santa Cruz Entre Cadenamiento 0+000.00 Y 0+546.00, en la Localidad de Tozhuic	Tozhuic	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	95.24%	52.93%	520 ML (3,328.00 M2)	Obra Terminada al 100% Nota: -POR ERROR DE DEDO SE CAPTURÓ EN LAS MIDAS LA LONGITUD DE LA OBRA 546 ML Y ESTA OBRA SE MIDE EN METROS CUADRADOS (M2) LOS CUALES SON 3,494.40 QUE ES EL RESULTADO DE 546 MT DE LARGO POR ANCHO DE 6.40 MT NOTA 2.-EL AVANCE EN ESTE 4TO TRIMESTRE ES DE 520 ML Y EN M2 SON 3,328.00 M2	
PU230302253312	180902	230622	Construcción de Pavimento Empedrado en Avenida Guerrero entre Avenida Hidalgo y Puente en el cadenamiento 0+196.62 de la Localidad de Rincon de los Reyes	Rincon de los Reyes	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	100.00%	100%	196 ML (1,132.80 M2)	Obra Terminada al 100%	
PU230302253398	181362	230623	Construcción de Techado En Area de Impartición de Educación Física Y Usos Múltiples; en la Primaria Rafael Avila Camacho C.C.T. 21EPH03625 en la Localidad de Patlanalan	Patlanalan	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	100.00%	100%	544 m2	Obra Terminada al 100%	
PU230302253459	181727	230625	Construcción de Techado en Area de Impartición de Educación Física en la Primaria "Miguel Hidalgo" con Clave de Centro de Trabajo 21EPH0361T, Ubicada en la Localidad de Jesús María Comalapa	Jesús María Comalapa	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	100.00%	100%	510 m2	Obra Terminada al 100%
PU230402279849	257071	230726	Construcción de Pavimento Asfáltico en Camino Maguevitos-Alto Lucero (Cadenamiento Del 0+000.00-1+546.66)	Maguevitos	\$ 9,112,993.43	\$ 9,112,993.43	\$ 9,112,993.43	\$ 9,112,993.43	\$ 9,112,993.43	\$ 9,112,993.43	\$ 9,112,993.43	\$ 9,112,993.43	\$ 9,112,993.43	\$ 9,112,993.43	\$ 9,112,993.43	\$ 9,112,993.43	\$ 9,112,993.43	\$ 9,112,993.43	\$ 9,112,993.43	\$ 9,112,993.43	100.00%	100%	1,546.60 ML	Obra Terminada al 100%

RECIBIDO  
 15 ENE 2024  
 SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 General de



**QUIMIXTLAN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CUARTO TRIMESTRE 2023**

PUF230402279855	257094	230828	Construcción de Cuartos Dormitorio en diferentes Viviendas de la Localidad de Tlanepanitla	San Martín el	\$ 1,588,718.81	\$ 1,588,718.81	\$ 1,588,718.81	\$ 1,588,718.81	\$ 1,588,718.81	\$ 1,588,718.81	\$ 1,588,718.81	\$ 1,588,718.81	\$ 1,588,718.81	\$ 1,588,718.81	\$ 1,588,718.81	\$ 1,588,718.81	\$ 1,588,718.81	\$ 1,588,718.81	100.00%	9 Cuartos	Obra Terminada al 100%	
PUF230402280007	257795	230829	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlanepanitla	San Martín el	\$ 2,696,368.02	\$ 2,696,368.02	\$ 2,696,368.02	\$ 2,696,368.02	\$ 2,696,368.02	\$ 2,696,368.02	\$ 2,696,368.02	\$ 2,696,368.02	\$ 2,696,368.02	\$ 2,696,368.02	\$ 2,696,368.02	\$ 2,696,368.02	\$ 2,696,368.02	\$ 2,696,368.02	100.00%	1,753.2 M2	Obra Terminada al 100%	
PUF230402280315	259290	230830	Construcción de Cuartos Dormitorio en diferentes Viviendas de la Localidad de Papalotla	San Martín el	\$ 1,586,817.39	\$ 1,586,817.39	\$ 1,586,817.39	\$ 1,586,817.39	\$ 1,586,817.39	\$ 1,586,817.39	\$ 1,586,817.39	\$ 1,586,817.39	\$ 1,586,817.39	\$ 1,586,817.39	\$ 1,586,817.39	\$ 1,586,817.39	\$ 1,586,817.39	\$ 1,586,817.39	100.00%	9 Cuartos	Obra Terminada al 100%	
PUF230402280414	260160	230831	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Papalotla	San Martín el	\$ 1,542,835.67	\$ 1,542,835.67	\$ 1,542,835.67	\$ 1,542,835.67	\$ 1,542,835.67	\$ 1,542,835.67	\$ 1,542,835.67	\$ 1,542,835.67	\$ 1,542,835.67	\$ 1,542,835.67	\$ 1,542,835.67	\$ 1,542,835.67	\$ 1,542,835.67	\$ 1,542,835.67	100.00%	997.74 M2	Obra Terminada al 100%	
PUF230402280417	260191	230832	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino Principal Malacahuacan-Palma Sola del Cadenamiento 0-000,000 Al 0-370,000 en la Localidad de Palma Sola	San Martín el	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	69.50%	1,800 M2	Obra al 69.50 % en Proceso	
PUF230402282692	450994	230833	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal 2da Etapa de la Localidad de Malacahuacan	San Martín el	\$ 2,885,216.06	\$ 2,885,216.06	\$ 2,885,216.06	\$ 2,885,216.06	\$ 2,885,216.06	\$ 2,885,216.06	\$ 2,885,216.06	\$ 2,885,216.06	\$ 2,885,216.06	\$ 2,885,216.06	\$ 2,885,216.06	\$ 2,885,216.06	\$ 2,885,216.06	\$ 2,885,216.06	100.00%	2,633.3 M2	Obra Terminada al 100%	
PUF230402293327	322948	230935	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Maquixtlan Acceso Principal al Barrio Maquixtlan entre Carretera Chilchota - Quimixtlan Y Cadenamiento 0-350,000, de la Localidad De Quimixtlan	San Martín el	\$ 2,889,793.84	\$ 2,889,793.84	\$ 2,889,793.84	\$ 2,889,793.84	\$ 2,889,793.84	\$ 2,889,793.84	\$ 2,889,793.84	\$ 2,889,793.84	\$ 2,889,793.84	\$ 2,889,793.84	\$ 2,889,793.84	\$ 2,889,793.84	\$ 2,889,793.84	\$ 2,889,793.84	100.00%	1,753.20 M2	Obra Terminada al 100%	
PUF230402300244	351131	230936	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal del cadenamto 0-000 al 0-230 de la Localidad de San Caballito	San Martín el	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	83.33%	1,150 M2	Obra al 83.33 % en Proceso	
PUF230402308986	387829	231037	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Carril Entre Empedrado Existente del Cadenamiento 0-350 Al Cadenamiento 0-700 de la Localidad de Santa Cruz Caballito	San Martín el	\$ 2,560,434.63	\$ 2,567,478.81	\$ 2,567,478.81	\$ 2,567,478.81	\$ 2,567,478.81	\$ 2,567,478.81	\$ 2,567,478.81	\$ 2,567,478.81	\$ 2,567,478.81	\$ 2,567,478.81	\$ 2,567,478.81	\$ 2,567,478.81	\$ 2,567,478.81	\$ 2,567,478.81	66.96%	28.72%	1,500 m2	Obra al 66.96 % en Proceso (Aquí se Ejecutaran los intereses acumulados por parte de fianzas que son \$ 41,562.50 Y los Intereses generados de las cuentas municipales \$ 72,790.99 dando un total \$114,353.49 que fueron elevados en la obra de folio del srfi PUF230402308986 con un monto de \$ 2,674,788.12



PRESIDENCIA

MUNICIPAL  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**QUIMIXTLAN, PUEBLA**

2021 - 2024

**RECIBIDO**  
 15 ENE 2024  
 WTS/BG/PSE



**QUIMIXTLÁN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CUARTO TRIMESTRE 2023**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / LÍMITE DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUEZ30402275797	179373		CONSTRUCCION DE 94 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE CAMOJAPA Y SANTA CRUZ CABALLUTO DEL MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA	CAMOJAPA	\$ 266,204.93	\$ 266,204.93	\$ 266,204.93	\$ 266,204.93	\$ 266,204.93	\$ 266,204.93	\$ 266,204.93	100.00%	100%	15 Biodigestores	Obra Ejecutada por el Gobierno del Estado Puebla por La Comisión Estatal de Agua Y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPE) el h. Ayuntamiento de Quimixtlán solo dio una Aportación
PUEZ30402275827	180325		CONSTRUCCION DE 94 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES SANTA CRUZ DE GUADALUPE CAMOJAPA Y SANTA CRUZ CABALLUTO DEL MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA	CRUZ	\$ 1,402,012.61	\$ 1,402,012.61	\$ 1,402,012.61	\$ 1,402,012.61	\$ 1,402,012.61	\$ 1,402,012.61	\$ 1,402,012.61	100.00%	100%	79 Biodigestores	Obra Ejecutada por el Gobierno del Estado Puebla por La Comisión Estatal de Agua Y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPE) el h. Ayuntamiento de Quimixtlán solo dio una Aportación

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / LÍMITE DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUEZ30102212218	NO APLICA	230202	Rehabilitación de Camino Principal entre la Localidad de Tlamoioxtla hacia la localidad de Chinamecan	Tlamoioxtla	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	100.00%	100%	1.51 Kilometro Lineal	Obra Terminada al 100%
PUEZ30102212223	NO APLICA	230207	Rehabilitación de Camino Principal de la Localidad de Chinamecan hacia carretera Quimixtlán - Xalapa	Chinamecan	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	100.00%	100%	2.08 Kilometro Lineal	Obra Terminada al 100%
PUEZ30202235827	NO APLICA	230311	Rehabilitación de Camino a Cristo Rey Entre Peña Blanca Y Cerro de Cristo Rey en la Localidad de Tlaxtepanita (Tramo del 1+880.00 al 3+466.00)	Tlaxtepanita	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	100.00%	100%	1.586.00 Metro Lineal	Obra Terminada al 100%
TMP_PUE3040238213	NO APLICA	230312	Adquisición de una Camioneta Ford modelo Transít. 2023 para su conversión Y equipamiento de Ambulancia	Quimixtlán	\$ 1,799,012.68	\$ 1,799,012.68	\$ 1,799,012.68	\$ 1,799,012.68	\$ 1,799,012.68	\$ 1,799,012.68	\$ 1,799,012.68	100.00%	100%	1 Vehículo	Adquisición Realizada 100%
TMP_PUE3040238990	NO APLICA	230827	Construcción de Casa de Cultura "San Juan Bautista" 2da. Etapa en la Cabeceera Municipal de Quimixtlán	Quimixtlán	\$ 2,832,428.17	\$ 2,832,428.17	\$ 2,832,428.17	\$ 2,832,428.17	\$ 2,832,428.17	\$ 2,832,428.17	\$ 2,832,428.17	100.00%	100%	1,586.00 Metro Lineal	Obra Terminada al 100%
TMP_PUE30402337006	NO APLICA	231038	Rehabilitación con Concreto Hidráulico en Privada del Ayuntamiento Oriente del Cadenamiento 0+000.00 Al 0+067.11 Y del Cadenamiento 0+000.00 Al 0+029.84 en la Localidad de Quimixtlán Puebla	QUIMIXTLÁN PRESIDENCIA	\$ 654,808.02	\$ 654,808.02	\$ 654,808.02	\$ 654,808.02	\$ 654,808.02	\$ 654,808.02	\$ 654,808.02	78.13%	30%	250 M2	Obra al 78.13 % en Proceso

H. AYUNTAMIENTO DE  
**QUIMIXTLÁN, PUEBLA**  
 2021 - 2024

RECIBIDO  
 15 ENE 2024  
 SECRETARÍA DE ENFERMERÍA  
 C. María del Socorro Rodríguez  
 Ayuntamiento, Seguros y  
 Salud



**QUINTANA ROO**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CUARTO TRIMESTRE 2023**

Clave	Nombre de Proyecto	Localidad	Descripción de Proyecto	Estado	Categoría	Presupuesto	Financiamiento	Progreso	Beneficiarios	Observaciones			
TMP_PUE230402337 008	Construcción de Plaza Civica en el Centro de la Localidad de Colonia la Concepción	Colonia la Concepción	Construcción de Pavimento Empedrado en el Camino Principal de la Colonia la Concepción hacia Huaxcalca del Cadamenamiento 0-000.00 Al 0-240 14, de la Localidad Colonia la Concepción	Colonia la Concepción	M2	\$ 1,251,110.17	\$ 1,251,110.17	\$ 1,251,110.17	\$ 625,555.60	55.21%	50%	450 M2	Obra al 55.21 % en Proceso
TMP_PUE230402337 419	Construcción de Dirección Escolar en el Jardín de Niños "Leona Vicario" C.C.T. 21DCC0017D de la Localidad de Quimixtlán	Quimixtlán	Construcción de Dirección Escolar en el Jardín de Niños "Leona Vicario" C.C.T. 21DCC0017D de la Localidad de Quimixtlán	Quimixtlán	M2	\$ 853,431.21	\$ 853,431.21	\$ 853,431.21	\$ 256,029.36	56.56%	30%	30 M2	Obra al 56.56 % en Proceso
TMP_PUE230402338 100	Rehabilitación de Camino Principal entre la Localidad de Ahucatic hacia la Localidad El Magueyral	El Magueyral	Rehabilitación de Camino Principal entre la Localidad de Ahucatic hacia la Localidad El Magueyral	El Magueyral	ML	\$ 575,191.68	\$ 641,110.44	\$ 641,110.44	\$ 641,110.44	100.00%	100%	980 ML	Obra Terminada al 100% (Aquí esta los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$ 19,232.00 Y por parte de las cuentas del municipio que fueron 46,685.76 que fueron ejecutados en la obra de folio del TMP_PUE230402338100 con un total de \$ 65,918.76)
TMP_PUE230402338 343	Sistema de Video Vigilancia para Seguridad Pública Municipal de Quimixtlán	Quimixtlán	Sistema de Video Vigilancia para Seguridad Pública Municipal de Quimixtlán	Quimixtlán	Camaras	\$ 2,523,546.36	\$ 2,523,546.36	\$ 2,523,546.36	\$ 2,523,546.36	100.00%	100%	6 Camaras	Accion Terminada al 100%
TMP_PUE230402338 489	Sistema de Radiocomunicación para Seguridad Pública del Municipio de Quimixtlán	Quimixtlán	Sistema de Radiocomunicación para Seguridad Pública del Municipio de Quimixtlán	Quimixtlán	equipo (radio comuni cación)	\$ 464,313.20	\$ 464,313.20	\$ 464,313.20	\$ 464,313.20	100.00%	100%	15 mobiliario	Accion Terminada al 100%

**ATENTAMENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
C. José Martínez Pimentel  
Presidente Municipal De Quimixtlán, PUEBLA  
2021 - 2024

SE. SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL  
GOBIERNO DE QUINTANA ROO  
15 ENE 2024  
RECIBIDO  
FRENTE/BOG/CPSE