

15 de Julio de 2024.  
Oficio No.: **MQP/DOPDU/0105/2024**

**Christian Samuel Lavadores Álvarez**  
**Coordinador General De Planeación, Seguimiento**  
**Y Evaluación De La Secretaria De Bienestar**  
**PRESENTE**

*Acuse*

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2023**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
**C. José Martínez Pimentel**  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
Presidente Municipal Sustituto  
2021 - 2024  
Del Municipio De Quimixtlán, Puebla



Archivo. Control de Gestión.



QUIMIXTLÁN

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
INFORME DEFINITIVO 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230302252409	176515	230204	Construcción de Pavimento Asfáltico en camino de acceso de Tototzin Ahuacapan (Tramo 0+000.00 al 1+120.00)	Ahuacapan	\$ 7,813,963.50	\$ 9,360,808.26	\$ 9,360,808.26	\$ 9,360,808.26	\$ 9,360,808.26	\$ 9,360,808.26	\$ 9,360,808.26	100%	100%	1,120 ML	Obra Terminada al 100%
PUE230302223584	75163	230205	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	100%	100%	11 Cuartos Dormitorios	Obra Terminada al 100%
PUE230302215441	18598	230206	Construcción de Pavimento Empedrado en Acceso al Panteón entre Pavimento Existente y km 0+370.94 en la Localidad de El Triunfo	El Triunfo	\$ 2,403,729.88	\$ 2,747,437.84	\$ 2,747,437.84	\$ 2,747,437.84	\$ 2,747,437.84	\$ 2,747,437.84	\$ 2,747,437.84	100.00%	100%	2,730.15 M2	Obra Terminada al 100% y Hubo Ampliación de Metas en el Proyecto
PUE230302215442	18629	230308	Construcción De Pavimento Empedrado En Calle Principal Entre Empedrado Existente Y Cadenamiento 0+250.00 En La Localidad De Villa Hermosa	Hermosa (San José)	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	100.00%	100%	1,587.30 M2	Obra Terminada al 100%
PUE230302215443	18685	230309	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Adolfo López Mateos entre Pavimento Empedrado Existente y Entronque a San Isidro Reynosa de la Localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	100.00%	100%	2,192.6 M2	Obra Terminada al 100%
PUE230302215444	18730	230310	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Juzgado y El San Panteón en la Localidad de San Isidro Reynosa	Isidro Reynosa	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	100.00%	100%	1,594.6 M2	Obra Terminada al 100%
PUE230302248553	155039	230313	Pago Por La Elaboración De Proyectos (Gastos Indirectos 2023)	Quimixtlán	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	100.00%	100%	22 (Proyectos)	Acción Terminada al 100%
PUE230302223957	77705	230414	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Alta Luz	Alta Luz	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	100.00%	100%	13 Cuartos Dormitorios	Obra Terminada al 100%
PUE230302227578	106422	230415	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlaxiaco	Tlaxiaco	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	100.00%	100%	15 Cuartos Dormitorios	Obra Terminada al 100%
PUE230302227696	107083	230416	Construcción de Cuartos Dormitorio en diferentes Viviendas de la Localidad de Tlahuampa	Tlahuampa	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	100.00%	100%	14 Cuartos Dormitorios	Obra Terminada al 100%
PUE230302245974	140015	230418	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Conhuixtla	Conhuixtla	\$ 1,596,049.12	\$ 1,596,049.12	\$ 1,596,049.12	\$ 1,596,049.12	\$ 1,596,049.12	\$ 1,596,049.12	\$ 1,596,049.12	100.00%	100%	9 Cuartos Dormitorios	Obra Terminada al 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
C. GREGORIO GARCÍA GARCÍA  
Evaluación y Seguimiento y Asistente

5 JUL 2024

RECIBIDO  
F-42 SB CGPSE

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2021 - 2024





**QUIMIXTLÁN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INFORME DEFINITIVO 2023**

PUE230302246741	144859	230519	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Pavimento Existente y Cadenamiento 0-350.00 en la Localidad de Alto Lucero	Alto Lucero	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	\$ 2,471,902.05	100.00%	100%	1,820 M2	Obra Terminada al 100%
PUE230302253229	180334	230520	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino a Tlahuítompa entre Escuela Primaria y Cadenamiento 0-350.00 de la Localidad de Rincón de los Reyes	Rincón de los Reyes	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	\$ 2,568,965.49	100.00%	100%	2,240.00 M2	Obra Terminada al 100%
PUE230302253264	180556	230521	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal en el Barrio Santa Cruz Entre Cadenamiento 0-000.00 Y 0-546.00, en la Localidad de Tozihuitl	Tozihuitl	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	100.00%	100%	3,494.40 M2	OBRA TERMINADA AL 100% POR ERROR DE DEDO SE CAPTURÓ EN LAS MIDS LA LONGITUD DE LA OBRA 546 ML, Y ESTA OBRA SE MIDE EN METROS CUADRADOS (M2) LOS CUALES SON 3,494.40 QUE ES EL RESULTADO DE 546 MT DE LARGO POR ANCHO DE 6.40 MT
PUE230302253312	180902	230622	Construcción de Pavimento Empedrado en Avenida Guerrero entre Avenida Hidalgo y Puente en el cadamenamiento 0-196.62 de la Localidad de Rincón de los Reyes	Rincón de los Reyes	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	\$ 1,342,936.05	100.00%	100%	196 ML (1,132.80 M2)	Obra Terminada al 100% Nota: POR ERROR DE DEDO SE CAPTURÓ EN LAS MIDS LA LONGITUD DE LA OBRA 196 ML, Y ESTA OBRA SE MIDE EN METROS CUADRADOS (M2) LOS CUALES SON 1,132.80 QUE ES EL RESULTADO DE 196 MT DE LARGO POR ANCHO DE 5.90 MT
PUE230302253398	181362	230623	Construcción de Techado En Área de Impartición de Educación Física Y Usos Múltiples; en la Primaria Rafael Avila Camacho C.C.T. 21EPR03625 en la Localidad de Patlanalan	Patlanalan	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	\$ 2,639,406.06	100.00%	100%	544 m2	Obra Terminada al 100%
PUE230302253459	181727	230625	Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en la Primaria "Miguel Hidalgo" con Clave de Centro de Trabajo 21EPR0361T, Ubicada en la Localidad de Jesús María Comalapa	Jesús María Comalapa	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	\$ 2,282,407.66	100.00%	100%	510 m2	Obra Terminada al 100%
PUE230402279849	257071	230726	Construcción de Pavimento Asfáltico en Camino Maguieitos-Alto Lucero (Cadenamiento Del 0-000.00-1-546.66)	Maguieitos	\$ 9,112,993.43	\$ 9,112,993.43	\$ 9,112,993.43	\$ 9,112,993.43	100.00%	100%	1,546.60 ML	Obra Terminada al 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIMIXTLÁN  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, SEGURIDAD Y ASISTENTE

15 JUL 2024  
 RECIBIDO  
 F. 42-SB CGPSE

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
 2021 - 2024



**QUIMIXTLAN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INFORME DEFINITIVO 2023**

PUE23040279855	257094	230828	Construcción de Cuartos Dormitorio en diferentes Viviendas de la Localidad de Tlanebantla	\$ 1,588,718.81	\$ 1,588,718.81	\$ 1,588,718.81	\$ 1,588,718.81	\$ 1,588,718.81	\$ 1,588,718.81	\$ 1,588,718.81	100.00%	100%	9 Cuartos	Obra Terminada al 100%
PUE230402280007	257795	230829	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlanebantla	\$ 2,696,368.02	\$ 2,696,368.02	\$ 2,696,368.02	\$ 2,696,368.02	\$ 2,696,368.02	\$ 2,696,368.02	\$ 2,696,368.02	100.00%	100%	1,753.2 M2	Obra Terminada al 100%
PUE230402280315	259290	230830	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Papalotla	\$ 1,586,817.39	\$ 1,586,817.39	\$ 1,586,817.39	\$ 1,586,817.39	\$ 1,586,817.39	\$ 1,586,817.39	\$ 1,586,817.39	100.00%	100%	9 Cuartos	Obra Terminada al 100%
PUE230402280414	260160	230831	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Papalotla	\$ 1,542,835.67	\$ 1,542,835.67	\$ 1,542,835.67	\$ 1,542,835.67	\$ 1,542,835.67	\$ 1,542,835.67	\$ 1,542,835.67	100.00%	100%	997.74 M2	Obra Terminada al 100%
PUE230402280417	260191	230832	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino Principal Malacahuacan-Palma Sola del Cadenamiento 0+000.00 Al 0+370.00 en la Localidad de Palma Sola	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	100.00%	100%	2,590 M2	Obra Terminada al 100%
PUE230402322692	450994	230833	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal 2da Etapa de la Localidad de Malacahuacan	\$ 2,885,216.06	\$ 2,885,216.06	\$ 2,885,216.06	\$ 2,885,216.06	\$ 2,885,216.06	\$ 2,885,216.06	\$ 2,885,216.06	100.00%	100%	2,633.3 M2	Obra Terminada al 100%
PUE230402293327	322848	230935	Construcción de Pavimento Hídrico en Calle Maquixtlan Acceso Principal al Barrio Maquixtlan entre Carretera Chilchota - Quimixtlan Y Cadenamiento 0+350.00, de la Localidad De Quimixtlan	\$ 2,889,793.84	\$ 2,889,793.84	\$ 2,889,793.84	\$ 2,889,793.84	\$ 2,889,793.84	\$ 2,889,793.84	\$ 2,889,793.84	100.00%	100%	1,753.20 M2	Obra Terminada al 100%
PUE230402300244	351131	230936	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal del cadenamiento 0+350 Al 0+230 de la Localidad de San Martín el Caballito	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	100.00%	100%	1,380 M2	Obra Terminada al 100%
PUE230402308986	387829	231037	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Carril Entre Empedrado Existente del Cadenamiento 0+350 Al Cadenamiento 0+700 de la Localidad de Santa Cruz Caballito	\$ 2,560,434.63	\$ 2,560,434.63	\$ 2,560,434.63	\$ 2,560,434.63	\$ 2,560,434.63	\$ 2,560,434.63	\$ 2,560,434.63	100.00%	100%	2,368 m2	Obra Terminada al 100% (Aqui se Ejecutaran los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$ 41,562.50 y los intereses generados de las cuentas municipales \$ 72,790.99 dando un total \$114,353.49 que fueron ejecutados en la obra de folio del srf: PUE230402308986 con un monto de \$ 2,674,788.12

**SECRETARÍA DE BIENESTAR**  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA**  
 2021 - 2024





**QUIMIXTLÁN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INFORME DEFINITIVO 2023**

PUE230402275797	179373	CONSTRUCCIÓN DE 94 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE CAMOJAPA Y SANTA CRUZ CABALLITO DEL MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA	CAMOJAPA	\$ 266,204.93	\$ 266,204.93	\$ 266,204.93	\$ 266,204.93	\$ 266,204.93	\$ 266,204.93	100.00%	100%	15 Biodigestores	Obra Terminada al 100% Obra Ejecutada por el Gobierno del Estado Puebla por La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUJE) el h. Ayuntamiento de Quimixtlán solo dio una Aportación
PUE230402275827	180325	CONSTRUCCIÓN DE 94 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES SANTA CRUZ CABALLITO DEL MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA	CRUZ CABALLITO	\$ 1,402,012.61	\$ 1,402,012.61	\$ 1,402,012.61	\$ 1,402,012.61	\$ 1,402,012.61	\$ 1,402,012.61	100.00%	100%	79 Biodigestores	Obra Terminada al 100% Obra Ejecutada por el Gobierno del Estado Puebla por La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUJE) el h. Ayuntamiento de Quimixtlán solo dio una Aportación

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230102212218	NO APLICA	230202	Rehabilitación de Camino Principal entre la Localidad de Tlamoaloxtla hacia la localidad de Chimaltecan	Tlamoaloxtla	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	100.00%	100%	1.51 Kilometro Lineal	Obra Terminada al 100%
PUE230102212223	NO APLICA	230207	Rehabilitación de Camino Principal de la Localidad de Chimaltecan hacia carretera Quimixtlán - Xalapa	Chimaltecan	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	100.00%	100%	2.08 Kilometro Lineal	Obra Terminada al 100%
PUE230202235827	NO APLICA	230311	Rehabilitación de Camino a Cristo Rey Entre Peña Blanca y Cerro de Cristo Rey en la Localidad de Tlanepantla (Tramo del 1+880.00 al 3+466.00)	Tlanepantla	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	100.00%	100%	633.62 Metros Cuadrados de Construcción	Obra Terminada al 100%
PUE230402338213	NO APLICA	230312	Adquisición de una Camioneta Ford modelo Transit 2023 para su conversión y equipamiento de Ambulancia	Quimixtlán	\$ 1,799,012.68	\$ 1,799,012.68	\$ 1,799,012.68	\$ 1,799,012.68	\$ 1,799,012.68	\$ 1,799,012.68	\$ 1,799,012.68	100.00%	100%	1 Vehículo	Adquisición Satisfactoria 100%
PUE230402336990	NO APLICA	230827	Construcción de Casa de Cultura "San Juan Bautista" 2da. Etapa en la Cabecera Municipal de Quimixtlán	Quimixtlán	\$ 2,832,428.17	\$ 2,832,428.17	\$ 2,832,428.17	\$ 2,832,428.17	\$ 2,832,428.17	\$ 2,832,428.17	\$ 2,832,428.17	100.00%	100%	1,586.00 Metro Lineal	Obra Terminada al 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de  
 Cuaderneros de Seguimiento y  
 Evaluación de Proyectos  
 ASISTENTE

**15 JUL 2024**

**RECIBIDO**  
 F-12 SB CGPSE

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
 2021 - 2024



**QUIMIXTLÁN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INFORME DEFINITIVO 2023**

PUE230402337006	NO APUCA	231038	Rehabilitación con Concreto Hidráulico en Privada del Ayuntamiento Oriente del Cadenamiento 0+000.00 Al 0+067.11 Y del Cadenamiento 0+000.00 Al 0+029.84 en la Localidad de Quimixtlán Puebla	Quimixtlán	\$ 654,808.02	\$ 654,808.02	\$ 654,808.02	\$ 654,808.02	\$ 654,808.02	100.00%	100%	320 M2	Obra Terminada al 100%
PUE230402337008	NO APUCA	231140	Construcción de Plaza Cívica en el Centro de la Localidad de Colonia la Concepción	Colonia Concepción	\$ 1,251,110.17	\$ 1,251,110.17	\$ 1,251,110.17	\$ 1,251,110.17	\$ 1,251,110.17	100.00%	100%	815 M2	Obra Terminada al 100%
PUE230402337419	NO APUCA	231141	Construcción de Pavimento Empedrado en el Camino Principal de la Colonia la Concepción hacia Huacaleca del Cadenamiento 0+000.00 Al 0+240.14, de la Localidad Colonia la Concepción	Colonia Concepción	\$ 2,139,451.51	\$ 2,139,451.51	\$ 2,139,451.51	\$ 2,139,451.51	\$ 2,139,451.51	100.00%	100%	1,440 M2	Obra Terminada al 100%
PUE230402337677	NO APUCA	231142	Construcción de Dirección Escolar en el Jardín de Niños "Leona Vicario" C.C.T. 21DCC0017D de la Localidad de Quimixtlán	Quimixtlán	\$ 853,431.21	\$ 853,431.21	\$ 853,431.21	\$ 853,431.21	\$ 853,431.21	100.00%	100%	88.40 m2	Obra Terminada al 100%
PUE230402338100	NO APUCA	231143	Rehabilitación de Camino Principal entre la Localidad de Ahuacatic hacia la localidad El Magueyal	El Magueyal	\$ 575,191.68	\$ 641,110.44	\$ 641,110.44	\$ 641,110.44	\$ 641,110.44	100.00%	100%	980 ML	Obra Terminada al 100% (Aquí esta los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$ 19,232.00 y por parte de las cuentas del municipio 46,685.76 que fueron ejecutados en la obra de folio del TMP_PUE230402338100 con un total de \$ 65,918.76)
PUE230402338489	NO APUCA	230994	Sistema de Video Vigilancia para Seguridad Pública Municipal de Quimixtlán	Quimixtlán	\$ 2,523,546.36	\$ 2,523,546.36	\$ 2,523,546.36	\$ 2,523,546.36	\$ 2,523,546.36	100.00%	100%	6 Camaras	Accion Terminada al 100%
PUE230402338489	NO APUCA	231039	Sistema de Radiocomunicación para Seguridad Pública del Municipio de Quimixtlán, Puebla 2023	Quimixtlán	\$ 464,313.20	\$ 464,313.20	\$ 464,313.20	\$ 464,313.20	\$ 464,313.20	100.00%	100%	15 mobiliario y equipo (radiocomunicacion)	Accion Terminada al 100%

SECRETARIA DE BIENESTAR  
 GOBIERNO DE PUEBLA  
 Asistente

15 JUL 2024  
 RECIBIDO  
 F.32/SB CGPSE


MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
 2021 - 2024



C. José Martínez Pimentel  
Presidente Municipal De Quimixtlán, Puebla

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
2021 - 2024**

**QUIMIXTLÁN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INFORME DEFINITIVO 2023**








**MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES**

**INFORME DEFINITIVO 2023**

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	1.00	1	38	3.45	1	29	Meta Alcanzada al 100%	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
PLANEADO									
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
		42.11	16	38	44.83	13	29		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO							Existe una Variación en el Indicador por Re priorización de obras por los beneficiarios	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
PLANEADO									
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
		55.26	21	38	\$1.72	15	29		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO							<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">               PRESIDENCIA MUNICIPAL              H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA              2023 - 2024           </div> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             SECRETARÍA DE BIENESTAR              Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación              Existe una Variación en el Indicador por Re priorización de obras por los beneficiarios  <b>15 JUL 2024</b>              RECIBIDO              F.42/SB/CGSE           </div> </div>	





**MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES**

**INFORME DEFINITIVO 2023**

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	20,289,343.00	20,289,343.00	100.00	20,289,343.00	20,289,343.00	20,289,343.00	Meta Alcanzada al 100%
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	INFORME DEFINITIVO	100.00	20,289,343.00	20,289,343.00	100.00	20,289,343.00	20,289,343.00	20,289,343.00	Meta Alcanzada al 100%
Índice en el Ejercicio de Recursos									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	20,289,343.00	20,289,343.00	100.32	20,355,261.70	20,289,343.00	20,289,343.00	Meta Alcanzada al 100%
Índice de Dependencia Financiera									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	15.61	20,289,343.00	1,300,000.00	20.86	20,289,343.00	972,564.60	972,564.60	Existe Una Variación en el Indicador
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1)*100	INFORME DEFINITIVO	10.72	61,214,873.00	55,287,085.90	15.90	65,434,070.80	50,458,563.00	50,458,563.00	Existe Una Variación en el Indicador

SECRETARÍA DE BIENESTAR

Gobierno del Estado de México

Subsecretaría de Planeación y Evaluación

Circuito de Planeación y Evaluación

Calle de la Independencia No. 100, Col. Centro, Cuernavaca, CDMX

Tel: 077 123456789

E-mail: info@sebi.gob.mx

RECIBIDO

F.42/SBI/CGPSE

15 JUL 2024

50,458,563.00

Existe Una Variación en el Indicador

PRESIDENCIAL MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA

2023-1-2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	116	1	2023	2	331		Programa 4	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal_	1	114353.49	0												MODULO TERMINADO AL 100% Los intereses se ejercieron en la partida 614	
		2											1	332 \$ 1,942,274.00	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86	\$ 1,681,191.86		Gastos Indirectos 3% Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio, Techos Firmes y Sistemas de Saneamiento a Base de Biodigestores en diferentes localidades.	
		2											1	441 \$20,139,556.00	\$19,952,658.27	\$19,952,658.27	\$19,952,658.27	\$19,952,658.27	\$19,952,658.27	\$19,952,658.27	\$19,952,658.27		PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17	
		2											2	613 \$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Construcción de Pavimento Empedrado, Concretos Hidráulicos (Aqui se Ejecutaran los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$ 41,562.50 y los intereses generados de las cuentas municipales \$ 72,790.99 dando un total \$114,353.49 que fueron ejecutados en la obra de folio del srfc PUE230402308986 con un monto de \$ 2,674,788.12) Caminos Rurales
		2											2	614 \$17,509,163.00	\$32,775,860.95	\$32,775,860.95	\$32,775,860.95	\$32,775,860.95	\$32,775,860.95	\$32,775,860.95	\$32,775,860.95		Construcción de Techoado en Área de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples	
		2											2	615 \$21,000,000.00	\$18,473,801.69	\$18,473,801.69	\$18,473,801.69	\$18,473,801.69	\$18,473,801.69	\$18,473,801.69	\$18,473,801.69		PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17	
		2											2	612 \$ 4,600,000.00	\$ 4,921,813.72	\$ 4,921,813.72	\$ 4,921,813.72	\$ 4,921,813.72	\$ 4,921,813.72	\$ 4,921,813.72	\$ 4,921,813.72		MODULO TERMINADO AL 100% Los intereses se ejercieron en la partida 614	
		2											2	622 \$ 7,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
21	116	1	2023	2	331		Programa 5	FORTAMUN_	1	65918.76	0												MODULO TERMINADO AL 100% Los intereses se ejercieron en la partida 614	
		2											1	113 \$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
		2											1	283 \$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
		2											1	311 \$ 3,800,000.00	\$ 4,152,120.00	\$ 4,152,120.00	\$ 4,152,120.00	\$ 4,152,120.00	\$ 4,152,120.00	\$ 4,152,120.00	\$ 4,152,120.00		Pago por Consumo de Energia Electrica a CFE	
		2											1	523 \$ 2,650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		PARTIDA CANCELADA
		2											2	523 \$ -	\$ 2,987,859.56	\$ 2,987,859.56	\$ 2,987,859.56	\$ 2,987,859.56	\$ 2,987,859.56	\$ 2,987,859.56	\$ 2,987,859.56		Sistema de Video Vigilancia para Seguridad Publica Municipal de Quimixtlán Y Sistema de Radiocomunicación para Seguridad Publica del Municipio de Quimixtlán, Puebla 2023	
		2											2	541 \$ 1,900,000.00	\$ 1,799,012.68	\$ 1,799,012.68	\$ 1,799,012.68	\$ 1,799,012.68	\$ 1,799,012.68	\$ 1,799,012.68	\$ 1,799,012.68		Adquisición de una Camioneta Ford modelo Transit 2023 para su conversión y equipamiento de Ambulancia	
		2											2	581 \$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
		2											2	612 \$ 2,000,000.00	\$ 2,104,541.38	\$ 2,104,541.38	\$ 2,104,541.38	\$ 2,104,541.38	\$ 2,104,541.38	\$ 2,104,541.38	\$ 2,104,541.38		Construcción de Aulas Didácticas y Plazas Cívicas	
		2											2	614 \$ 2,165,092.00	\$ 2,794,259.53	\$ 2,794,259.53	\$ 2,794,259.53	\$ 2,794,259.53	\$ 2,794,259.53	\$ 2,794,259.53	\$ 2,794,259.53		Construcción de Pavimento Empedrado Y Concretos Hidráulicos	
		2											2	615 \$ 3,500,000.00	\$ 3,685,040.44	\$ 3,685,040.44	\$ 3,685,040.44	\$ 3,685,040.44	\$ 3,685,040.44	\$ 3,685,040.44	\$ 3,685,040.44		Rehabilitación de Caminos (Aqui esta los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$ 19,232.00 y por parte de las cuentas del municipio 46,685.76 que fueron ejecutados en la obra de folio del srfc PUE230402338100 con un total de \$ 65,918.76)	
		2											2	622 \$ 2,024,251.00	\$ 2,832,428.17	\$ 2,832,428.17	\$ 2,832,428.17	\$ 2,832,428.17	\$ 2,832,428.17	\$ 2,832,428.17	\$ 2,832,428.17	\$ 2,832,428.17		Construcción de Casa de Cultura "San Juan Bautista" 2da. Etapa en la Cabecera Municipal de Quimixtlán

SECRETARIA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente

15 JUL 2024

RECIBIDO  
 F-2 SB/CPSE



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA  
 2021 - 2024




# Municipio de Quimixtlán

## Resultados SRFT Informe Definitivo 2023 FAISMUN



Módulo Destino del Gasto



Módulo Ejercicio del Gasto




Módulo indicadores



## Resultados SRFT Informe Definitivo 2023 FORTAMUN

Módulo Destino del Gasto



Módulo Ejercicio del Gasto



Módulo indicadores



**Estatus** ● Si Reporto ● No Solviento ● No Reporto

Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación