




15 de Abril de 2024
Oficio No. MQPRES/067/2024

Christian Samuel Lavadores Álvarez
Coordinador General De Planeación, Seguimiento
Y Evaluación De La Secretaria De Bienestar
Presente


Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto Ejercicio 2023**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.


ATENTAMENTE
PRESIDENCIA
MUNICIPAL C. José Martínez Pimentel
H. AYUNTAMIENTO Municipal De Quimixtlán, Puebla
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2021 - 2024

Archivo. Control de Gestión.





QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PU E230402253264	380556	230521	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal en el Barrio Santa Cruz Entre Cadenamiento 0+000.00 y 0+546.00, en la Localidad de Tozhuic	Tozhuic	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	\$ 4,256,639.45	100.00%	100%	520 ML (3,328.00 M2)	Nota1.-POR ERROR DE DEDO SE CAPTURÓ EN ESTA OBRA LA LONGITUD DE LA OBRA 546 ML, Y LAS MIDS LA LONGITUD DE LA OBRA 546 ML, Y (M2) LOS CUALES SON 3,494.40 QUE ES EL RESULTADO DE 546 MT DE LARGO POR ANCHO DE 6.40 MT NOTA 2.-EL AVANCE ES DE 546 ML DE LARGO POR ANCHO DE 6.40 MT Y EN M2 SON 3,494.40
PU E230402280417	260191	230832	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino Principal Malacahuacan-Palma Sola del Cadenamiento 0+000.00 Al 0+370.00 en la Localidad de Palma Sola	Palma Sola	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	\$ 2,890,549.24	100.00%	100%	2,590 M2	Obra Terminada al 100%
PU E230402300244	351131	230936	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal del cadamenamiento 0+000 al 0+230 de la Localidad de San Martín el Caballito	San Martín el Caballito	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	\$ 1,923,850.24	100.00%	100%	1,380 M2	Obra Terminada al 100%
PU E230402308986	387829	231037	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle El Carril Entre Empedrado Existente del Cadenamiento 0+350 Al Cadenamiento 0+700 de la Localidad de Santa Cruz Caballito	Santa Cruz Caballito	\$ 2,674,788.12	\$ 2,674,788.12	\$ 2,674,788.12	\$ 2,674,788.12	\$ 2,674,788.12	\$ 2,674,788.12	\$ 2,674,788.12	100.00%	100.00%	2,368 m2	Obra Terminada al 100% Intereses acumulados por parte de finanzas que son \$ 41,562.50 y los intereses generados de las cuentas municipales \$ 72,790.99 dando un total \$114,353.49 que fueron electuados en la obra de folio del srft. PUE230402308986 con un monto de \$ 2,674,788.12

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PU E230402337006	NO AVECA	231038	Rehabilitación con Concreto Hidráulico en Privada del Ayuntamiento Oriente del Cadenamiento 0+000.00 Al 0+067.11 Y del Cadenamiento 0+000.00 Al 0+029.84 en la Localidad de Quimixtlán Puebla	Quimixtlán	\$ 654,808.02	\$ 654,808.02	\$ 654,808.02	\$ 654,808.02	\$ 654,808.02	\$ 654,808.02	\$ 654,808.02	100.00%	100%	320 M2	Obra Terminada al 100%
PU E230402337008	NO AVECA	231140	Construcción de Plaza Cívica en el Centro de la Localidad de Colonia la Concepción	Colonia la Concepción	\$ 1,251,110.17	\$ 1,251,110.17	\$ 1,251,110.17	\$ 1,251,110.17	\$ 1,251,110.17	\$ 1,251,110.17	\$ 1,251,110.17	100.00%	100%	815 M2	Obra Terminada al 100%
PU E230402337419	NO AVECA	231141	Construcción de Pavimento Empedrado en el Camino Principal del Cadenamiento 0+000.00 Al 0+067.11 Y del Cadenamiento 0+000.00 Al 0+029.84 en la Localidad de Colonia la Concepción	Colonia la Concepción	\$ 2,139,451.51	\$ 2,139,451.51	\$ 2,139,451.51	\$ 2,139,451.51	\$ 2,139,451.51	\$ 2,139,451.51	\$ 2,139,451.51	100.00%	100%	900 M2	Obra Terminada al 100%
PU E230402337677	NO AVECA	231142	Construcción de Jardín de Niños en el Jardín de Niños de la Localidad de ZIDCC0017D de la Localidad de Quimixtlán	Quimixtlán	\$ 853,431.21	\$ 853,431.21	\$ 853,431.21	\$ 853,431.21	\$ 853,431.21	\$ 853,431.21	\$ 853,431.21	100.00%	100%	86.4 M2	Obra Terminada al 100%

RECIBIDO
 F-12 SB CGPSE
15 ABR 2024

ATENTAMENTE

MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 C. José Martínez Pimentel
 Presidente Municipal De Quimixtlán, Puebla, 2021 - 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa Presupuesto	Programa Fondo Convento - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	116	1	2023	2	33	1	4	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		\$ 114,353.49	\$0.00												
		2										1	332	\$1,942,274.00	\$1,681,191.86	\$1,681,191.86	\$1,681,191.86	\$1,681,191.86	\$1,681,191.86	\$1,681,191.86			Gastos Indirectos 3%
		2										1	441	\$20,139,536.00	\$19,952,658.27	\$19,952,658.27	\$19,952,658.27	\$19,952,658.27	\$19,952,658.27	\$19,952,658.27			Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio, Techos Firmes y Sistemas de Saneamiento a Base de Biodigestores en diferentes localidades.
		2										2	613	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
		2										2	614	\$17,509,163.00	\$32,775,860.95	\$32,775,860.95	\$32,775,860.95	\$32,775,860.95	\$32,775,860.95	\$32,775,860.95			Construcción de Pavimento Empedrado, Concretos Hidráulicos (Aquí se Ejecutaran los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$ 41,562.50 y los Intereses generados de las cuentas municipales \$ 72,790.99 dando un total \$114,353.49 que fueron ejecutados en la obra de folio del srt PUE230402308986 con un monto de \$ 2,674,788.12)
		2										2	615	\$21,000,000.00	\$18,473,801.69	\$18,473,801.69	\$18,473,801.69	\$18,473,801.69	\$18,473,801.69	\$18,473,801.69			Caminos Rurales
		2										2	612	\$4,600,000.00	\$4,921,813.72	\$4,921,813.72	\$4,921,813.72	\$4,921,813.72	\$4,921,813.72	\$4,921,813.72			Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples
		2										2	622	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
21	116	1	2023	2	33	1	5	FORTAMUN		\$ 65,918.76	\$0.00												
		2										1	113	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
		2										1	283	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
		2										1	311	\$3,800,000.00	\$4,152,120.00	\$4,152,120.00	\$4,152,120.00	\$4,152,120.00	\$4,152,120.00	\$4,152,120.00			Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE
		2										1	523	\$2,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			PARTIDA CANCELADA
		2										2	523	\$0.00	\$2,987,859.56	\$2,987,859.56	\$2,987,859.56	\$2,987,859.56	\$2,987,859.56	\$2,987,859.56			Sistema de Video Vigilancia para Seguridad Pública Municipal de Quimixtlán Y Sistema de Radiocomunicación para Seguridad Pública del Municipio de Quimixtlán, Puebla 2023
		2										2	541	\$1,900,000.00	\$1,799,012.68	\$1,799,012.68	\$1,799,012.68	\$1,799,012.68	\$1,799,012.68	\$1,799,012.68			Adquisición de una Camioneta Ford modelo Transit 2023 para su conversión y equipamiento de Ambulancia
		2										2	581	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			PARTIDA CANCELADA MOMENTOS CONTABLES VERIF DE ACUERDO AL ART 17
		2										2	612	\$2,000,000.00	\$2,104,541.38	\$2,104,541.38	\$2,104,541.38	\$2,104,541.38	\$2,104,541.38	\$2,104,541.38	\$881,584.96		Construcción de Pavimento Empedrado Y Concretos Hidráulicos
		2										2	614	\$2,165,092.00	\$2,794,259.53	\$2,794,259.53	\$2,794,259.53	\$2,794,259.53	\$2,794,259.53	\$2,794,259.53	\$838,277.86		Rehabilitación de Caminos (Aquí esta los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$ 19,232.00 y por parte de las cuentas del municipio 46,685.76 que fueron ejecutados en la obra de folio del srt TMP_PUE230402338100 con un total de \$ 65,918.76)
		2										2	615	\$3,500,000.00	\$3,685,040.44	\$3,685,040.44	\$3,685,040.44	\$3,685,040.44	\$3,685,040.44	\$3,685,040.44	\$3,685,040.44		Construcción de Casa de Cultura "San Juan Bautista" 2da. Etapa en la Cabecera Municipal de Quimixtlán
		2										2	622	\$2,024,251.00	\$2,832,428.17	\$2,832,428.17	\$2,832,428.17	\$2,832,428.17	\$2,832,428.17	\$2,832,428.17	\$2,832,428.17		

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Ejecución, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

15 ABR 2024

RECIBIDO
 F-2 SR CGPSE

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021 - 2024