

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURELISTA

2023	5	PUE230402280417	Proyecto de inversión	2890549.24	(ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890549.24, modificado:2890549.24))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CAMINO PRINCIPAL MALACAHUACAN PALMA SOLA DEL CADENAMIENTO 0000.00 AL 370.00 EN LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA - 260191	Quimixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtán	260191	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2590.0, meta_modificada:2590.0))	2890549.24	2890549.24	2890549.24	2890549.24	2890549.24	2890549.24	2890549.24	Validado avances	Sin observaciones	
2023	5	PUE230402308986	Proyecto de inversión	256034.63	(ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256034.63, modificado:2674788.12))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE EL CARRIL ENTRE EMPEDRADO EXISTENTE DEL CADENAMIENTO 350 AL CADENAMIENTO 700 DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CABALLITO - 387829	Quimixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtán	387829	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0))	2674788.12	2674788.12	2674788.12	2674788.12	2674788.12	2674788.12	2674788.12	Validado avances	(obs1: (observación:Obra Terminada al 100% (Aquí se Ejecitaran los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$ 41,562.50 y los intereses generados de las cuentas municipales \$ 72,790.39 dando un total \$ 114,353.49 que fueron ejecutados en la obra de folio del sfrt PUE230402308986 con un monto de \$ 2,674,788.12, trimestre:5,0, usuario:juancromerom, fecha:2024-07-05))	
2023	5	PUE230402279855	Proyecto de inversión	1588718.81	(ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588718.81, modificado:1588718.81))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA - 257094	Quimixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtán	257094	(meta1: (unidad_medida:Cuartos), meta:9.0, meta_modificada:9.0))	1588718.81	1588718.81	1588718.81	1588718.81	1588718.81	1588718.81	1588718.81	1588718.81	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	PUE230202227696	Proyecto de inversión	2469609.58	(ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469609.58, modificado:2469609.58))	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAHUITOMPA - 107083	Quimixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtán	107083	(meta1: (unidad_medida:Cuartos), meta:14.0, meta_modificada:14.0))	2469609.58	2469609.58	2469609.58	2469609.58	2469609.58	2469609.58	2469609.58	2469609.58	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	PUE23030253264	Proyecto de inversión	4256639.45	(ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4256639.45, modificado:4256639.45))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ ENTRE CADENAMIENTO 000.00 Y 546.00 EN LA LOCALIDAD DE TOZHUIC - 180556	Quimixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtán	180556	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:546.0, meta_modificada:3494.4))	4256639.45	4256639.45	4256639.45	4256639.45	4256639.45	4256639.45	4256639.45	4256639.45	Validado avances	(obs1: (observación:OBRA TERMINADA AL 100% POR ERROR DE DEDO SE CAPTURÓ EN LAS MIDS LA LONGITUD DE LA OBRA 546 ML, Y ESTA OBRA SE MIDE EN METROS CUADRADOS (M2) LOS CUALES SON 3,494.40 QUE ES EL RESULTADO DE 546 MT DE LARGO POR ANCHO DE 6.40 MT POR TAL MOTIVO HAY MODIFICACION DE METAS PARA PONER EL AREA TOTAL CONSTRUIDA, trimestre:5,0, usuario:juancromerom, fecha:2024-06-20))



DETALLE_PROYECTO

AVANCE_FINANCIERO

CICLO TRIM	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	
2023	5	PUE230402275797	1331024.63	(ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266204.93, modificado:266204.93}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEAS PUEBLA, monto:266204.93, modificado:266204.93}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, QUIMIXTLAN PUEBLA - 179373	CONSTRUCCION DE 94 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE CAMOJAPA Y SANTA CRUZ CABALLITO DEL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	179373	{meta1: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0)}	1331024.63	1331024.63	1331024.63	1331024.63	1331024.63			Validado avances	{obs1: (observación:Obra Terminada al 100%. Obra Ejecutada por el Gobierno del Estado Puebla por La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPU) el Ayuntamiento de Quimixtlán solo dio una Aportación, trimestre:5.0, usuario:juancromerom, fecha:2024-07-05)}
2023	5	PUE230402338100	575191.68	(ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575191.68, modificado:641110.44})	Rehabilitación de Camino Principal entre la Localidad de Ahuacatic hacia la localidad el Maguoyal	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	231143	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0)}	641110.44	641110.44	641110.44	641110.44	641110.44			Validado avances	{obs1: (observación:Obra Terminada al 100% (Aquí esta los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$ 19,232.00 y por parte de las cuentas del municipio 46,685.76 que fueron ejecutados en la obra de folio del srt TMP_PUE230402338100 con un total de \$ 65,918.76), trimestre:5.0, usuario:juancromerom, fecha:2024-07-05)}
2023	5	PUE230302245974	1596049.12	(ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596049.12, modificado:1596049.12})	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CONHUITZILA - 140015	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	140015	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0)}	1596049.12	1596049.12	1596049.12	1596049.12	1596049.12			Validado avances	{obs1: (observación:Obra Terminada al 100% (Aquí esta los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$ 19,232.00 y por parte de las cuentas del municipio 46,685.76 que fueron ejecutados en la obra de folio del srt TMP_PUE230402338100 con un total de \$ 65,918.76), trimestre:5.0, usuario:juancromerom, fecha:2024-07-05)}
2023	5	PUE230102212223	1258908.64	(ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258908.64, modificado:1258908.64})	Rehabilitación de Camino Principal de la Localidad de Chimaltecan hacia carretera Quimixtlán - Xalapa	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Mantenimiento	Municipio de Quimixtlán	230207	{meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:2.08, meta_modificada:2.08)}	1258908.64	1258908.64	1258908.64	1258908.64	1258908.64			Validado avances	{obs1: (observación:Obra Terminada al 100% (Aquí esta los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$ 19,232.00 y por parte de las cuentas del municipio 46,685.76 que fueron ejecutados en la obra de folio del srt TMP_PUE230402338100 con un total de \$ 65,918.76), trimestre:5.0, usuario:juancromerom, fecha:2024-07-05)}
2023	5	PUE23020223957	2301694.7	(ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301694.7, modificado:2301694.7})	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ - 77705	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	77705	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0)}	2301694.7	2301694.7	2301694.7	2301694.7	2301694.7			Validado avances	{obs1: (observación:Obra Terminada al 100% (Aquí esta los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$ 19,232.00 y por parte de las cuentas del municipio 46,685.76 que fueron ejecutados en la obra de folio del srt TMP_PUE230402338100 con un total de \$ 65,918.76), trimestre:5.0, usuario:juancromerom, fecha:2024-07-05)}



AVANCE FINANCIERO

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	5	PUE230202215443	Proyecto de inversión	2528484.33	FF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528484.33, modificado:2528484.33))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE PAVIMENTO EMPEDRADO EXISTENTE Y ENTRONQUE A SAN ISIDRO REYNOSA DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 18685	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	18685	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2192.6, meta_modificada:2192.6))	2528484.33	2528484.33	2528484.33	2528484.33	2528484.33	2528484.33	Validado avances	Sin observaciones	
2023	5	PUE230402275827	Proyecto de inversión	7813963.5	FF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7813963.5, modificado:9360808.26))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO DE ACCESO DE TOTOTZIN AHUACAPAN TRAMO 0000.00 AL 1120.00 - 176315	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	176315	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0))	9360808.26	9360808.26	9360808.26	9360808.26	9360808.26	9360808.26	Validado avances	Sin observaciones	
2023	5	PUE230402275827	Proyecto de inversión	7010063.06	FF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402012.61, modificado:1402012.61), FF2: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEAS PUEBLA, monto:1402012.61, modificado:1402012.61), FF3: (ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEAS PUEBLA, monto:1402012.61, modificado:1402012.61), FF3: SANTA CRUZ CABALLITO DEL MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA - 180325	CONSTRUCCIÓN DE 94 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE CAMOJAPA Y SANTA CRUZ CABALLITO DEL MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA - 180325	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	180325	(meta1: (unidad_medida:Sanitario(s), meta:79.0, meta_modificada:79.0))	7010063.06	7010063.06	7010063.06	7010063.06	7010063.06	7010063.06	7010063.06	Validado avances	(obs1: (observación:Obra Terminada al 100% Obra Ejecutada por el Gobierno del Estado Puebla por La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPU) el Ayuntamiento de Quimixtlán solo dio una Aportación, trimestre:5.0, usuario:jancromerom, fecha:2024-07-05))
2023	5	PUE230402275849	Proyecto de inversión	9112993.43	FF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9112993.43, modificado:9112993.43))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO MAGUEVITOS ALTO LUCERO CADENAMIENTO DEL 0000.00 1546.66 - 257071	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	257071	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1546.6, meta_modificada:1546.6))	9112993.43	9112993.43	9112993.43	9112993.43	9112993.43	9112993.43	9112993.43	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	PUE23040236990	Proyecto de inversión	2832428.17	FF1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2832428.17, modificado:2832428.17))	Construcción de Casa de Cultura San Juan Bautista 2da. Etapa en la Cabecera Municipal de Quimixtlán	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Quimixtlán	230827	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:633.62, meta_modificada:633.62))	2832428.17	2832428.17	2832428.17	2832428.17	2832428.17	2832428.17	2832428.17	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO

AVANCE_FINANCIERO

CICLO	TRIM	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
-------	------	------	-----------	-----------------------	------------------------	--------	-----------------------	------------------------	---------------	-----------------------	-----------------	-------	-----------	--------------	-----------	----------	--------	-----------------	-------	--------------------------

2023	5	PUE23040237677	Proyecto de inversión	853431.21	modificado:853431.21	Construcción de Dirección Escolar en el Jardín de Niños	Quimixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Quimixtán	231142	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:88.4, meta_modificada:88.4)}	853431.21	853431.21	853431.21	853431.21	853431.21	853431.21	Validado avances	Sin observaciones	
{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853431.21, modificado:853431.21)}																					
2023	5	PUE230402223584	Proyecto de inversión	1849094.36	modificado:1849094.36	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TLANMANCA - 75163	Quimixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtán	75163	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0)}	1849094.36	1849094.36	1849094.36	1849094.36	1849094.36	1849094.36	1849094.36	Validado avances	Sin observaciones
{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849094.36, modificado:1849094.36)}																					
2023	5	PUE230302253459	Proyecto de inversión	2282407.66	modificado:2282407.66	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2IEPR0361T UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARIA COMALAPA - 181727	Quimixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Quimixtán	181727	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0)}	2282407.66	2282407.66	2282407.66	2282407.66	2282407.66	2282407.66	2282407.66	Validado avances	Sin observaciones
{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282407.66, modificado:2282407.66)}																					
2023	5	PUE23040232692	Proyecto de inversión	2885216.06	modificado:2885216.06	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL ZDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE MALACAHUACAN - 450994	Quimixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtán	450994	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2633.3, meta_modificada:2633.3)}	2885216.06	2885216.06	2885216.06	2885216.06	2885216.06	2885216.06	2885216.06	Validado avances	Sin observaciones
{ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251110.17, modificado:1251110.17)}																					
2023	5	PUE230402337008	Proyecto de inversión	1251110.17	modificado:1251110.17	Construcción de Plaza Cívica en el Centro de la Localidad de Colonia la Concepción	Quimixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtán	231140	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:815.0, meta_modificada:815.0)}	1251110.17	1251110.17	1251110.17	1251110.17	1251110.17	1251110.17	1251110.17	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO

AVANCE_FINANCIERO

CICLO TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2023	5	PUE230402337419		(ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}) Caminos Principales de la Colonia la Concepción hacia Huacaleca del Cadenamiento 0+000.00 Al 0+240.14 de la Localidad Colonia la Concepción	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	231141	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0)}	2139451.51	2139451.51	2139451.51	2139451.51	2139451.51	2139451.51	Validado avances	1440.0	Sin observaciones
2023	5	PUE230402215442		(ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}) EN CALLE PRINCIPAL ENTRE EMPEDRADO EXISTENTE Y CADENAMIENTO 250.00 EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA - 18629	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	18629	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1587.3, meta_modificada:1587.3)}	1838762.74	1838762.74	1838762.74	1838762.74	1838762.74	1838762.74	Validado avances	1587.3	Sin observaciones
2023	5	PUE230402280007		(ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}) CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA - 257795	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	257795	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1753.2, meta_modificada:1753.2)}	2696368.02	2696368.02	2696368.02	2696368.02	2696368.02	2696368.02	Validado avances	1753.2	Sin observaciones
2023	5	PUE230402280315		(ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}) CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PAPANOTLA - 259290	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	259290	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0)}	1586817.39	1586817.39	1586817.39	1586817.39	1586817.39	1586817.39	Validado avances	9.0	Sin observaciones
2023	5	PUE230302248553		(ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}) 332 Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas - 155039	Quimixtlán	Acción	Otros Proyectos	Municipio de Quimixtlán	155039	{meta1: (unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:22.0)}	1681191.86	1681191.86	1681191.86	1681191.86	1681191.86	1681191.86	Validado avances	22.0	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO

AVANCE_FINANCIERO

CICLO TRIM	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURELISTA						
2023	5	PUE230402338213	Adquisición	1799012.68	Adquisición de una Camioneta Ford modelo Transit 2023 para su conversión y equipamiento de Ambulancia	Quimixtán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Municipio de Quimixtán	230312	(meta1: (unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1799012.68	1799012.68	1799012.68	1799012.68	1799012.68	1799012.68	1799012.68	1799012.68	1799012.68	(meta1: (unidad_medida:Veh culos,avance:1.0))	Validado avances	Sin observaciones		
				(ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) monto:1799012.68, modificado:1799012.68))																					
2023	5	PUE230302246741	Proyecto de inversión	2471902.05	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRAO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CADENAMIENTO 350.00 EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO - 144859	Quimixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtán	144859	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0))	2471902.05	2471902.05	2471902.05	2471902.05	2471902.05	2471902.05	2471902.05	2471902.05	2471902.05	2471902.05	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avances:1820.0))	Validado avances	Sin observaciones	
				(ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) monto:2471902.05, modificado:2471902.05))																					
2023	5	PUE230202235827	Proyecto de inversión	819192.72	Rehabilitación de Camino a Cristo Rey Entre Peña Blanca y Cerro de Cristo Rey en la Localidad de Tlanepantla Tramo del 1+880.00 al 3+466.00	Quimixtán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Quimixtán	230311	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1586.0, meta_modificada:1586.0))	819192.72	819192.72	819192.72	819192.72	819192.72	819192.72	819192.72	819192.72	819192.72	819192.72	(meta1: (unidad_medida:Me tros lineales, avance:1586.0))	Validado avances	Sin observaciones	
				(ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) monto:819192.72, modificado:819192.72))																					
2023	5	PUE230302253312	Proyecto de inversión	1342936.05	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRAO (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y EN AVENIDA GUERRERO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y PUENTE EN EL CADENAMIENTO 196.62 DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE LOS REYES - 180902	Quimixtán	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtán	180902	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0))	1342936.05	1342936.05	1342936.05	1342936.05	1342936.05	1342936.05	1342936.05	1342936.05	1342936.05	1342936.05	(meta1: (unidad_medida:Me tros lineales, avance:196.0))	Validado avances	Sin observaciones	
				(ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) monto:1342936.05, modificado:1342936.05))																					
2023	5	PUE230402337006	Proyecto de inversión	654808.02	Rehabilitación con Concreto Hidráulico en Privada del Ayuntamiento Oriente del Cadenamiento 0+000.00 Al 0+067.11 Y del Cadenamiento 0+000.00 Al 0+029.84 en la Localidad de Quimixtán Puebla	Quimixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtán	231038	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0))	654808.02	654808.02	654808.02	654808.02	654808.02	654808.02	654808.02	654808.02	654808.02	654808.02	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:320.0))	Validado avances	Sin observaciones	
				(ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) monto:654808.02, modificado:654808.02))																					



CICLO TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE_PROYECTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA

2023	5	PUE230202215441	2403729.88	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403729.88, modificado:2747437.84}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN ACCESO AL PANTEON ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y KM 370.94, EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO. - 18598	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	18598	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.2, meta_modificada:2730.15}}	2747437.84	2747437.84	2747437.84	2747437.84	2747437.84	2747437.84	Validado avances	{obs1: {observación:Obra Terminada al 100% y Hubo Ampliación de Metas en el Proyecto, trimestre:5.0, usuario:juancromerom, fecha:2024-06-20}}
2023	5	PUE230202215444	1756635.5	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756635.5, modificado:1756635.5}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE LIZGADO Y EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO REYNOSA - 18730	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	18730	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1594.6, meta_modificada:1594.6}}	1756635.5	1756635.5	1756635.5	1756635.5	1756635.5	1756635.5	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	PUE230402300244	1923850.24	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923850.24, modificado:1923850.24}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0000 AL 230 DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN EL CABALLITO - 351131	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	351131	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}}	1923850.24	1923850.24	1923850.24	1923850.24	1923850.24	1923850.24	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	PUE230402338343	2523546.36	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2523546.36, modificado:2523546.36}}	Sistema de Video Vigilancia para Seguridad Pública del Municipio de Quimixtlán	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Quimixtlán	230934	{meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	2523546.36	2523546.36	2523546.36	2523546.36	2523546.36	2523546.36	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	PUE230402338489	464313.2	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464313.2, modificado:464313.2}}	Sistema de Radiocomunicación para Seguridad Pública del Municipio de Quimixtlán, Puebla 2023	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Quimixtlán	231039	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	464313.2	464313.2	464313.2	464313.2	464313.2	464313.2	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA

2023	5	PUE23020227578	Proyecto de inversión	2653253.08	modificado:2653253.08)	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAOLOXATLA - 106422	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	106422	{meta1: (unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0)}	2653253.08	2653253.08	2653253.08	2653253.08	2653253.08	2653253.08	2653253.08	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	PUE230102212218	Proyecto de inversión	965828.64	modificado:965828.64)	Rehabilitación de Camino Principal entre la Localidad de Tlamoloxitla hacia la localidad de Chimaltecan	Quimixtlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	230202	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.51, meta_modificada:1.51)}	965828.64	965828.64	965828.64	965828.64	965828.64	965828.64	965828.64	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	PUE23030253229	Proyecto de inversión	2568965.49	modificado:2568965.49)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CAMINO A TLAHUITOMPA ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y CADENAMIENTO 350.00 DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE LOS REYES - 180334	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	180334	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0)}	2568965.49	2568965.49	2568965.49	2568965.49	2568965.49	2568965.49	2568965.49	Validado avances	Sin observaciones



2023	5	PUE23030253398	Proyecto de inversión	2639406.06	modificado:2639406.06)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PAPAOTLA - 260160	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	260160	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0)}	2639406.06	2639406.06	2639406.06	2639406.06	2639406.06	2639406.06	2639406.06	Validado avances	Sin observaciones
2023	5	PUE230402280414	Proyecto de inversión	1542835.67	modificado:1542835.67)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PAPAOTLA - 260160	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	260160	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.74, meta_modificada:997.74)}	1542835.67	1542835.67	1542835.67	1542835.67	1542835.67	1542835.67	1542835.67	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO													
CICLO_TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_FUENTES_FINANCIAMIENTO_APROBADO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA

(ff1: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y BARRIO MAQUIXTLAN ENTRE CARRETERA CHILCHOTLA QUIMIXTLAN Y CADENAMIENTO CONVENIOS), monto:2889793.84, Proyecto de inversion 2889793.84 modificado:2889793.84))
 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MAQUIXTLAN ACCESO PRINCIPAL AL BARRIO MAQUIXTLAN ENTRE CARRETERA CHILCHOTLA QUIMIXTLAN Y CADENAMIENTO 350.00 DE LA LOCALIDAD DE QUIMIXTLÁN - 322848
 Municipio de Quimixtlán
 Transportes y vialidades
 Municipio de Quimixtlán
 322848
 (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1753.2, meta_modificada:1753.2))
 2889793.84
 2889793.84
 2889793.84
 2889793.84
 2889793.84
 2889793.84
 2889793.84
 Validado avances Sin observaciones



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Quimixtán	Programa presupuestario	2023 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2023 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004	Sin Especificar	Sin Especificar	114353.49	0	Total del Programa Presupuestario	77690973	77805326.49	77805326.49	77805326.49	77805326.49	77805326.49	77805326.49	77805326.49	Validado	[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Quimixtán", "Observación": "MODULO TERMINADO AL 100% LOS INTERESES SE EJERCERON EN LA PARTIDA 614")]	
Quimixtán	Partida genérica	2023 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2023 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal_	Municipio de Quimixtán		1942274	1 - Gasto corriente	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	18473801.69	1681191.86	1681191.86	1681191.86	1681191.86	1681191.86	1681191.86	Validado	Gastos Indirectos 3%	
Quimixtán	Partida genérica	2023 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2023 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal_	Municipio de Quimixtán		21000000	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	18473801.69	18473801.69	18473801.69	18473801.69	18473801.69	18473801.69	18473801.69	Validado	Caminos Rurales	
Quimixtán	Partida genérica	2023 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2023 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal_	Municipio de Quimixtán		17509163	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	32775860.95	32775860.95	32775860.95	32775860.95	32775860.95	32775860.95	32775860.95	Validado	Construcción de Pavimento Empedrado, Concretos Hidráulicos (Aqui se Ejecutarán los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$ 41,562.50 y los intereses generados de las cuentas municipales \$ 72,790.99 dando un total \$114,353.49 que fueron ejecutados en la obra de folio del sfrt PUE230402308986 con un monto de \$ 2,674,788.12)	
Quimixtán	Partida genérica	2023 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2023 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal_	Municipio de Quimixtán		5000000	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Quimixtán	Partida genérica	2023 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2023 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal_	Municipio de Quimixtán		4600000	2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	4921813.72	4921813.72	4921813.72	4921813.72	4921813.72	4921813.72	4921813.72	Validado	Construcción de Tejado en Área de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples	
Quimixtán	Partida genérica	2023 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2023 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal_	Municipio de Quimixtán		7500000	2 - Gasto de Inversión	612 - Construcción de viviendas habitacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Quimixtán	Partida genérica	2023 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2023 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0004	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal_	Municipio de Quimixtán		20139536	1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	19952658.27	19952658.27	19952658.27	19952658.27	19952658.27	19952658.27	19952658.27	19952658.27	Validado	Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio, Techos Firmes y Sistemas de Saneamiento a Base de Biogestores en diferentes localidades.



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Quimixtlán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	65918.76	0	Total del Programa Presupuestario	20289343	20355261.76	20355261.76	20355261.76	20355261.76	20355261.76	20355261.76	20355261.76	Validado	["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Quimixtlán", "Observación": "MODULO TERMINADO AL 100% LOS INTERESES SE EJERCIERON EN LA PARTIDA 615"]	
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	1000000	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	3800000	4152120	4152120	4152120	4152120	4152120	4152120	4152120	Validado	Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	250000	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	3500000	3685040.44	3685040.44	3685040.44	3685040.44	3685040.44	3685040.44	Validado	Rehabilitación de Caminos (Aqui esta los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$ 19,232.00 y por parte de las cuentas del municipio 46,685.76 que fueron ejecutados en la obra de folio del srft TMP_PUE230402338100 con un total de \$ 65,918.76	
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terreno y construcción de obras de urbanización	2165092	2794259.53	2794259.53	2794259.53	2794259.53	2794259.53	2794259.53	Validado	Construcción de Pavimento Empedrado y Concretos Hidráulicos	
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	2000000	2104541.38	2104541.38	2104541.38	2104541.38	2104541.38	2104541.38	Validado	Construcción de Aulas Didácticas y Plazas Cívicas	
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	581 - Terrenos	1000000	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA	



EJERCICIO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2023

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	2024251	2832428.17	2832428.17	2832428.17	2832428.17	2832428.17	2832428.17	2832428.17	Validado	Construcción de Casa de Cultura "San Juan Bautista" 2da. Etapa en la Cabeecera Municipal de Quimixtlán	
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	1900000	1799012.68	1799012.68	1799012.68	1799012.68	1799012.68	1799012.68	1799012.68	Validado	Adquisición de una Camioneta Ford modelo Transit 2023 para su conversión y equipamiento de Ambulancia	
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	523 - Cámaras fotográficas y de video	0	2987859.56	2987859.56	2987859.56	2987859.56	2987859.56	2987859.56	2987859.56	Validado	Sistema de Video Vigilancia para Seguridad Pública Municipal de Quimixtlán y Sistema de Radiocomunicación para Seguridad Pública del Municipio de Quimixtlán, Puebla 2023	
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN_	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	523 - Cámaras fotográficas y de video	2650000	0	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA



Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	5	Quimixtán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2.63158	(Justi.;(ciclo:2023,trim:5,Just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:12/07/24)	Meta Alcanzada al 100%	3.44828	Otras causas	Meta Alcanzada al 100%	76.32	Validado
2023	5	Quimixtán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	55.26316	(Justi.;(ciclo:2023,trim:5,Just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:12/07/24)	Existe una Variación en el Indicador por Re priorización de obras por los beneficiarios	44.82759	Otras causas	Existe una Variación en el Indicador por Re priorización de obras por los beneficiarios	81.12	Validado
2023	5	Quimixtán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	42.10526	(Justi.;(ciclo:2023,trim:5,Just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:juancromerom,fecha:06/07/24)	Existe una Variación en el Indicador por Re priorización de obras por los beneficiarios	51.72414		Existe una Variación en el Indicador por Re priorización de obras por los beneficiarios	81.4	Validado
2023	5	Quimixtán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	179967	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	15.60719	(Justi.;(ciclo:2023,trim:5,Just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:juancromerom,fecha:06/07/24)	Existe una Variación en el Indicador	20.86169		Existe una Variación en el Indicador	74.81	Validado
2023	5	Quimixtán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	(Justi.;(ciclo:2023,trim:5,Just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:12/07/24)	Meta Alcanzada al 100%	100		Meta Alcanzada al 100%	100	Validado
2023	5	Quimixtán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	182204	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)*100	Propósito	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	10.72183	(Justi.;(ciclo:2023,trim:5,Just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:juancromerom,fecha:06/07/24)	Existe una Variación en el Indicador	15.89751		Existe una Variación en el Indicador	148.27	Validado
2023	5	Quimixtán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	182548	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN) * 100	Componente	Annual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	(Justi.;(ciclo:2023,trim:5,Just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:05/07/24)	Meta Alcanzada al 100%	100		Meta Alcanzada al 100%	100	Validado
2023	5	Quimixtán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	(Justi.;(ciclo:2023,trim:5,Just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:05/07/24)	Meta Alcanzada al 100%	100		Meta Alcanzada al 100%	100	Validado

