

14 de Octubre de 2024.
Oficio Núm.: MQP/DOPDU/0146/2024

Christian Samuel Lavadores Álvarez
Coordinador General De Planeación, Seguimiento
Y Evaluación De La Secretaria De Bienestar
PRESENTE

ACUSE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.


ATENTAMENTE
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2021 - 2024
C. José Martínez Pimentel
Presidente Municipal De Quimixtlán, Puebla



Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER INFORME TRIMESTRAL 2024
DESTINO DEL GASTO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIADO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240202357782	32947	240202	Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física, en la Primaria "Fernando Montes de Oca", con clave C.C.T. 21DP0881B, ubicada en la localidad de Limontitla	Limontitla	\$ 2,250,058.41	\$ 2,250,058.41	\$ 2,250,058.41	\$ 2,250,058.41	\$ 2,250,058.41	\$ 2,250,058.41	\$ 2,250,058.41	100%	100%	450 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202356990	33019	240203	Construcción De Pavimento Empedrado En Calle Principal Del Rincón Tozihuc Del Cadenamiento 0+000.00 Al Cadenamiento 0+350.00 En La Localidad De Tozihuc	Tozihuc	\$ 2,455,237.22	\$ 2,455,237.22	\$ 2,455,237.22	\$ 2,455,237.22	\$ 2,455,237.22	\$ 2,455,237.22	\$ 2,455,237.22	100%	100%	350 ML	Obra Terminada al 100%
PUE240202361207	48239	240204	Construcción de Pavimento Empedrado en Camino hacia Canoajapan (San Jose) del Cadenamiento 0+000.00 al Cadenamiento 0+275.00 en Barrio Guadalupe de la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 1,761,836.71	\$ 1,761,836.71	\$ 1,761,836.71	\$ 1,761,836.71	\$ 1,761,836.71	\$ 1,761,836.71	\$ 1,761,836.71	100%	100%	1,485 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202361889	48295	240205	Construcción De Pavimento Empedrado En Calle Hacia El Panteón Entre Pavimento Existente Y Cadenamiento 0+230 En La Localidad De San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 1,193,245.29	\$ 1,193,245.29	\$ 1,193,245.29	\$ 1,193,245.29	\$ 1,193,245.29	\$ 1,193,245.29	\$ 1,193,245.29	100%	100%	946 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202361253	48324	240206	Construcción De Pavimento Empedrado En Privada Laureles	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,398,895.69	\$ 1,398,895.69	\$ 1,398,895.69	\$ 1,398,895.69	\$ 1,398,895.69	\$ 1,398,895.69	\$ 1,398,895.69	100%	100%	795.9 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202361911	48338	240307	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Pavimento existente Y cadenamiento 0+275.00 en la Localidad de Villa Nueva	Villa Nueva	\$ 1,839,876.44	\$ 1,839,876.44	\$ 1,839,876.44	\$ 1,839,876.44	\$ 1,839,876.44	\$ 1,839,876.44	\$ 1,839,876.44	100%	100%	1,485 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202361264	48362	240308	Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Andador hacia el Centro de Salud entre Calle Principal y Centro de Salud de la Localidad de Tozihuc	Tozihuc	\$ 950,829.21	\$ 950,829.21	\$ 950,829.21	\$ 950,829.21	\$ 950,829.21	\$ 950,829.21	\$ 950,829.21	100%	100%	617.58 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202361926	48396	240309	CONSTRUCCIÓN DE Atechos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlahuicompa	Tlahuicompa	\$ 1,331,985.28	\$ 1,331,985.28	\$ 1,331,985.28	\$ 1,331,985.28	\$ 1,331,985.28	\$ 1,331,985.28	\$ 1,331,985.28	100%	100%	863.92 M2	Obra Terminada al 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 GOBIERNO DEL PUEBLO


H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024

RECIBIDO
F. 22 SB. CGPSE



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER INFORME TRIMESTRAL 2024
DESTINO DEL GASTO

PUE240302424833	265984	240310	Pago Por La Elaboración De Proyectos (Gastos Indirectos 2024)	Quimixtlan	\$ 1,301,719.29	\$ 1,301,719.29	\$ 1,301,719.29	\$ 1,301,719.29	\$ 1,301,719.29	\$ 1,301,719.29	\$ 1,301,719.29	100%	100%	18 Proyectos	Accion Terminada al 100%
PUE240202361946	48438	240311	Construcción De 16 Sistemas De Saneamiento A Base de Biodigestores en la Localidad de Huehuetla	Huehuetla	\$ 2,329,642.30	\$ 2,329,642.30	\$ 2,329,642.30	\$ 2,329,642.30	\$ 2,329,642.30	\$ 2,329,642.30	\$ 2,329,642.30	100%	100%	16 Piezas Biodigestores	Obra Terminada al 100%
PUE240202361952	48458	240312	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Pavimento Existente y Cadenamiento 0+280.00 en la Localidad de Analco	Analco	\$ 1,539,469.25	\$ 1,539,469.25	\$ 1,539,469.25	\$ 1,539,469.25	\$ 1,539,469.25	\$ 1,539,469.25	\$ 1,539,469.25	100%	100%	1,456 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202361971	48533	240313	Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física, en la Primaria "Emiliano Zapata", con clave 21DPR2688L, ubicada en la localidad de Ahuatla	Ahuatla	\$ 2,136,470.96	\$ 2,136,470.96	\$ 2,136,470.96	\$ 2,136,470.96	\$ 2,136,470.96	\$ 2,136,470.96	\$ 2,136,470.96	100%	100%	513 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202361989	48585	240315	Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física, en el Bachillerato "Benito Juárez García" con Clave 21EBH0435K, ubicado en la Localidad de Patlanalan	Patlanalan	\$ 1,955,964.23	\$ 1,955,964.23	\$ 1,955,964.23	\$ 1,955,964.23	\$ 1,955,964.23	\$ 1,955,964.23	\$ 1,955,964.23	100%	100%	436.80 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202373478	88458	240316	Construcción de Pavimento Asfáltico en camino de acceso de Tototzin - Ahuacapan 2da Etapa (Tramo 1+158.80 al 2+360.00)	Ahuacapan	\$ 7,273,165.86	\$ 7,273,165.86	\$ 7,273,165.86	\$ 7,273,165.86	\$ 7,273,165.86	\$ 7,273,165.86	\$ 7,273,165.86	100%	100%	9,129.1 M2	Obra Terminada al 100% Nota: Observación atendida
PUE240302439200	333275	240317	Construcción de 62 Sistemas de Saneamiento a Base de Biodigestores en la Localidad de Ahuacapan, Municipio de Quimixtlan Puebla.	Ahuacapan	\$ 1,377,405.28	\$ 1,377,405.28	\$ 1,377,405.28	\$ 1,377,405.28	\$ 1,377,405.28	\$ 1,377,405.28	\$ 1,377,405.28	100%	97%	60 Piezas Biodigestores	Esta Obra esta en proceso y la construcción esta a cargo del gobierno del estado nosotros otorgamos una aportación del 25% de la obra
PUE240202361368	48651	240318	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Luis Cabrera de Pavimento Existente al Cadenamiento 0+267.00 De La Localidad De Guadalupe Camolajapa	Guadalupe Camolajapa	\$ 1,912,818.40	\$ 1,912,818.40	\$ 1,912,818.40	\$ 1,912,818.40	\$ 1,912,818.40	\$ 1,912,818.40	\$ 1,912,818.40	100%	100%	1,374.7 M2	Obra Terminada al 100%


SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Evaluación, Seguimiento y
 Asistencia

1 OCT 2024
 \$ 1,912,818.40

MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021 - 2024

RECIBIDO
 F-32/SB-CG/PS



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER INFORME TRIMESTRAL 2024
DESTINO DEL GASTO

PUE240202361370	48677	240319	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal del Cadenamiento 0+000.00 Al El Cadenamiento 0+186.00 En La Localidad De El Magueyal	\$ 1,475,956.96	\$ 1,475,956.96	\$ 1,475,956.96	\$ 1,475,956.96	\$ 1,475,956.96	\$ 1,475,956.96	\$ 1,475,956.96	\$ 1,475,956.96	\$ 1,475,956.96	100%	100%	1,498.1 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202362028	48707	240320	Privada del Cadenamiento 0+000.00 Al Ahuatla 0+134.40 en la Localidad De Ahuatla	\$ 652,624.52	\$ 652,624.52	\$ 652,624.52	\$ 652,624.52	\$ 652,624.52	\$ 652,624.52	\$ 652,624.52	\$ 652,624.52	\$ 652,624.52	100%	100%	497.28 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240302409256	88440	240321	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da etapa de la Localidad de Tlanepantla	\$ 2,617,845.29	\$ 2,617,845.29	\$ 2,617,845.29	\$ 2,617,845.29	\$ 2,617,845.29	\$ 2,617,845.29	\$ 2,617,845.29	\$ 2,617,845.29	\$ 2,617,845.29	100%	100%	44 Pza Techo Firme	Obra Terminada al 100%
PUE240202377760	101923	240322	Construcción de Pavimento Asfáltico en camino de Tepatzin - Tiamoloxtlia (Tramo 0+430.00 al 0+1430.00)	\$ 7,143,398.96	\$ 7,143,398.96	\$ 7,143,398.96	\$ 7,143,398.96	\$ 7,143,398.96	\$ 7,143,398.96	\$ 7,143,398.96	\$ 7,143,398.96	\$ 7,143,398.96	100%	100%	7,600 M2	Obra Terminada al 100% Por error de dedo en la captura de las MIDS en las metas de esta obra Construcción de Pavimento Asfáltico en camino de Tepatzin - Tiamoloxtlia (Tramo 0+430.00 al 0+1430.00) se coloco una meta 76,000 m2 el cual es un error se coloco un cero de más y el área total construida es 7,600 m2 esta medida es la correcta y la que se reporta en este trimestre
PUE240302409488	101982	240324	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da etapa de la Localidad de Papalotla	\$ 1,559,986.34	\$ 1,559,986.34	\$ 1,559,986.34	\$ 1,559,986.34	\$ 1,559,986.34	\$ 1,559,986.34	\$ 1,559,986.34	\$ 1,559,986.34	\$ 1,559,986.34	100%	100%	23 Pza Techo Firme	Obra Terminada al 100%
PUE240302409489	102019	240325	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Peña Blanca	\$ 1,108,978.56	\$ 1,108,978.56	\$ 1,108,978.56	\$ 1,108,978.56	\$ 1,108,978.56	\$ 1,108,978.56	\$ 1,108,978.56	\$ 1,108,978.56	\$ 1,108,978.56	100%	100%	715.81 M2	Obra Terminada al 100%
PUE240202377772	102051	240426	Construcción de Muro de Contención frente a la Plaza Cívica en el Centro de la Localidad de Colonia la Concepción	\$ 2,680,963.23	\$ 2,680,963.23	\$ 2,680,963.23	\$ 2,680,963.23	\$ 2,680,963.23	\$ 2,680,963.23	\$ 2,680,963.23	\$ 2,680,963.23	\$ 2,680,963.23	100%	100%	755.51 M2	Obra Terminada al 100%

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
 DEBEN
 \$ 1,108,978.56
 \$ 1,108,978.56
 \$ 2,680,963.23
 \$ 2,680,963.23

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA

RECIBIDO
 F. 2024



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER INFORME TRIMESTRAL 2024
DESTINO DEL GASTO

352723	240841	352723	240841	Construcción De Pavimento Empedrado En Calle Ignacio López Rayón Entre Pavimento Existente Y Cadenamiento 0+268.00 En La Localidad De Malacahuacan	Malacahuacan En La can	\$ 1,995,686.24	\$ 1,995,686.24	\$ 1,995,686.24	\$ 1,995,686.24	\$ 1,995,686.24	\$ 1,995,686.24	100.00%	100.00%	1,494.40 M2	Obra Terminada al 100%
352776	240843	352776	240843	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Los Federicos en la Localidad de Rincón de Patlanalán	Rincón de Patlanalán	\$ 1,298,076.19	\$ 1,298,076.19	\$ 1,298,076.19	\$ 1,298,076.19	\$ 1,298,076.19	\$ 1,298,076.19	100.00%	100.00%	945.00 M2	Obra Terminada al 100%
352796	240844	352796	240844	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas 2da Etapa de la Localidad de Rincón de los Reyes	Rincón de los Reyes	\$ 1,688,716.19	\$ 1,688,716.19	\$ 1,688,716.19	\$ 1,688,716.19	\$ 1,688,716.19	\$ 1,688,716.19	100.00%	100.00%	1,024.83 M2	Obra Terminada al 100%

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

FOLIO SISTEMA SHEP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD/ UNIDAD DE OBRA	OBSERVACIONES
PUE240202401031	NO APLICA	240314	Construcción de Casa de Cultura "San Juan Bautista" 2da. Etapa en la Cabecera Municipal de Quimixtlán	Quimixtlán	\$ 1,271,984.22	\$ 1,271,984.22	\$ 1,271,984.22	\$ 1,271,984.22	\$ 1,271,984.22	\$ 1,271,984.22	\$ 1,271,984.22	100.00%	100%	102 M2 DE CONSTRUCCION	Obra Terminada al 100%
PUE240202401051	NO APLICA	240427	Rehabilitación de Camino hacia el Cerro de Huicame en la Localidad de Papalotla	Papalotla	\$ 1,768,954.31	\$ 1,768,954.31	\$ 1,768,954.31	\$ 1,768,954.31	\$ 1,768,954.31	\$ 1,768,954.31	\$ 1,768,954.31	100.00%	100%	2,065 ML	Obra Terminada al 100%
PUE240202401053	NO APLICA	240428	Rehabilitación de Camino Hacia Rebombeco de Agua en la Localidad de Analco	Analco	\$ 705,985.63	\$ 705,985.63	\$ 705,985.63	\$ 705,985.63	\$ 705,985.63	\$ 705,985.63	\$ 705,985.63	100.00%	100%	1,152 ML	Obra Terminada al 100%
TMP_PUE2403024_43930	NO APLICA	240532	Fortalecimiento al Sistema de Video Vigilancia para Seguridad Pública Municipal de Quimixtlán, Pue.	Quimixtlán	\$ 2,466,047.48	\$ 2,466,047.48	\$ 2,466,047.48	\$ 2,466,047.48	\$ 2,466,047.48	\$ 2,466,047.48	\$ 2,466,047.48	100.00%	100%	7 Equipo de seguridad	Accion Entregada Terminada al 100%
TMP_PUE2403024_43938	NO APLICA	240533	Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal 2024	Quimixtlán	\$ 837,051.36	\$ 837,051.36	\$ 837,051.36	\$ 837,051.36	\$ 837,051.36	\$ 837,051.36	\$ 837,051.36	100.00%	100%	48 Equipo de seguridad	Accion Entregada Terminada al 100%
TMP_PUE2403024_43939	NO APLICA	240534	Adquisición Y Equipamiento De 21 Camionetas Tipo Patrulla Para Seguridad Pública Municipal	Quimixtlán	\$ 1,394,794.44	\$ 1,394,794.44	\$ 1,394,794.44	\$ 1,394,794.44	\$ 1,394,794.44	\$ 1,394,794.44	\$ 1,394,794.44	100.00%	100%	1 Vehiculo	Accion Entregada Terminada al 100%
TMP_PUE2403024_44036	NO APLICA	240838	Construcción de Plaza Bicentenario El Centro de la Localidad de Alto Lucero	Alto Lucero	\$ 1,294,633.56	\$ 1,294,633.56	\$ 1,294,633.56	\$ 1,294,633.56	\$ 1,294,633.56	\$ 1,294,633.56	\$ 1,294,633.56	100.00%	100%	734.00 M2	Obra Terminada al 100%



SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Gobierno del Estado de Puebla
 Secretaría de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 14 OCT 2024
 RECIBIDO
 F. S. B. CPSE

H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024




MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
TERCER INFORME TRIMESTRAL 2024
DESTINO DEL GASTO

TMP_PUE2403024 44037	NO APLICA	240842	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Sin Nombre entre Calle La Cruz y Carretera Tepan de los Rosales del Cadenamiento 0+000.00 Al 0+160.00 en la Localidad de Patlanalan	\$ 1,312,627.66	\$ 1,312,627.66	\$ 1,312,627.66	\$ 1,312,627.66	\$ 1,312,627.66	\$ 1,312,627.66	\$ 1,312,627.66	100%	864.00 M2	Obra Terminada al 100%
TMP_PUE2403024 45144	NO APLICA	240845	Construcción de Plaza Cívica en el Centro de la Localidad de Teapa	\$ 1,911,087.65	\$ 1,911,087.65	\$ 1,911,087.65	\$ 1,911,087.65	\$ 1,911,087.65	\$ 1,911,087.65	\$ 1,911,087.65	100%	1,079 M2	Obra Terminada al 100%


ATENTAMENTE

PRESIDENCIA
 C. José Martínez Pimentel
 Presidente Municipal De Quimixtlán, Puebla

H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024





MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FAISMUN

Método de Cálculo	Período	Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS				Justificación de Variaciones		
		PLANEADO		ALCANZADA				
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	12	0.00	0	12	NO SE REGISTRARON PROYECTOS EN LA MIDS, LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	0.00	0	8	0.00	0	23	Meta Alcanzada Los Expedientes se encuentran en proceso de integración y validación
	3er. Trimestre	4.76	1	21	3.03	1	33	Meta Alcanzada
	4to. Trimestre	2.78	1	36				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	5	12	41.67	5	12	LAS OBRAS 24006, 24011, 24012, 24013 Y 24016 SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	60.00	12	20	47.83	11	23	Los Expedientes se encuentran en proceso de integración y validación
	3er. Trimestre	54.55	18	33	48.48	16	33	Los Expedientes se encuentran en proceso de integración y validación
	4to. Trimestre	54.05	20	37				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	58.33	7	12	0.00	7	12	LAS OBRAS 24010 Y 24018 SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	100.00	8	8	0.00	12	23	Meta Alcanzada
	3er. Trimestre	42.42	14	33	48.48	16	33	Meta Alcanzada
	4to. Trimestre	44.44	16	36				

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación y Seguimiento y Evaluación
 de la Política Pública
 14 OCT 2024
 16

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FORTAMUN

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	1er. Trimestre	16.67	\$ 3,418,028.30	\$ 20,508,170.00	16.67	\$ 3,418,028.34	\$ 20,508,170.00	Recurso Transferido.				
	2do. Trimestre	41.67	\$ 8,545,070.85	\$ 20,508,170.00	50.00	\$ 10,254,085.00	\$ 20,508,170.00	Recurso Transferido.				
	3er. Trimestre	66.67	\$ 13,672,113.36	\$ 20,508,170.00	75.00	\$ 15,381,127.50	\$ 20,508,170.00	Recurso Transferido.				
	4to. Trimestre	100.00	\$ 20,508,170.04	\$ 20,508,170.00								
Índice en el Ejercicio de Recursos												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	3.60	\$ 738,812.00	\$ 20,508,170.00	3.60	\$ 738,812.00	\$ 20,508,170.00	El avance es mínimo ya que los Expedientes están en validación en las dependencias normativas				
	2do. Trimestre	41.67	\$ 8,545,070.85	\$ 20,508,170.00	27.78	\$ 5,698,031.20	\$ 20,508,170.00	Los Expedientes están en validación en las dependencias normativas				
	3er. Trimestre	75.00	\$ 15,381,127.50	\$ 20,508,170.00	75.02	\$ 15,385,148.30	\$ 20,508,170.00	Meta Alcanzada este Trimestre se trabajo en todos los ambitos para cerrar al 100%				
	4to. Trimestre	100.00	\$ 20,508,170.00	\$ 20,508,170.00								
Índice de Dependencia Financiera												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	20.11	\$ 8,545,070.85	\$ 425,000.00	12.02	\$ 10,254,085.00	\$ 853,029.60	Se logro Recaudar mas de lo proyectado				
	4to. Trimestre	24.13	\$ 20,508,170.00	\$ 850,000.00								
Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1)*100	4to Trimestre	14.00	\$ 67,976,156.00	\$ 66,406,635.50				PRESIDENCIA MUNICIPAL				
								AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA				

RECIBIDO



MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FORTAMUN

Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Meta Alcanzada		
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	24.58	\$ 2,100,000.00	\$ 8,545,070.85	18.12	\$1,858,482.00	\$ 10,254,085.00	Pago de Alumbrado ante CFE	
	4to. Trimestre	20.48	\$ 4,200,000.00	\$ 20,508,170.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua									
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	\$0.00	\$ 8,545,070.85	\$0.00	\$0.00	\$ 10,254,085.00	El municipio esta excepto por los lineamientos de Conagua	
	4to. Trimestre	0.00	\$0.00	\$ 20,508,170.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales									
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	\$0.00	\$ 8,545,070.85	\$0.00	\$0.00	\$ 10,254,085.00	El municipio esta excepto por los lineamientos de Conagua	
	4to. Trimestre	0.00	\$0.00	\$ 20,508,170.00					
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local									
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	\$0.00	\$ 8,545,070.85	\$0.00	\$0.00	\$ 10,254,085.00	No se asignaron recursos este ejercicio	
	4to. Trimestre	0.00	\$0.00	\$ 20,508,170.00					
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura									
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	66.97	\$5,722,674.00	\$ 8,545,070.85	36.54	3,746,924.16	\$ 10,254,085.00	Los Expedientes están en validación en las dependencias normativas	
	4to. Trimestre	55.81	\$11,405,348.00	\$ 20,508,170.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	28.45	\$2,431,411.00	\$ 8,545,070.85	0.90	\$2,625,000.00	\$ 10,254,085.00	Los Expedientes están en validación en las dependencias normativas	
	4to. Trimestre	23.71	\$4,862,822.00	\$ 20,508,170.00					

SECRETARÍA PLANEADO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, INFORMATICA Y SISTEMAS AUTOMATIZADOS
 DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA
 14 OCT 2024
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	116	1	2024	2	33	1	4	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	1	\$32,817.65	\$0.00												Modulo en Proceso. Rendimientos se Registran en la partida 614	
		2										1	332	\$1,700,000.00	\$1,301,719.29	\$1,301,719.29	\$1,301,719.29	\$1,301,719.29	\$1,301,719.29	\$1,301,719.29			Gastos Indirectos 3%	
		2										1	441	\$22,000,000.00	\$16,583,444.54	\$16,583,444.54	\$16,583,444.54	\$16,583,444.54	\$16,583,444.54	\$16,583,444.54			Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio, Techos Firmes Y Sistemas de Saneamiento a Base de Biogestores en diferentes localidades.	
		2										2	614	\$26,792,441.00	\$28,422,954.79	\$25,422,954.79	\$25,390,137.14	\$25,390,137.14	\$25,390,137.14	\$25,390,137.14			Construcción de Pavimento Empedrado, Concretos Hidráulicos y Muros de Contension	
		2										2	615	\$19,000,000.00	\$27,374,646.43	\$22,375,402.33	\$22,375,402.33	\$22,375,402.33	\$22,375,402.33	\$22,375,402.33			Caminos Rurales	
		2										2	612	\$6,500,000.00	\$6,342,493.60	\$6,342,493.60	\$6,342,493.60	\$6,342,493.60	\$6,342,493.60	\$6,342,493.60			Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples	
		2										2	622	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			Rehabilitación de Línea de Conducción y equipamiento de rebombeo de Agua Potable
21	116	1	2024	2	33	1	5	FORTAMUN.	1	\$7,147.69	\$0.00												Modulo en Proceso. Rendimientos se Registran en la partida 612	
		2										1	155	\$432,500.00	\$432,500.00	\$92,625.00	\$92,625.00	\$92,625.00	\$92,625.00	\$92,625.00			Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	
		2										1	283	\$970,000.00	\$970,000.00	\$837,051.36	\$837,051.36	\$837,051.36	\$837,051.36	\$837,051.36			Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal	
		2										1	311	\$4,200,000.00	\$2,700,000.00	\$2,329,357.00	\$2,329,357.00	\$2,329,357.00	\$2,329,357.00	\$2,329,357.00			Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE	
		2										2	523	\$975,000.00	\$2,475,000.00	\$2,466,047.48	\$2,466,047.48	\$2,466,047.48	\$2,466,047.48	\$2,466,047.48			Sistema de Video Vigilancia para Seguridad Pública Municipal de Quimixtlán Y Sistema de Radiocomunicación para Seguridad Pública del Municipio de Quimixtlán, Puebla 2024	
		2										2	541	\$2,485,322.00	\$1,735,322.00	\$1,394,794.44	\$1,394,794.44	\$1,394,794.44	\$1,394,794.44	\$1,394,794.44			Adquisición De Vehículos Patrulla Para Seguridad Pública Municipal 2024	
		2										2	612	\$2,500,000.00	\$3,257,147.69	\$3,205,721.21	\$3,205,721.21	\$3,205,721.21	\$3,205,721.21	\$3,205,721.21			Construcción de Aulas Didácticas y Plazas Cívicas	
		2										2	614	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$1,312,627.66	\$1,312,627.66	\$1,312,627.66	\$1,312,627.66	\$1,312,627.66			Construcción de Pavimento Empedrado y Concretos Hidráulicos	
		2										2	615	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$2,474,939.94	\$2,474,939.94	\$2,474,939.94	\$2,474,939.94	\$2,474,939.94			Rehabilitación de Caminos	
		2										2	622	\$1,949,368.82	\$1,949,368.82	\$1,271,984.22	\$1,271,984.22	\$1,271,984.22	\$1,271,984.22	\$1,271,984.22			Construcción de Casa de Cultura "San Juan Bautista" 3er Etapa en la Cabecera Municipal de Quimixtlán	

PRESIDENCIA

MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2021 - 2024

RECIBIDO
15/07/2024



CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO			METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO			AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA
				TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA				NUMERO PROYECTO	DEVENGADO	EJERCIDO			

2024	3	PUE240302424871	810633.22	(ff1: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810633.22, modificado:810633.22)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CADENAMIENTO 0153.50 EN LA LOCALIDAD DE CHIMALECAN - 266203	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	266203	(meta1: (unidad_medida:Hect área, meta:800.0, meta_modificada:800.0))	810633.22	810633.22	810633.22	810633.22	Validado avances	(jobs1: trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2024-10-07), obs2: (observación:Obra Terminada al 100% Por error de dedo en la captura de las MID\$ en las metas de esta obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal Entre Pavimento Existente Y Cadenamiento 0+153.50 En La Localidad De Chimalecan se coloco una meta 800 Hectareas el cual es un error se coloco un "hectarea" por lo correcto "M2" y esta medida es la correcta 800 M2 y la que se reporta en este trimestre, trimestres:3.0, usuario:juancromerom, fecha:2024-10-10))
------	---	-----------------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------	--------------	-------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2024	3	PUE240202377760	7143398.96	(ff1: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7143398.96, modificado:7143398.96)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO DE TEPATZIN TLAMOLOAXTLA TRAMO 0430.00 AL 01430.00 -101923	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	101923	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76000.0, meta_modificada:76000.0))	7143398.96	7143398.96	7143398.96	7143398.96	Validado avances	(jobs1: (observación:Obra Terminada al 100% por error de dedo en la captura de las MID\$ en las metas de esta obra Construcción de Pavimento Asfáltico en camino de Tepatzin - Tlamoloxitla (Tramo 0+430.00 al 01+430.00) se coloco una meta 76,000 m2 el cual es un error se coloco un cero de mas y el área total construida es 7,600 m2 esta medida es la correcta y la que se reporta en este trimestre, trimestres:3.0, usuario:juancromerom, fecha:2024-10-08))
------	---	-----------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024	3	PUE240302443930	2466047.48	(ff1: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2466047.48, modificado:2466047.48)	Fortalecimiento al Sistema de Video Vigilancia para Seguridad Pública Municipal de Quimixtlán, Pue	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Municipio de Quimixtlán	240532	(meta1: (unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:7.0, meta_modificada:7.0))	2466047.48	2466047.48	2466047.48	2466047.48	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------	-----------	-------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------------------	-------------------

2024	3	PUE240302444037	1312627.66	(ff1: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312627.66, modificado:1312627.66)	Construccion de Pavimento Empedrado en Calle Sin Nombre entre Calle La Cruz Y Carretera Tepan de los Rosales del Cadenamiento 000 Al 160 en la Localidad de Pailalan	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	240842	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0))	1312627.66	1312627.66	1312627.66	1312627.66	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	------------	-------------------------------	-------------------

CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA
2024	3	PUE240202391958	2035884.59	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2035884.59, modificado:2035884.59)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 161383	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	161383	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1665.9, meta_modificada:1665.9)}	2035884.59	2035884.59	2035884.59	2035884.59	2035884.59	2035884.59	2035884.59	avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240302409256	2617845.29	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2617845.29, modificado:2617845.29)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS 2DA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA - 88440	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	88440	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0)}	2617845.29	2617845.29	2617845.29	2617845.29	2617845.29	2617845.29	2617845.29	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240302424840	1512164.14	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1512164.14, modificado:1512164.14)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA COMALAPA - 266050	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	266050	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:955.35, meta_modificada:955.35)}	1512164.14	1512164.14	1512164.14	1512164.14	1512164.14	1512164.14	1512164.14	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240302424854	1559775.09	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1559775.09, modificado:1559775.09)}	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMIXTLÁN - 266101	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	266101	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0)}	1559775.09	1559775.09	1559775.09	1559775.09	1559775.09	1559775.09	1559775.09	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240302445144	1911087.65	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911087.65, modificado:1911087.65)}	Construcción de Plaza Cívica en el Centro de la Localidad de Teapa	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Quimixtlán	240845	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1079.0, meta_modificada:1079.0)}	1911087.65	1911087.65	1911087.65	1911087.65	1911087.65	1911087.65	1911087.65	Validado/ Registrado avances	Sin observaciones



CICLO TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO					FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA
					MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCIONAL EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO		

2024	3	PUE240302424833	1301719.29	332.Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 municipal, monto:1301719.29, Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 265984	Quimixtlán	Otros Proyectos	Municipio de Quimixtlán	265984	{meta1: (unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:18.0)}	1301719.29	1301719.29	1301719.29	1301719.29	1301719.29	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240202361946	2329642.3	CONSTRUCCIÓN DE 16 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLA - 48438	Quimixtlán	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	48438	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0)}	2329642.3	2329642.3	2329642.3	2329642.3	2329642.3	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240202377772	2680963.23	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN FRENTE A LA PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COLONIA LA CONCEPCION - 102051	Quimixtlán	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	102051	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:755.51, meta_modificada:755.51)}	2680963.23	2680963.23	2680963.23	2680963.23	2680963.23	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240302424863	1496946.07	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 9 M3 PARA EL MEJORAMIENTO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 266128	Quimixtlán	Social	Municipio de Quimixtlán		{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0)}	1496946.07	1496946.07	1496946.07	1496946.07	1496946.07	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE240302443938	837051.36	Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal 2024	Quimixtlán	Seguridad	Municipio de Quimixtlán	240533	{meta1: (unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:48.0, meta_modificada:48.0)}	837051.36	837051.36	837051.36	837051.36	837051.36	Validado / Registrado avances	Sin observaciones



CICLO TRIM	FOLO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO			AVANCE FINANCIERO					FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA
					MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO		

2024	3	PUE24030244036	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294633.56, modificado:1294633.56}}	Construcción de Plaza Cívica en el Centro de la Localidad de Alto Lucero	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Quimixtlán	240838	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:734.0)}	1294633.56	1294633.56	1294633.56	1294633.56	1294633.56	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE24030244866	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1388103.98, modificado:1388103.98}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CADENAMIENTO 0248.00 EN LA LOCALIDAD DE QUILVANO - 266150	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	266150	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1446.9, meta_modificada:1446.9)}	1388103.98	1388103.98	1388103.98	1388103.98	1388103.98	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE24030244399	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394794.44, modificado:1394794.44}}	Adquisición Y Equipamiento De 1 Camioneta Tipo Patrulla Para Seguridad Pública Municipal	Quimixtlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Quimixtlán	240534	{meta1: (unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1394794.44	1394794.44	1394794.44	1394794.44	1394794.44	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE24020237784	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7958837.51, modificado:7958837.51}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO ALTO LUCERO LA VENTANA CADENAMIENTO DEL 0000.00 1292.75 EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO - 102072	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	101982	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9695.6, meta_modificada:9695.6)}	7958837.51	7958837.51	7958837.51	7958837.51	7958837.51	Validado avances	Sin observaciones
2024	3	PUE24030240988	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1559986.34, modificado:1559986.34}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS 2DA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE PAPALOTLA - 101982	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	101982	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0)}	1559986.34	1559986.34	1559986.34	1559986.34	1559986.34	Validado avances	Sin observaciones



CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO				METAS	AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES - CAPTURISTA
						MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA		NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	

2024 3 PUE240302409489 1108978.56
 (f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1108978.56, LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 102019))

Quimixtlán
 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
 Vivienda
 Municipio de Quimixtlán
 102019
 (meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.81, meta_modificada:715.81))

1108978.56 1108978.56 1108978.56 1108978.56 1108978.56 1108978.56
 Validado avances Sin observaciones

2024 3 PUE240302499200 1377405.28
 (f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377405.28, LA LOCALIDAD DE AHUACAPAN MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN PUEBLA. - 333275))


Quimixtlán
 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social
 Vivienda
 Municipio de Quimixtlán
 333275
 (meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0))

1377405.28 1377405.28 1377405.28 1377405.28 1377405.28 1377405.28
 Validado avances Sin observaciones

(obs:1: (observación:Esta Obra esta en proceso y la construcción esta a cargo del gobierno del estado nosotros otorgamos una aportación del 25% de la obra, trimestre:3.0, usuario:juancromerom, fecha:2024-10-11))



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Quimixtlán	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	32817.65	0	Total del Programa Presupuestario		79992441	80025258.65	72026014.55	71993196.9	71993196.9	71993196.9	71993196.9	Validado	[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Quimixtlán", "Observación": "Modulo en Proceso. Rendimientos se Registran en la partida 614")]
Quimixtlán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente		1700000	1301719.29	1301719.29	1301719.29	1301719.29	1301719.29	1301719.29	Validado	Gastos Indirectos 3%
Quimixtlán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión		19000000	27374646.43	22375402.33	22375402.33	22375402.33	22375402.33	22375402.33	Validado	Caminos Rurales
Quimixtlán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión		26792441	28422954.79	25422954.79	25390137.14	25390137.14	25390137.14	25390137.14	Validado	Construcción de Pavimento Empedrado, Concretos Hidráulicos y Muros de Contención
Quimixtlán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión		6500000	6342493.6	6342493.6	6342493.6	6342493.6	6342493.6	6342493.6	Validado	Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física Y Usos Múltiples



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
-----------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------	----------------------	----------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------	---------------	---------	----------	------------	------------------------	--------------	-----------	----------	--------	---------	-------------------------

Quimixtlán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Quimixtlán	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	4000000	0	0	0	0	0	0	Validado	Rehabilitación de Línea de Conducción y equipamiento de rebombeo de Agua Potable
------------	------------------	------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	---------	---	---	---	---	---	---	----------	----------------------------------------------------------------------------------

Quimixtlán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Quimixtlán	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	22000000	16583444.54	16583444.54	16583444.54	16583444.54	16583444.54	16583444.54	Validado	Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio, Techos Firmes y Sistemas de Saneamiento a Base de Biodigestores en diferentes localidades.
------------	------------------	------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	--	--	---------------------	----------------------------------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quimixtlán	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	7147.69	0	Total del Programa	Presupuestario	20512190.82	20519338.51	15388275.22	15385148.31	15385148.31	15385148.31	15385148.31	Validado	[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Quimixtlán", "Observación": "Modulo en Proceso. Rendimientos se Registran en la partida 612")]
------------	-------------------------	------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----	----------	------	-----------------	-----------------	---------	---	--------------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Quimixtlán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN, Municipio de Quimixtlán	Municipio de Quimixtlán			115 - Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		432500	432500	92625	92625	92625	92625	92625	Validado	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos
------------	------------------	------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----	----------	------	-----------------------------------	-------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------	--	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	-----------------------------------------------------

Quimixtlán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN, Municipio de Quimixtlán	Municipio de Quimixtlán			615 - Construcción de vías de comunicación		3500000	3500000	2474939.94	2474939.94	2474939.94	2474939.94	2474939.94	Validado	Rehabilitación de Caminos
------------	------------------	------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----	----------	------	-----------------------------------	-------------------------	--	--	--------------------------------------------	--	---------	---------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	---------------------------

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Quimixtlán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN.	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3500000	3500000	1312627.66	1312627.66	1312627.66	1312627.66	1312627.66	Validado	Construcción de Pavimento Empedrado y Concretos Hidráulicos	
Quimixtlán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN.	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	2500000	3257147.69	3208848.12	3205721.21	3205721.21	3205721.21	3205721.21	3205721.21	Validado	Construcción de Aulas Didácticas y Pizcas Cívicas
Quimixtlán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN.	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	1949368.82	1949368.82	1271984.22	1271984.22	1271984.22	1271984.22	1271984.22	1271984.22	Validado	Construcción de Casa de Cultura "San Juan Bautista" 3er Etapa en la Cabecera Municipal de Quimixtlán
Quimixtlán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN.	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	2485322	1735322	1394794.44	1394794.44	1394794.44	1394794.44	1394794.44	1394794.44	Validado	Adquisición de Vehículos Patrulla Para Seguridad Pública Municipal 2024
Quimixtlán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN.	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	523 - Cámaras de fotografías y de video	975000	2475000	2466047.48	2466047.48	2466047.48	2466047.48	2466047.48	2466047.48	Validado	Sistema de Video Vigilancia para Seguridad Pública Municipal de Quimixtlán Y Sistema de Radiocomunicación para Seguridad Pública del Municipio de Quimixtlán, Puebla 2024



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
-----------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------	----------------------	----------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------	---------------	---------	----------	------------	------------------------	--------------	-----------	----------	--------	---------	-------------------------

Quimixtlán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN.	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	4200000	2700000	2329357	2329357	2329357	2329357	2329357	2329357	Validado	Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE
------------	------------------	------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----	----------	------	-----------	-------------------------	--	--	---------------------	-------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	---------------------------------------------

Quimixtlán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN.	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	970000	970000	837051.36	837051.36	837051.36	837051.36	837051.36	837051.36	Validado	Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal
------------	------------------	------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	----	----------	------	-----------	-------------------------	--	--	---------------------	---------------------------------------------------------------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------------------------------------------------------------------



Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2024	3	Quimixtlán	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Eficacia	Ascendente	54.54545	{just1:(ciclo:2024,trim:3,just:Otras causas,usuarioj:uncromerom,f:echa:14/10/24)} 54.54545	Los Expedientes se encuentran en proceso de integración y validación	48.48485	{just1:(ciclo:2024,trim:3,just:Otras causas,usuarioj:uncromerom,f:echa:14/10/24)} 48.48485	Meta Alcanzada	88.89	Validado
2024	3	Quimixtlán	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Eficacia	Descendente	42.42424	{just1:(ciclo:2024,trim:3,just:Otras causas,usuarioj:uncromerom,f:echa:14/10/24)} 42.42424		48.48485	{just1:(ciclo:2024,trim:3,just:Otras causas,usuarioj:uncromerom,f:echa:14/10/24)} 42.42424	Meta Alcanzada	87.5	Validado
2024	3	Quimixtlán	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Eficacia	Descendente	3.0303	{just1:(ciclo:2024,trim:3,just:Otras causas,usuarioj:uncromerom,f:echa:14/10/24)} 3.0303		3.0303	{just1:(ciclo:2024,trim:3,just:Otras causas,usuarioj:uncromerom,f:echa:14/10/24)} 3.0303	Meta Alcanzada	100	Validado
2024	3	Quimixtlán	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Eficacia	Ascendente	66.66667	{just1:(ciclo:2024,trim:3,just:Otras causas,usuarioj:uncromerom,f:echa:14/10/24)} 66.66667	Meta Alcanzada este Trimestre se trabajo en todos los ambitos para cerrar al 100%	75.01961	Otras causas		112.53	Validado
2024	3	Quimixtlán	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Requisitos transferidos	(Requisitos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado demarcaciones de FORTAMUN en el municipio o territorio de la Ciudad de México)*100	Eficacia	Ascendente	66.66667	{just1:(ciclo:2024,trim:3,just:Otras causas,usuarioj:uncromerom,f:echa:14/10/24)} 66.66667	Recurso Transferido.	75	{just1:(ciclo:2024,trim:3,just:Otras causas,usuarioj:uncromerom,f:echa:14/10/24)} 66.66667		112.5	Validado

