

D.1.12 Publica la información de los montos plenamente identificados por orden de gobierno, de los programas en que concurren recursos federales



14 de Julio de 2023.
Oficio No. **MQP-SG-098/2023**

Christian Samuel Lavadores Álvarez
Coordinador General De Planeación, Seguimiento
Y Evaluación De La Secretaría De Bienestar
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento. Envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
C. José Martínez Pimentel
Presidente Municipal Sustituto de Quimixtlán, Puebla
2021-2024

Archivo. Control de Gestión.





QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FAISMUN

FOUO SISTEMA SHCP	No. MED	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FOUO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE2302022150115	119056	230204	Construcción de Pavimento Asfáltico en camino de acceso de Tototlán Ahuacapan (Tramo 0+000.00 al 1+120.00)	Ahuacapan	\$ 7,813,963.50	\$ 7,813,963.50	\$ 7,813,963.50	\$ 7,813,963.50	\$ 7,813,963.50	\$ 2,344,189.05	\$ 2,344,189.05	35.71%	30%	400 ML	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Asfáltico en camino de acceso de Tototlán - Ahuacapan (Tramo 0+000.00 al 1+120.00), perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE230202223594	75163	230205	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	100%	100%	11 Cuartos Dormitorios	Obra Terminada al 100%
PUE230202215441	18598	230206	Construcción de Pavimento Empedrado en Acceso al Paríeteo entre Pavimento Existente y km 0+370.94 en la Localidad de El Triunfo	El Triunfo	\$ 2,403,729.88	\$ 2,403,729.88	\$ 2,403,729.88	\$ 2,403,729.88	\$ 2,403,729.88	\$ 721,118.96	\$ 721,118.96	89.86%	30%	2,200 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Acceso al Paríeteo entre Pavimento Existente y Km 0+370.94 en la Localidad de El Triunfo, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE230202215442	18629	230208	Construcción De Pavimento Empedrado En Calle Principal Entre Empedrado Existente Y Cadenamiento 0+250.00 En La Localidad De Villa Hermosa	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 551,628.82	\$ 551,628.82	91.35%	30%	1,450 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción De Pavimento Empedrado En Calle Principal Entre Empedrado Existente Y Cadenamiento 0+250.00 En La Localidad De Villa Hermosa, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE230202215443	18685	230309	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Adolfo López Mateos entre Pavimento Empedrado Existente y Estructura a San Isidro Reynosa de la Localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 2,528,484.83	\$ 2,528,484.83	\$ 2,528,484.83	\$ 2,528,484.83	\$ 2,528,484.83	\$ 758,545.30	\$ 758,545.30	93.50%	30%	1,950 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Adolfo López Mateos entre Pavimento Empedrado Existente y Estructura a San Isidro Reynosa de la Localidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE230202215444	18730	230310	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Juzgado y El Paríeteo en la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 526,960.65	\$ 526,960.65	86.54%	30%	1,380 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Juzgado y El Paríeteo en la Localidad de San Isidro Reynosa, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE230202223957	77705	230414	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Alta Luz	Alta Luz	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 690,506.41	\$ 690,506.41	58.46%	30%	5 Cuartos Dormitorios	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Alta Luz, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE230202227578	109422	230415	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlaxioltla	Tlaxioltla	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 795,975.92	\$ 795,975.92	33.23%	30%	5 Cuartos Dormitorios	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tlaxioltla, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
PUE230202227686	107083	230416	Construcción de Cuartos Dormitorio en diferentes Viviendas de la Localidad de Tlahuampa	Tlahuampa	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 740,882.87	\$ 740,882.87	28.57%	30%	14 Cuartos Dormitorios	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Cuartos Dormitorio en diferentes Viviendas de la Localidad de Tlahuampa, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA

Gobierno de Puebla
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
14 - CUARTOS Dormitorios

RECIBIDO
FMS/SGG/PSE



QUIMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FUE23020227865	106396	230417	Construcción de Cuartos Dormitorio en diferentes Viviendas de la localidad El Mirador Guadalupeano	El Mirador Guadalupeano	\$ 2,309,028.00	\$ 2,309,028.00	\$ 2,309,028.00	\$ 2,309,028.00	\$ 2,309,028.00	\$ 692,708.40	\$ 692,708.40	30.77%	30%	4 Cuartos Dormitorios	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Cuartos Dormitorio en diferentes Viviendas de la Localidad El Mirador Guadalupeano, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
----------------	--------	--------	--	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	--------	-----	-----------------------	--

FORTAMUN-DF															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MEDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANZO FÍSICO	AVANZO FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
FUE230102212218	NO AVANZA	230202	Rehabilitación de Camino Principal entre la Localidad de Tlamoloaxtla hacia la localidad de Chimaltecan	Tlamoloaxtla	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	100.00%	100%	1.51 Kilómetro Lineal	Obra Terminada al 100%
FUE230102212223	NO AVANZA	230207	Rehabilitación de Camino Principal de la Localidad de Chimaltecan hacia carretera Quimixtlán - Xolapa	Chimaltecan	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	100.00%	100%	2.08 Kilómetro Lineal	Obra Terminada al 100%
TMP_PUE230202235827	NO AVANZA	230311	Rehabilitación de Camino a Cristo Rey Entre Peña Blanca y Cerro de Cristo Rey en la localidad de Tlanapetla (Tramo del 1+880.00 al 3+466.00)	Tlanapetla	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	100.00%	100%	1,586.00 Metro Lineal	Obra Terminada al 100%




 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLÁN, PUEBLA
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	Otras Causas Los Expedientes se encuentran en proceso de integración y validación
	2do. Trimestre	0.00	0	18	0.00	0	11	Otras Causas.-Existe una Variación ya que los expedientes se encuentran en validación en las dependencias Normativas
	3er. Trimestre	0.00	0	26				
	4to. Trimestre	2.63	1	38				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	La 230205 se encuentra en proceso de captura en la mids y se reporta en ejercicio del gasto además que los Expedientes se encuentran en proceso de integración y validación
	2do. Trimestre	66.67	12	18	45.45	5	11	Otras Causas.-Existe una Variación ya que los expedientes se encuentran en validación en las dependencias Normativas
	3er. Trimestre	61.54	16	26				
	4to. Trimestre	55.26	21	38				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	Otras Causas Los Expedientes se encuentran en proceso de integración y validación
	2do. Trimestre	33.33	6	18	54.55	6	11	Otras Causas.-Aunque se llevo a la meta, Existe una Variación ya que los expedientes se encuentran en validación en las dependencias Normativas
	3er. Trimestre	38.46	10	26				
	4to. Trimestre	42.11	16	38				

GOBIERNO DE PUEBLA

 SECRETARÍA DE BIENESTAR

 Planeación, Seguimiento y

 Evaluación

 4 JUL 2023

H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA


2024 - 2024





MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	3,381,557.20	20,289,343.00	16.67	3,381,557.20	20,289,343.00	Otras Causas Los Expedientes se encuentran en proceso de integración y validación
	2do. Trimestre	41.67	8,453,892.90	20,289,343.00	41.67	8,453,892.90	20,289,343.00	Recursos Transferidos
	3er. Trimestre	66.67	13,526,228.60	20,289,343.00				
	4to. Trimestre	100.00	20,289,343.00	20,289,343.00				
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	20,289,343.00	20,289,343.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	6.55	1,328,396.20	20,289,343.00	6.55	1,328,396.20	20,289,343.00	Otras Causas Los Expedientes se encuentran en proceso de integración y validación
	2do. Trimestre	41.67	8,453,892.90	20,289,343.00	34.06	6,909,555.70	20,289,343.00	Otras Causas Los Expedientes se encuentran en proceso de integración y validación
	3er. Trimestre	66.67	13,526,228.60	20,289,343.00				
	4to. Trimestre	100.00	20,289,343.00	20,289,343.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	12.08	8,453,892.90	700,000.00	23.56	8,453,892.90	358,853.60	Otras Causas (hemos fomentado campañas en el municipio para recaudar recursos)
	4to. Trimestre	15.61	20,289,343.00	1,300,000.00				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)]*100	4to Trimestre	10.72	61,214,873.00	55,287,085.90				14 JUL 2023



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Comento - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	116	1	2023	2	93	1	4	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$ 98,972.65	0													
		2										1	332	\$1,942,274.00	\$1,942,274.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Gastos indirectos 3%
		2										1	441	\$20,139,536.00	\$20,139,536.00	\$14,000,000.00	\$13,178,728.84	\$3,474,803.91	\$3,474,803.91	\$3,474,803.91				Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio y Techos Firmes en diferentes localidades
		2										2	613	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Obras de Agua Potable
		2										2	614	\$17,509,163.00	\$17,509,163.00	\$15,000,000.00	\$14,911,316.04	\$4,473,394.82	\$4,473,394.82	\$4,473,394.82				Construcción de Pavimento Empedrado, Concretos Hidráulicos
		2										2	615	\$21,000,000.00	\$21,000,000.00	\$8,145,486.50	\$7,813,963.50	\$2,344,189.05	\$2,344,189.05	\$2,344,189.05				Caminos Rurales
		2										2	612	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Construcción de Salón de Usos Múltiples
		2										2	622	\$4,600,000.00	\$4,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples, Construcción de Aulas Didácticas, Construcción y Sustitución de Clínica Regional del sector Salud y Plazas Cívicas
21	116	1	2023	2	93	1	5	PORTAMUN	1	\$ 8,586.07	0													
		2										1	113	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Pago de Sueldos y Salarios para Seguridad Pública Municipal
		2										1	283	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal
		2										1	311	\$3,800,000.00	\$3,800,000.00	\$2,500,000.00	\$2,066,613.00	\$2,066,613.00	\$2,066,613.00	\$2,066,613.00				Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE
		2										1	523	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$729,393.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Adquisición de Cámaras de Video-Vigilancia para Seguridad Pública
		2										2	541	\$1,900,000.00	\$1,799,012.68	\$1,799,012.68	\$1,799,012.68	\$1,799,012.68	\$1,799,012.68	\$1,799,012.68				Adquisición de Camioneta Ambulancia de Urgencias Tipo II
		2										2	581	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Adquisición de Terreno (Construcción de Unidad Deportiva)
		2										2	612	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Construcción de Unidad Deportiva
		2										2	614	\$2,165,092.00	\$2,266,079.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Construcción de Pavimento Empedrado y Concretos Hidráulicos
		2										2	615	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,043,930.00	\$3,043,930.00	\$3,043,930.00	\$3,043,930.00	\$3,043,930.00				Rehabilitación de Caminos
		2										2	622	\$2,024,251.00	\$2,024,251.00	\$381,357.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Construcción de salón de Usos Múltiples


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021 - 2024


 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 14 JUL 2023
 RECIBIDO
 FIAN/BC/CPSE