

15 de Octubre de 2020
Oficio No. MQPRE/2020/079


Alba Leonila Méndez Herrera
Coordinadora General De Planeación, Seguimiento
Y Evaluación De La Secretaria De Bienestar
Presente:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3do. Informe Trimestral del ejercicio 2020**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"Impulsando el Desarrollo de Quimixtlan"



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021


C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal Constitucional
de Quimixtlan, Puebla

Archivo. Control de Gestión.

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
3er Trimestre 2020

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200301765286	106352	200207	Construcción de Empedrado en Calle Privada de Lazaro Cardenas entre Calle Lazaro Cardenas y Casas Habitación de la Localidad de El Carmen Petlahuacán	El Carmen Petlahuacán	\$ 363,139.72	\$ 363,139.72	\$ 363,139.72	\$ 363,139.72	\$ 363,139.72	\$ 363,139.72	100%	100%	421 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Empedrado en Calle Privada de Lazaro Cardenas entre Calle Lazaro Cardenas y Casas Habitación de la Localidad de El Carmen Petlahuacán, Pertenece al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200301766396	47559	200312	Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Barrio Nuevo	Barrio Nuevo	\$ 1,650,874.83	\$ 1,650,874.83	\$ 1,650,874.83	\$ 1,650,874.83	\$ 1,650,874.83	\$ 1,650,874.83	100%	100%	12 Cuartos Dormitorio	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Barrio Nuevo, Pertenece al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200301766332	109147	200313	Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Villa Hermosa 2da etapa	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,650,874.83	\$ 1,650,874.83	\$ 1,650,874.83	\$ 1,650,874.83	\$ 1,650,874.83	\$ 1,650,874.83	100%	100%	12 Cuartos Dormitorio	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Villa Hermosa 2da etapa, Pertenece al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200301766667	110075	200314	Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Buena Vista 2da etapa	Buenavista	\$ 819,671.05	\$ 819,671.05	\$ 819,671.05	\$ 819,671.05	\$ 819,671.05	\$ 819,671.05	100%	100%	6 Cuartos Dormitorio	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Buena Vista 2da etapa, Pertenece al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200301767070	111129	200315	Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Canoajapan (San José)	Canoajapan (San José)	\$ 1,367,741.88	\$ 1,367,741.88	\$ 1,367,741.88	\$ 1,367,741.88	\$ 1,367,741.88	\$ 1,367,741.88	100%	100%	10 Cuartos Dormitorio	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Canoajapan (San José), Pertenece al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200301767296	111786	200316	Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de El Mirador Guadalupeano 2da. Etapa	El Mirador Guadalupeano	\$ 1,352,841.51	\$ 1,352,841.51	\$ 1,352,841.51	\$ 1,352,841.51	\$ 1,352,841.51	\$ 1,352,841.51	100%	100%	10 Cuartos Dormitorio	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de El Mirador Guadalupeano 2da. Etapa, Pertenece al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200301768303	114266	200317	Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Santa Cruz Caballito	Santa Cruz Caballito	\$ 2,365,667.81	\$ 2,365,667.81	\$ 2,365,667.81	\$ 2,365,667.81	\$ 2,365,667.81	\$ 2,365,667.81	100%	100%	18 Cuartos Dormitorio	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Santa Cruz Caballito, Pertenece al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE200301769659	118212	200318	Construcción de Pavimento empedrado en calle Gustavo Díaz Ordaz 2da Etapa entre calle Guadalupe Victoria y Calle Benito Juárez en la Localidad de Xacaxomulco	Xacaxomulco	\$ 1,355,726.64	\$ 1,355,726.64	\$ 1,355,726.64	\$ 1,355,726.64	\$ 1,355,726.64	\$ 1,355,726.64	100%	100%	1,539.90 m2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Pavimento empedrado en calle Gustavo Díaz Ordaz 2da Etapa entre calle Guadalupe Victoria y Calle Benito Juárez en la Localidad de Xacaxomulco, Pertenece al Municipio de Quimixtlan, Puebla.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
3er Trimestre 2020

PUE20030172747	126719	200319	Construcción de Pavimento Empedrado en la Calle Tomatlan entre Libertad con Claver. 21EBH0848K en la localidad El Triunfo	El Triunfo	\$ 1,894,633.50	\$ 1,894,633.50	\$ 1,894,633.50	\$ 1,894,633.50	\$ 1,894,633.50	100%	100%	100%	2,130.m2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Pavimento Empedrado en la Calle Tomatlan entre Calle 15 Letras y Bachillero Tierra y Libertad con Claver. 21EBH0848K en la localidad El Triunfo, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE20030177487	135818	200521	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Buenavista 2da. Etapa	Buenavista	\$ 612,807.96	\$ 612,807.96	\$ 612,807.96	\$ 612,807.96	\$ 612,807.96	100%	100%	100%	533.23 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Buenavista 2da. Etapa, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE20030177829	136344	200523	Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Santa Cruz Caballito	Santa Cruz Caballito	\$ 483,819.66	\$ 483,819.66	\$ 483,819.66	\$ 483,819.66	\$ 483,819.66	100%	100%	100%	424.40 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Techos Firmes en Diferentes Viviendas de la Localidad de Santa Cruz Caballito, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE20030178072	136622	200524	Construcción de Empedrado en Camino hacia Quillayo entre Carretera Xalapa y Barrio Tlatocca en la Localidad de Tlamanca	Tlamanca	\$ 1,769,062.18	\$ 1,769,062.18	\$ 1,769,062.18	\$ 1,769,062.18	\$ 1,769,062.18	100%	100%	100%	2,179.44 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Empedrado en Camino hacia Quillayo entre Carretera Xalapa y Barrio Tlatocca en la Localidad de Tlamanca, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE20030178868	137467	200525	Rehabilitación de Adoquinamiento de la Calle Venustiano Carranza entre Octaviano Carvajal y Carretera Quimixtlan- Xalapa en la Localidad de Patlanalan	Patlanalan	\$ 452,198.45	\$ 452,198.45	\$ 452,198.45	\$ 452,198.45	\$ 452,198.45	100%	100%	100%	754.45 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Rehabilitación de Adoquinamiento de la Calle Venustiano Carranza entre Octaviano Carvajal y Carretera Quimixtlan- Xalapa en la Localidad de Patlanalan, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE20030179697	138476	200526	Construcción de Cuartos Dormitorio en la Localidad de San Isidro Reynosa 2da Etapa	San Isidro Reynosa	\$ 957,720.36	\$ 957,720.36	\$ 957,720.36	\$ 957,720.36	\$ 957,720.36	100%	100%	100%	10 Cuartos Dormitorio	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Cuartos Dormitorio en la Localidad de San Isidro Reynosa 2da Etapa, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.
PUE20030179904	138769	200627	Rehabilitación de Camino de Sacacosechas Tenexapa Ocoloma entre Manantial y el paraje Tierra Amarilla en la Localidad de Tlamoaxtla	Tlamoaxtla	\$ 2,456,557.87	\$ 2,456,557.87	\$ 2,456,557.87	\$ 2,456,557.87	\$ 2,456,557.87	100%	100%	100%	2,600.00 ML	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Rehabilitación de Camino Sacacosechas Tenexapa Ocoloma entre Manantial y el paraje Tierra Amarilla en la Localidad de Tlamoaxtla, Perteneciente al Municipio de Quimixtlan, Puebla.

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200101702846		200204	Rehabilitación de camino de acceso principal al barrio Maquixtlan entre carretera Chilchotla - Quimixtlan y calle 5 de mayo de la localidad de Quimixtlan	Quimixtlan	\$ 243,787.99	\$ 243,787.99	\$ 243,787.99	\$ 243,787.99	\$ 243,787.99	\$ 243,787.99	100%	100%	4,900 m2	SE CAPTULO EN EL PRIMER TRIMESTRE Y NO ME APARECE EN ESTE TRIMESTRE EN EL SISTEMA PORQUE LA OBRA ESTA AL 100%
PUE200101702654		200205	Rehabilitación de Camino de Acceso Principal al barrio de las Flores de la Tozhuic localidad de Tozhuic	Tozhuic	\$ 422,017.66	\$ 422,017.66	\$ 422,017.66	\$ 422,017.66	\$ 422,017.66	\$ 422,017.66	100%	100%	6,840 m2	SE CAPTULO EN EL PRIMER TRIMESTRE Y NO ME APARECE EN ESTE TRIMESTRE EN EL SISTEMA PORQUE LA OBRA ESTA AL 100%

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
QUIMIXTLAN, PUEBLA
2018-2021

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
3er Trimestre 2020

PUE200101702677	200208	Rehabilitación de Camino a Tozihuc entre Libramiento y acceso a la localidad de Tozihuc	Tozihuc	\$ 691,920.35	\$ 691,920.35	\$ 691,920.35	\$ 691,920.35	\$ 691,920.35	\$ 691,920.35	100%	100%	15-900 m2	SE CAPTUTO EN EL PRIMER TRIMESTRE Y NO ME APARECE EN ESTE TRIMESTRE EN EL SISTEMA PORQUE LA OBRA ESTA AL 100%
PUE200101702686	200209	Rehabilitación de Antiquo Camino o Libramiento a Tozihuc entre el Camino la Ventana y Camino a Tozihuc	Tozihuc	\$ 383,573.86	\$ 383,573.86	\$ 383,573.86	\$ 383,573.86	\$ 383,573.86	\$ 383,573.86	100%	100%	10,700 m2	SE CAPTUTO EN EL PRIMER TRIMESTRE Y NO ME APARECE EN ESTE TRIMESTRE EN EL SISTEMA PORQUE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
PUE200101702698	200210	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples en el centro de la localidad de Tepan de los Rosales	Tepan de los Rosales	\$ 556,514.50	\$ 556,514.50	\$ 556,514.50	\$ 556,514.50	\$ 556,514.50	\$ 556,514.50	100%	100%	490.14 m2	SE CAPTUTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y NO ME APARECE EN ESTE TRIMESTRE EN EL SISTEMA PORQUE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE200201711170	200311	Rehabilitación de Camino Antiquo Analco entre Carretera Quimixtlan-Analco y Cerro Chilli de la localidad de Analco	Analco	\$ 263,639.56	\$ 263,639.56	\$ 263,639.56	\$ 263,639.56	\$ 263,639.56	\$ 263,639.56	100%	100%	1660 ML	SE CAPTUTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y NO ME APARECE EN ESTE TRIMESTRE EN EL SISTEMA PORQUE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE200201711079	200522	Construcción de Muro de Contención en el Centro de la Localidad de Tepan de los Rosales	Tepan de los Rosales	\$ 388,735.98	\$ 388,735.98	\$ 388,735.98	\$ 388,735.98	\$ 388,735.98	\$ 388,735.98	100%	100%	23 MI	SE CAPTUTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE Y NO ME APARECE EN ESTE TRIMESTRE EN EL SISTEMA PORQUE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE200301793159	200659	Construcción de Techoado en Plaza Comunitaria, en la Localidad de Jesús María Comalapa, Municipio de Comalapa Quimixtlan, Puebla	Jesús María Comalapa	\$ 2,026,489.56	\$ 2,026,489.56	\$ 2,026,489.56	\$ 2,026,489.56	\$ 2,026,489.56	\$ 2,026,489.56	100%	100%	600 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Techoado en Plaza Comunitaria, en la Localidad de Jesús María Comalapa, Municipio de Quimixtlan, Puebla OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE200301793162	200858	Construcción del Techoado en el Area de Impartición de Educación Física en la Primaria "Mártires de la Enseñanza de 1935" C.C.T.: 21DPR2668Y ubicado en la localidad de alta luz	Alta Luz	\$ 1,376,616.23	\$ 1,376,616.23	\$ 1,376,616.23	\$ 1,376,616.23	\$ 1,376,616.23	\$ 1,376,616.23	50%	50%	240M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra denominada Construcción de Techoado en Plaza Comunitaria, en la Localidad de Jesús María Comalapa, Municipio de Quimixtlan, Puebla OBRA TERMINADA AL 100%
TMP_PUE200301793166	200202	Adquisición y Equipamiento de 2 Camionetas tipo Patrulla para Seguridad Pública Municipal	Quimixtlan	\$ 1,063,774.52	\$ 1,063,774.52	\$ 1,063,774.52	\$ 1,063,774.52	\$ 1,063,774.52	\$ 1,063,774.52	100%	100%	2 Vehiculos	Contrato de Adquisición y tiempo determinado a la Adquisición y Equipamiento de 2 Camionetas tipo Patrulla para Seguridad Pública Municipal, de Quimixtlan, Puebla
TMP_PUE200301793795	200320	Adquisición de Uniformes y Equipo para Seguridad Pública Municipal 2020	Quimixtlan	\$ 152,928.60	\$ 152,928.60	\$ 152,928.60	\$ 152,928.60	\$ 152,928.60	\$ 152,928.60	100%	100%	22 Equipo de seguridad	Contrato de Adquisición y tiempo determinado a la Adquisición de 22 Uniformes y Equipo para Seguridad Pública Municipal 2020 de Quimixtlan, Puebla

15 de Octubre de 2020



C. Armando Pimentel Gomez
 Presidente Municipal Constitucional
 Quimixtlan, Puebla



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		Justificación de Variaciones		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
	2do. Trimestre	2	1	50	0	0	50	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	2	1	50	0	0	50	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	4	2	50				


Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		Justificación de Variaciones		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
	2do. Trimestre	14	9	50	0	0	50	No hay registro de obras en este sistema debido a la contingencia sanitaria que se vive en este año 2020 por Covid-19 en México y acatar ciertas reglas para evitar la propagación de este virus, no se reportaron en este Sistema RFT mas le sumamos que no migraron todas las obras y también no se capturaron en su totalidad las obras en el Sistema de las mids, pero si se esta trabajando en la captura de las mids y su validación
	3er. Trimestre	36	18	50	20	10	50	Debido a la contingencia sanitaria que se vive en este año 2020 por Covid-19 en México y acatar ciertas reglas para evitar la propagación de este virus, No se capturo en su totalidad las obras en el Sistema de las mids, pero si se esta trabajando en la captura de las mids y su validación
	4to. Trimestre	54	27	50				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		Justificación de Variaciones		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	50	0	0	50	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
	2do. Trimestre	16	8	50	0	0	50	Debido a la contingencia sanitaria que se vive en este año 2020 por Covid-19 en México y acatar ciertas reglas para evitar la propagación de este virus, No se capturo en su totalidad las obras en el Sistema de las mids, pero si se esta trabajando en la captura de las mids y su validación
	3er. Trimestre	28	14	50	10	5	50	Debido a la contingencia sanitaria que se vive en este año 2020 por Covid-19 en México y acatar ciertas reglas para evitar la propagación de este virus, No se capturo en su totalidad las obras en el Sistema de las mids, pero si se esta trabajando en la captura de las mids y su validación
	4to. Trimestre	42	21	50				

PRESIDENTE MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
 PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Justificación de Variaciones		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	PROGRAMACION DEFICIENTE ORIGINAL	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	PROGRAMACION DEFICIENTE ORIGINAL
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de j)*100	1er. Trimestre	100	26	26	PROGRAMACION DEFICIENTE ORIGINAL	100	26	26	PROGRAMACION DEFICIENTE ORIGINAL
	2do. Trimestre	90	45	50	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO	90	45	50	SE ESTA EJECUTANDO EL GASTO A LO PROYECTADO
	3er. Trimestre	93.33333	70	75	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO	63	63	100	PROGRAMACION DEFICIENTE ORIGINAL
	4to. Trimestre	100	100	100	OTRAS CAUSAS (TODAS LAS OBRAS Y ACCIONES SE ENCUENTRA PAGADAS Y EJECUTADAS AL 100%)				

INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Justificación de Variaciones		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	PROGRAMACION DEFICIENTE ORIGINAL	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	PROGRAMACION DEFICIENTE ORIGINAL
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100%	\$ 15,682,114.00	\$ 15,682,114.00	ADECUACIONES NORMATIVAS QUE IMPACTAN EN LAS ACCIONES DE PROGRAMA PRESUPUESTAL				


INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Justificación de Variaciones		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	PROGRAMACION DEFICIENTE ORIGINAL	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	PROGRAMACION DEFICIENTE ORIGINAL
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	12.16635	\$ 1,908,254.00	\$ 15,682,114.00	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO	12.16635	\$ 1,908,254.00	\$ 15,682,114.00	INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS TRAMITES PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
	2do. Trimestre	40.43804	\$ 6,341,539.00	\$ 15,682,114.00	PROGRAMACION DEFICIENTE ORIGINAL	34.64653	\$ 5,433,308.00	\$ 15,682,114.00	OTRAS CAUSAS
	3er. Trimestre	64.70086	\$ 10,146,463.00	\$ 15,682,114.00	PROGRAMACION DEFICIENTE ORIGINAL	60.66062	\$ 9,512,867.00	\$ 15,682,114.00	OTRAS CAUSAS
	4to. Trimestre	100	\$ 15,682,114.00	\$ 15,682,114.00	PROGRAMACION DEFICIENTE ORIGINAL				

INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Justificación de Variaciones		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	PROGRAMACION DEFICIENTE ORIGINAL <th>Meta Alcanzada</th> <th>Numerador</th> <th>Denominador</th> <th>PROGRAMACION DEFICIENTE ORIGINAL</th>	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	PROGRAMACION DEFICIENTE ORIGINAL
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	31.36423	\$ 7,841,057.00	\$ 250,000.00	OTRAS CAUSAS (SE FOMENTARA LA RECAUDACION EN EL MUNICIPIO CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR INGRESO PROPIO)	20.76245	\$ 6,594,214.00	\$ 314,713.00	Se logro la meta debido a que el H. Ayuntamiento Fomento la Recaudación en el municipio pero hay una pequeña baja por la contingencia sanitaria que se vive en este año 2020 por Covid-19 en Mexico
	2do. Semestre	26.13686	\$ 15,682,114.00	\$ 600,000.00	OTRAS (SE FOMENTARA LA RECAUDACION EN EL MUNICIPIO CON LA FINALIDAD DE TENER MAYOR INGRESO PROPIO Y LLEGAR A LA META PLANEADA)				




 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	116	1	2020	2	33 I		FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 4 Federal	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$18,587.13	\$0.00		1	\$332.00	\$1,912,086.53	\$1,874,594.64	\$828,215.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			GASTOS INDIRECTOS 3%
		2										1	\$333.00	\$1,249,729.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			PRODIM 2%
		2										2	\$612.00	\$5,540,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			CONSTRUCCION DE AULAS
		2										2	\$621.00	\$19,899,214.44	\$20,130,480.49	\$16,584,520.10	\$17,584,520.10	\$15,854,303.82	\$15,854,303.82	\$15,854,303.82	\$15,854,303.82			MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES
		2										2	\$624.00	\$33,885,361.27	\$40,500,000.00	\$32,576,454.44	\$39,800,050.64	\$31,394,983.38	\$31,394,983.38	\$31,394,983.38	\$31,394,983.38			OBRAS DE AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION DE CONCRETOS HIDRANULICOS, EMPEDRADOS Y REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO
21	116	1	2020	2	33 I		5 FORTAMUN	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	\$4,821.39	\$0.00		1	\$113.00	\$2,216,250.00	\$1,102,500.00	\$0.00	\$1,102,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2										2	\$271.00	\$519,695.00	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60	\$152,928.60			ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2										1	\$311.00	\$4,768,501.40	\$4,768,501.40	\$3,269,887.73	\$3,015,817.30	\$3,015,817.30	\$3,015,817.30	\$3,015,817.30	\$3,015,817.30			PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
		2										2	\$541.00	\$2,045,739.24	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52	\$1,063,774.52			ADQUISICION DE VEHICULOS PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2										2	\$581.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00	\$549,400.00			ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEYAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUE.
		2										2	\$622.00	\$3,091,500.00	\$3,413,812.40	\$3,413,812.40	\$3,413,812.40	\$2,726,007.54	\$2,726,007.54	\$2,726,007.54	\$2,726,007.54			CONSTRUCCION DE TECHADOS Y CANCHAS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
		2										2	\$624.00	\$2,491,028.36	\$4,636,018.47	\$2,004,939.42	\$2,004,939.42	\$2,004,939.42	\$2,004,939.42	\$2,004,939.42	\$2,004,939.42			CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS, OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS Y RAMPAAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2018-2021

03 de Febrero de 2021
OFICIO NO. OF/MQX-DOP/022/2021

Alba Leonila Méndez Herrera
Coordinadora General De Planeación, Seguimiento
Y Evaluación De La Secretaria De Bienestar


Presente:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

Por este medio y al mismo tiempo el solicito de la manera más atenta, nos proporcione reportes del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al tercer trimestre del **ejercicio 2020**; de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**.

Ya que en su momento no se pudo generar en sistema y nos lo exige las obligaciones de transparencia del municipio.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

“Impulsando el desarrollo de Quimixtlán”



PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. Armando Pimentel Gómez
Presidente Municipal Constitucional
de Quimixtlán, Puebla
QUIMIXTLÁN, PUEBLA
2018-2021


Archivo. Control de Gestión.

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Quimixtlán	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	18587.13	0	Total del Programa Presupuestario		62486488	62505075.13	49989190.4	57384570.74	47249287.2	47249287.2	47249287.2	Validado	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES	
Quimixtlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales H. del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	19899214.44	20130480.49	16584520.1	621 - Edificación habitacional	19899214.44	20130480.49	16584520.1	17584520.1	15854303.82	15854303.82	15854303.82	Validado	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA COCINA Y TECHOS FIRMES EN DIFERENTES LOCALIDADES	
Quimixtlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales H. del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	1249729.76	0	1 - Gasto corriente	333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1249729.76	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PRODIM 2%
Quimixtlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales H. del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	5540096	0	2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	5540096	0	0	0	0	0	0	0	Validado	CONSTRUCCION DE AULAS
Quimixtlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales H. del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	33885361.27	40500000	32576454.44	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	33885361.27	40500000	32576454.44	39800050.64	31394983.38	31394983.38	31394983.38	Validado	OBRAS DE AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION DE CONCRETOS HIDRAULICOS, EMPEDRADOS Y REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO	
Quimixtlán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales H. del Distrito Federal	AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	1912086.53	1874594.64	828215.86	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1912086.53	1874594.64	828215.86	0	0	0	0	0	Validado	GASTOS INDIRECTOS 3%



EJERCICIO DEL GASTO 3 TRIM 2020

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Quimixtlán	Programa presupuestario	2020	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	4821.39	0	Total del Programa Presupuestario		15682114	15686935.39	10454742.67	11303172.24	9512867.38	9512867.38	9512867.38	9512867.38	Validado	
Quimixtlán	Partida genérica	2020	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DE QUIMIXTLAN	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN			2 - Gasto de Inversión	581 - Terrenos	549400	549400	549400	549400	549400	549400	549400	549400	Validado	ADQUISICION DE UN TERRENO EN LA LOCALIDAD DE EL MAGUEYAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN, PUE.
Quimixtlán	Partida genérica	2020	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DE QUIMIXTLAN	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	4768501.4	4768501.4	3269887.73	3015817.3	3015817.3	3015817.3	3015817.3	3015817.3	Validado	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
Quimixtlán	Partida genérica	2020	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DE QUIMIXTLAN	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	3091500	3413812.4	3413812.4	3413812.4	2726007.54	2726007.54	2726007.54	2726007.54	Validado	CONSTRUCCION DE TECHADOS Y CANCHAS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
Quimixtlán	Partida genérica	2020	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DE QUIMIXTLAN	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN			2 - Gasto de Inversión	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0	152928.6	152928.6	152928.6	152928.6	152928.6	152928.6	152928.6	Validado	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Quimixtlán	Partida genérica	2020	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DE QUIMIXTLAN	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	2045739.24	1063774.52	1063774.52	1063774.52	1063774.52	1063774.52	1063774.52	1063774.52	Validado	ADQUISICION DE VEHICULOS PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL



EJERCICIO DEL GASTO 3 TRIM 2020

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)		
Quimixtán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DE QUIMIXTLAN	AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN			2 - Gasto de Inversión	271 - Vestuario y uniformes	519695	0	0	0	0	0	0	0	0	Validado	
Quimixtán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DE QUIMIXTLAN	AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	2216250	1102500	0	1102500	0	0	0	0	0	Validado	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Quimixtán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DE QUIMIXTLAN	AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2491028.36	4636018.47	2004939.42	2004939.42	2004939.42	2004939.42	2004939.42	2004939.42	2004939.42	Validado	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS, OBRAS DE REHABILITACION DE CAMINOS Y RAMPAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES



INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2020

Ciclo	Trimestre	Municipio	Ramo	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2020	3	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	153087	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	36	{just1:(ciclo:2020,trim:3,just:Programación original deficiente,usuario:armandomartinezg,fecha:15/10/20)}	36	{just1:(ciclo:2020,trim:3,just:Programación original deficiente,usuario:armandomartinezg,fecha:15/10/20)}	20	55.56	Validado
2020	3	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	154381	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2	{just1:(ciclo:2020,trim:3,just:Programación original deficiente,usuario:armandomartinezg,fecha:15/10/20)}	2	{just1:(ciclo:2020,trim:3,just:Programación original deficiente,usuario:armandomartinezg,fecha:15/10/20)}	0	N/D	Validado
2020	3	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	152145	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	28	{just1:(ciclo:2020,trim:3,just:Programación original deficiente,usuario:armandomartinezg,fecha:15/10/20)}	28	{just1:(ciclo:2020,trim:3,just:Programación original deficiente,usuario:armandomartinezg,fecha:15/10/20)}	10	280	Validado
2020	3	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	152145	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de / Promedio de las metas programadas porcentuales de 1) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	93.33333	{just1:(ciclo:2020,trim:3,just:Programación original deficiente,usuario:armandomartinezg,fecha:23/10/20)}	93.33333	{just1:(ciclo:2020,trim:3,just:Programación original deficiente,usuario:armandomartinezg,fecha:23/10/20)}	63	67.5	Validado
2020	3	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	152617	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	64.70086	{just1:(ciclo:2020,trim:3,just:Programación original deficiente,usuario:armandomartinezg,fecha:15/10/20)}	64.70086	{just1:(ciclo:2020,trim:3,just:Programación original deficiente,usuario:armandomartinezg,fecha:15/10/20)}	60.66062	93.76	Validado



AVANCE FINANCIERO

DETALLE PROYECTO

CICLO TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2020	3	PUE200301793162	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376616.23, modificado:1376616.23}}	Construcción del Techado en el Area de Impartición de Educación Física en la Primaria	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	200858	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	1376616.23	1376616.23	699517.98	699517.98	699517.98	{unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:240.0}}	Validado / Registrado avances
2020	3	PUE20030179697	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957720.36, modificado:957720.36}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO REYNOSA ZDA ETAPA - 138476	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	138476	{meta1: {unidad_medida:Vi vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	957720.36	957720.36	957720.36	957720.36	957720.36	{unidad_medida:V vivienda, avance:7.0}}	Validado avances
2020	3	PUE200301746396	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650874.83, modificado:1650874.83}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO - 47559	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	47559	{meta1: {unidad_medida:Vi vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1650874.83	1650874.83	1650874.83	1650874.83	1650874.83	{unidad_medida:V vivienda, avance:12.0}}	Validado avances
2020	3	PUE200301766332	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623369.18, modificado:1623369.18}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA ZDA ETAPA - 109147	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	109147	{meta1: {unidad_medida:Vi vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1623369.18	1623369.18	1623369.18	1623369.18	1623369.18	{unidad_medida:V vivienda, avance:12.0}}	Validado avances
2020	3	PUE200301767070	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367741.88, modificado:1367741.88}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANOAJAPAN (SAN JOSÉ) - 111129	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	111129	{meta1: {unidad_medida:Vi vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1367741.88	1367741.88	1367741.88	1367741.88	1367741.88	{unidad_medida:V vivienda, avance:10.0}}	Validado avances
2020	3	PUE200301777829	{f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483819.66, modificado:483819.66}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CABALLITO - 136344	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	136344	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.4, meta_modificada:424.4}}	483819.66	483819.66	483819.66	483819.66	483819.66	{unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:424.4}}	Validado avances



DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2020

TRIMESTRE	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE_PROYECTO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
20	3	363139.72	CONSTRUCCION DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN QUIMIXTLAN LOCALIDAD EL CARMEN FUENTES_FINANCIAMIENTO: {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363139.72, modificado:363139.72}} MUNICIPIO_RESPONSABLE: Quimixtlán	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	106352	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}}	363139.72	363139.72	363139.72	363139.72	363139.72		Validado avances
20	3	2456557.87	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACOSECHAS TENEXAPA OCOLOMA ENTRE MANANTIAL Y EL PARAJE TIERRA AMARILLA EN LA LOCALIDAD DE TLAOLOAXTLA - 138769 FUENTES_FINANCIAMIENTO: {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456557.87, modificado:2456557.87}} MUNICIPIO_RESPONSABLE: Quimixtlán	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	138769	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}}	2456557.87	2456557.87	2456557.87	2456557.87	2456557.87		Validado avances
20	3	2026489.56	CONSTRUCCION DE Techado en Plaza Comunitaria, en la Localidad de Jesus Maria Comalapa, Municipio de Quimixtlán, Puebla FUENTES_FINANCIAMIENTO: {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2026489.56, modificado:2026489.56}} MUNICIPIO_RESPONSABLE: Quimixtlán	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	200639	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	2026489.56	2026489.56	2026489.56	2026489.56	2026489.56		Validado/ Registrado avances
20	3	2365667.81	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CABALLITO - 114266 FUENTES_FINANCIAMIENTO: {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365667.81, modificado:2365667.81}} MUNICIPIO_RESPONSABLE: Quimixtlán	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	114266	{meta1: {unidad_medida:Vienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	2365667.81	2365667.81	2365667.81	2365667.81	2365667.81		Validado avances
20	3	1355726.64	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN LA CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 2DA ETAPA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE XACAXOMULCO - 118212 FUENTES_FINANCIAMIENTO: {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355726.64, modificado:1355726.64}} MUNICIPIO_RESPONSABLE: Quimixtlán	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	118212	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1539.9, meta_modificada:1539.9}}	1355726.64	1355726.64	1355726.64	1355726.64	1355726.64		Validado avances
20	3	1894633.5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN LA CALLE TOMATLAN ENTRE CALLE 15 LETRAS Y BACHILLERATO TIERRA Y LIBERTAD CON CLAVE: 21EBH0848K EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO - 126719 FUENTES_FINANCIAMIENTO: {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894633.5, modificado:1894633.5}} MUNICIPIO_RESPONSABLE: Quimixtlán	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	126719	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2130.0, meta_modificada:2130.0}}	1894633.5	1894633.5	1894633.5	1894633.5	1894633.5		Validado avances



AVANCE FINANCIERO

DETALLE_PROYECTO

CICLO TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO
2020	3	PUE200301766667	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819671.05, modificado:819671.05}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA 2DA ETAPA - 110075	Quimixtlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	110075	{meta1: {unidad_medida:Vi vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	819671.05	819671.05	819671.05	819671.05	819671.05	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0}}	Validado avances
2020	3	PUE200301778072	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769062.18, modificado:1769062.18}}	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO HACIA QUILAYO ENTRE CARRETERA XALAPA Y BARRIO TLATOXCA EN LA LOCALIDAD DE TLAMANCA - 136622	Quimixtlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	136622	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2179.44, meta_modificada:2179.44}}	1769062.18	1769062.18	1769062.18	1769062.18	1769062.18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2179.44}}	Validado avances
2020	3	PUE200301767296	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352841.51, modificado:1352841.51}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR GUADALUPANO 2DA ETAPA - 111786	Quimixtlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	111786	{meta1: {unidad_medida:Vi vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1352841.51	1352841.51	1352841.51	1352841.51	1352841.51	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0}}	Validado avances
2020	3	PUE20030177487	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612807.96, modificado:612807.96}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA 2DA ETAPA - 135818	Quimixtlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	135818	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.23, meta_modificada:533.23}}	612807.96	612807.96	612807.96	612807.96	612807.96	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.23}}	Validado avances
2020	3	PUE20030178868	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452198.45, modificado:452198.45}}	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE OCTAVIANO CARVAJAL Y CARRETERA QUIMIXTLAN-XALAPA EN LA LOCALIDAD DE PATLANALAN - 137467	Quimixtlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	137467	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.45, meta_modificada:754.45}}	452198.45	452198.45	452198.45	452198.45	452198.45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.45}}	Validado avances
2020	3	PUE200301793166	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063774.52, modificado:1063774.52}}	Adquisición y Equipamiento de 2 Camionetas tipo Patrulla para Seguridad Pública Municipal	Quimixtlan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	200202	{meta1: {unidad_medida:Ve vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1063774.52	1063774.52	1063774.52	1063774.52	1063774.52	{meta1: {unidad_medida:Ve vehículos, meta:2.0}}	Validado / Registrado avances



OPERADO



**Secretaría
de Bienestar**

Gobierno de Puebla

#PROintegridad

"2020, Año de Venustiano Carranza"
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza"; a 04 de Noviembre de 2020
Oficio SB.CGPSE.181/2020

**C. PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONALES
ESTADO DE PUEBLA**

Con fundamento en los artículos 1o primero, segundo y cuarto párrafo, 3o segundo párrafo, 4o, 5, 6º, 33, 47, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 85, 110 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 56, 71, 72 fracciones I, 11 y IV, 80 y 81 de la Ley de Contabilidad Gubernamental; Primero, Segundo, Tercero fracción IX, Sexto de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33 (SRFT); y los Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimientos de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios; 81 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17, 45 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 25 fracción VIII y XVI del Reglamento Interior de esta Secretaría;

Me permito enviar la semaforización relativa a los resultados correspondientes al Tercer Trimestre del ejercicio 2020.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"**


**ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN**

C.C.P.- Archivo.
RBM

800 466 37 86
PROINTEGRIDAD
prointegridad.puebla.gob.mx

Calle 20 Oriente 2036 colonia Humboldt
Puebla, Pue. C.P.72370 Tel. (222) 7 77 97 00
bienestar@puebla.gob.mx | www.sb.puebla.gob.mx

Municipio de Quimixtlán



Secretaría
de Bienestar
Gobierno de Puebla

Resultados SRFT

Tercer Trimestre 2020

FISM

Módulo Destino del Gasto

Módulo Ejercicio del Gasto

Módulo Indicadores

Resultados SRFT

Tercer Trimestre 2020

FORTAMUN

Módulo Destino del Gasto

Módulo Ejercicio del Gasto

Módulo Indicadores

Estatus



SI reportó



NO solventó



NO reportó



Coordinación General
de Planeación,
Seguimiento y Evaluación