

AVANCE FINANCIERO

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2022	4	PUE220402174598	1768236.02	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768236.02, modificado:1768236.02}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLALIPAN - 315978	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	315978	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1694.0, meta_modificada:1694.0)}	1768236.02	1768236.02	1586810.87	530470.81	530470.81	avances	Validado	Sin observaciones
2022	4	PUE22040212943	1171237.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171237.86, modificado:1171237.86}}	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal de la Localidad de Malacahuacan	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	221147	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1299.7, meta_modificada:1299.7)}	1171237.86	1171237.86	1171237.86	351371.36	351371.36	avances	Validado / Registrado	Sin observaciones
2022	4	PUE220402174589	1551981.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551981.63, modificado:1586810.87}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, EN CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ ENTRE CADENAMIENTO 000.00 Y 240.00, EN LA LOCALIDAD DE TOZIHUIC, MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN PUEBLA - 315959	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	315959	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1536.0, meta_modificada:1536.0)}	1586810.87	1586810.87	1586810.87	465594.49	465594.49	avances	Validado	Sin observaciones
2022	4	PUE220402187788	2272547.4	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272547.4, modificado:2272547.4}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA. - 360699	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	360699	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1423.8, meta_modificada:1423.8)}	2272547.4	2272547.4	2272547.4	2272547.4	2272547.4	avances	Validado	Sin observaciones
2022	4	PUE220402202957	996822.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996822.08, modificado:996822.08}}	Rehabilitación de Camino Principal de la Localidad de San Martín Caballito a la Localidad El Magueyval	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	221149	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.36, meta_modificada:4.36)}	996822.08	996822.08	996822.08	996822.08	996822.08	avances	Validado / Registrado	Sin observaciones
2022	4	PUE220402166685	639785.26	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639785.26, modificado:639785.26}}	CONSTRUCCIÓN DE UN AJUA DIDÁCTICA EN JARDÍN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DJN2315F DE LA LOCALIDAD COLONIA LA CONCEPCIÓN - 193540	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	193540	{meta1: (unidad_medida:Aulas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	639785.26	639785.26	639785.26	639785.26	639785.26	avances	Validado	Sin observaciones
2022	4	PUE220402167926	1699622.05	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699622.05, modificado:1699622.05}}	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 283108	Quimixtlán		Municipio de Quimixtlán	283108	{meta1: (unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1699622.05	1699622.05	1699622.05	1699622.05	1699622.05	avances	Validado	Sin observaciones



Sin observaciones  
360699 Y 360628 ES UNA MISMA OBRA CON NUMERO 221039 DE NOMBRE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMIXTLÁN PUEBLA. YA QUE EL SISTEMA DE LAS MIDS NO PIDIÓ SEPARARLO POR SUB CLASIFICACIONES DANDO COMO RESULTADO DOS FOLIO CON UN MISMO CONTRATO DE OBRA PUBLICA MOP/R/33P-35/22, trimestre:4.0, usuario:juancromerom, fecha:2023-01-11, obsz: (observación:LOS FOLIOS 360699 Y 360826 ES UNA MISMA OBRA CON NUMERO

CICLO TRIM	FOLIO	MOMTO GLOBAL APROBADO	DETALLE_PROYECTO			TIPO PROGRAMA PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
			FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE												


2022	4	PUEZ2040217497	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677682.42, modificado:1677682.42}}	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ZDA ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA - 315559	Quimixtlán	Municipio de Quimixtlán	315559	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5579.7, meta_modificada:2429.76}}	1677682.42	1677682.42	1677682.42	1677682.42	1677682.42	1677682.42	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUEZ20402202964	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529633.1, modificado:529633.1}}	Rehabilitación de Camino Principal de la Localidad de Villa Hermosa a la Localidad Buena Vista	Quimixtlán	Municipio de Quimixtlán	221150	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.9, meta_modificada:0.9}}	529633.1	529633.1	529633.1	529633.1	529633.1	529633.1	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUEZ20202099092	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445958.41, modificado:2523686.53}}	Construcción de Casa de Cultura San Juan Bautista 1er Etapa En La Cabecera Municipal De Quimixtlán	Quimixtlán	H. Ayuntamiento de Quimixtlán	220423	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:296.08, meta_modificada:296.08}}	2523686.53	2523686.53	2523686.53	2523686.53	2523686.53	2523686.53	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUEZ20402164336	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186475.02, modificado:2186475.02}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE QUIMIXTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA. - 263984	Quimixtlán	Municipio de Quimixtlán	263984	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.4, meta_modificada:478.4}}	2186475.02	2186475.02	2186475.02	2186475.02	2186475.02	2186475.02	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUEZ20402174522	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669838.3, modificado:2669838.3}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CAMINO TEPATZIN TLAMOLOAXTLA TRAMO 000.00 AL 430.00 - 315654	Quimixtlán	Municipio de Quimixtlán	315654	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}}	2669838.3	2669838.3	2669838.3	2669838.3	2669838.3	2669838.3	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUEZ20402202910	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842737.01, modificado:1842737.01}}	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Principal de la Localidad De Toluquín 3er Etapa	Quimixtlán	Municipio de Quimixtlán	221146	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1431.62, meta_modificada:1431.62}}	1842737.01	1842737.01	1842737.01	1842737.01	1842737.01	1842737.01	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUEZ20402164141	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804849.88, modificado:804849.88}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL ALLENDE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA. - 262621	Quimixtlán	Municipio de Quimixtlán	262621	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.63, meta_modificada:557.63}}	804849.88	804849.88	804849.88	804849.88	804849.88	804849.88	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	AVANCE FINANCIERO				OBSERVACIONES CAPTURISTA
										RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	

2022	4	PUE220402174576	2607180.2 modificado:2607180.2}}	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607180.2 modificado:2607180.2}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE EL CARRIL ENTRE EMPEDRADO EXISTENTE Y CADENAMIENTO 350.00 DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CABALLITO - 315902	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	315902	2607180.2	2607180.2	2607180.2	2607180.2	2607180.2	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada: 2240.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402202854	995873.2 modificado:995873.2}}	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995873.2 modificado:995873.2}}	Rehabilitación de Cammino en el tramo Jesus Maria Comalapa Duraznillo de la Localidad de Jesus Maria Comalapa	Quimixtlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Municipio de Quimixtlán	220632	995873.2	995873.2	995873.2	995873.2	995873.2	{meta:1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada: 1.7)}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220302126632	1049893.77 modificado:1049893.77}}	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049893.77, modificado:1049893.77}}	CONSTRUCCIÓN DE TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN CCT 21DTV0042H EDIFICIO B DOS AULAS 1ER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO - 193182	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	193182	1049893.77	1049893.77	1049893.77	1049893.77	1049893.77	{meta:1: (unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada: 2.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402164277	365544.25 modificado:365544.25}}	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365544.25, modificado:365544.25}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL ALLENDE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA - 263494	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Xicotepetec	263494	365544.25	365544.25	365544.25	365544.25	365544.25	{meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:388.0, meta_modificada: 388.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402174571	2387285.48 modificado:2387285.48}}	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2387285.48, modificado:2387285.48}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DEL RINCON DE PATANALAN ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CADENAMIENTO 420.00 - 315895	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	315895	2387285.48	2387285.48	2387285.48	2387285.48	2387285.48	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada: 2520.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402179240	2247099.61 modificado:2247099.61}}	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2247099.61, modificado:2247099.61}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA - 334450	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	334450	2247099.61	2247099.61	2247099.61	2247099.61	2247099.61	{meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada: 510.0)}	Validado avances	Sin observaciones



Sin observaciones  
{obs1: {observación:LOS FOLIOS 263494 Y 262921 ES UNA MISMA OBRA CON NUMERO 220631 DE NOMBRE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL ALLENDE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA PERTENECE AL MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA. YA QUE EL SISTEMA DE LAS MIDS NO PIDIÓ SEPARARLO POR SUS CLASIFICACIONES DANDO COMO RESULTADO DOS FOLIO CON UN MISMO CONTRATO DE OBRA PUBLICA MOP/R33F/27/22, trimestre:4.0 usuario:juancromera, fecha:2023-01-11, abs2: {observación:LOS

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFY, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS, trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}}

DETALLE_PROYECTO																
CICLO TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA

360699 Y 360626 ES UNA MISMA OBRA CON NUMERO 221039 DE NOMBRE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA. YA QUE EL SISTEMA DE LAS MIDS NO PIDIÓ SEPARARLO POR SUB CLASIFICACIONES DANDO COMO RESULTADO DOS FOLIO CON UN MISMO CONTRATO DE OBRA PUBLICA MGP/R33R-3572, trimestre:4.0, usuario:juancromerom, fecha:2023-01-11, obj2: (observación:LOS

2022	4	PUE220402187832	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263397.91, modificado:263397.91}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA. - 360826	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	360826	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:114.16, meta_modificada: 114.16)}	263397.91	263397.91	263397.91	263397.91	263397.91		Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402202872	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900889.65, modificado:1900889.65}}	Construccion de Pavimento Empedrado en Calle del tanque entre Avenida Independencia Y Tanque de Agua en la Localidad de Jesus Maria Comalepa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Quimixtlán	221038	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1273.52, meta_modificada: 1273.52)}	1900889.65	1900889.65	1900889.65	1900889.65	1900889.65	1900889.65	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402202885	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079845.33, modificado:1079845.33}}	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico En Privada Juan Diego Entre Calle Ayuntamiento Y Cadenamiento 0+115.58	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Quimixtlán	221145	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:579.5, meta_modificada: 579.5)}	1079845.33	1079845.33	1079845.33	1079845.33	1079845.33	1079845.33	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

2022	4	PUE220302126702	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137816.52, modificado:2137816.52}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA QUIMIXTLÁN LA VENTANA Y CADENAMIENTO 350.00 EN LA LOCALIDAD DE ANALCO - 193598	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	93598	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.5, meta_modificada: 1425.5)}	2137816.52	2137816.52	2137816.52	2137816.52	2137816.52	2137816.52	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402202825	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641420.42, modificado:641420.42}}	Rehabilitación de Camino A Cristo Rey entre Peña Blanca Y Cerro de Cristo Rey en la Localidad de Tlanepantla (Tramo De 0+940.00 Al 1+840.00)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Quimixtlán	22053	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro, meta:0.9, meta_modificada: 0.9)}	641420.42	641420.42	641420.42	641420.42	641420.42	641420.42	Validado / Registrado avances	Sin observaciones



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Quimixtlán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar Sin Especificar FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	34839.29	0		2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	22974140	11274138.96	11274138.96	70546479.29	70546479.29	68187487.65	68187487.65	Validado	Camino Rurales	
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar Sin Especificar FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	6595232	13624898.62	13624898.62	13624898.62	13624898.62	13624898.62	13624898.62	Validado	Construcción de Techoado en Área de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples, Construcción de Aulas Didácticas y Pizazas Civicas	
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar Sin Especificar FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1762791	1699622.05	1699622.05	1699622.05	1699622.05	1699622.05	1699622.05	Validado	Gastos indirectos 3%	
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar Sin Especificar FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2 - Gasto de Inversión	441 - Ayudas sociales a personas	22420314	23706388.42	23706388.42	23706388.42	23706388.42	23706388.42	23706388.42	Validado	Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio, Techos Firmes y Sanitario con Biólogo en diferentes localidades.	
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar Sin Especificar FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	2650000	1677682.42	1677682.42	1677682.42	1677682.42	1677682.42	1677682.42	Validado	Obras de Agua Potable	
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar Sin Especificar FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	2600000	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Quimixtlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar Sin Especificar FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	11509163	18563748.82	18563748.82	18563748.82	18563748.82	18563748.82	16204757.18	16204757.18	Validado	Construcción de Pavimento Empedrado, Concretos Hidráulicos (Aquí esta los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$34,839.29 que fueron ejecutados en la obra de folio del sfrt PUE220402174589 con un monto de \$1,586,810.87)



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Quimixtán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar Sin Especificar	Municipio de Quimixtán	9442.41	0	1 - Gasto corriente	17094501	17103943.41	17103943.41	17103943.41	17103943.41	15754443.81	15754443.81	0	Validado	[[Dependencia Ejecutora: "Municipio de Quimixtán", "Observación": "Partida 615 intereses acumulados por parte de finanzas que son \$ 9442.41 que fueron ejecutados en la obra de folio del sft. TMP_PUE22040202964 con un monto de \$ 529,633.10"]	
Quimixtán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN. Quimixtán	Municipio de Quimixtán		260000	1 - Gasto corriente	0	693869.85	693869.85	693869.85	693869.85	693869.85	693869.85	0	Validado	Adquisición de Armamento y Municiones	
Quimixtán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN. Quimixtán	Municipio de Quimixtán		3165092	2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	5994709.85	5994709.85	5994709.85	5994709.85	5994709.85	5174843.35	5174843.35	0	Validado	Construcción de Pavimento Empedrado y Concretos Hidráulicos
Quimixtán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN. Quimixtán	Municipio de Quimixtán		3850000	1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	3655769.61	3655769.61	3655769.61	3655769.61	3655769.61	3655769.61	3655769.61	0	Validado	Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE
Quimixtán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN. Quimixtán	Municipio de Quimixtán		0	2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	4235907.57	4235907.57	4235907.57	4235907.57	4235907.57	3706274.47	3706274.47	0	Validado	Rehabilitación de Caminos (Aquí esta los intereses acumulados por parte de finanzas que son \$ 9442.41, que fueron ejecutados en la obra de folio del sft. TMP_PUE22040202964 con un monto de \$ 529,633.10)
Quimixtán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN. Quimixtán	Municipio de Quimixtán		4600000	2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	2523686.53	2523686.53	2523686.53	2523686.53	2523686.53	2523686.53	2523686.53	0	Validado	Construcción de Casa de Cultura
Quimixtán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN. Quimixtán	Municipio de Quimixtán		1912680	1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	0	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
-----------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------	----------------------	----------------	--------------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------	---------------	---------	----------	------------	------------------------	--------------	-----------	----------	--------	---------	-------------------------

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)  
 2022  
 Partida genérica

Municipio de Quimixtlán  
 Municipio de Quimixtlán  
 2 - Gasto de Inversión Habitacional

33 FORTAMUN  
 1005 FORTAMUN  
 3306729 0



Validado

PARTIDA CANCELADA

Ciclo	Trím	Municipio	Ramo	Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo	
2022	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	169354	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS correspondiente *100	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	44.44444	{Justi: {ddio:2022, tri m-4, Just:Otras causas, usuario:juanc romerom, fecha:23/ 01/23}}	En Base a el Programa Presupuestario Anual de Obras y Acciones		42.10526	Otras causas	Se cumplieron las metas programadas ya que se estuvo trabajando mucho en lo proyectado	105.56	Validado
2022	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS correspondiente *100	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	52.77778	{Justi: {ddio:2022, tri m-4, Just:Otras causas, usuario:juanc romerom, fecha:23/ 01/23}}		55.26316	Otras causas	Se cumplieron las metas programadas y un poco mas ya que se estuvo trabajando mucho en lo proyectado	104.71	Validado	
2022	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2.77778	{Justi: {ddio:2022, tri m-4, Just:Otras causas, usuario:juanc romerom, fecha:13/ 01/23}}		2.63158	Otras causas	Se cumplieron las metas programadas y un poco mas ya que se estuvo trabajando mucho en lo proyectado	105.56	Validado	
2022	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) - 1	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	1.38609	{Justi: {ddio:2022, tri m-4, Just:Otras causas, usuario:juanc romerom, fecha:13/ 01/23}}	Existe una Variación en el indicador	1.79582	Otras causas		129.56	Validado	
2022	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174145	Índice de Dependencia de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{Justi: {ddio:2022, tri m-4, Just:Otras causas, usuario:juanc romerom, fecha:13/ 01/23}}		92.16089	Otras causas	Existen 3 Obras en proceso de Finitiquo	92.16	Validado	
2022	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174452	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Descendente	20.84695	{Justi: {ddio:2022, tri m-4, Just:Otras causas, usuario:juanc romerom, fecha:23/ 01/23}}		11.86156	Otras causas	Gracias al Fomento y gestoría de campañas de recaudación se llego a la meta y sobre paso proyectado	175.75	Validado	
2022	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN) * 100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	100	{Justi: {ddio:2022, tri m-4, Just:Otras causas, usuario:juanc romerom, fecha:24/ 01/23}}	Faltan Obras por finalizar	100	Otras causas		100	Validado	
2022	4	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{Justi: {ddio:2022, tri m-4, Just:Otras causas, usuario:juanc romerom, fecha:13/ 01/23}}	Recursos Transferidos	100	Otras causas		100	Validado	

