

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	116	1	2023	2	33	1	4	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	1	\$ 58,847.89	0													
		2										1	332	\$1,942,274.00	\$1,942,274.00	\$1,681,191.86	\$1,681,191.86	\$1,681,191.86	\$1,681,191.86	\$1,681,191.86				Gastos Indirectos 3%
		2										1	441	\$20,139,536.00	\$22,139,536.00	\$21,593,468.73	\$20,593,468.73	\$20,593,468.73	\$13,786,831.21	\$13,786,831.21				Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio y Techos Firmes en diferentes localidades
		2										2	613	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Obras de Agua Potable
		2										2	614	\$17,509,163.00	\$25,509,163.00	\$16,278,117.81	\$24,943,720.79	\$24,943,720.79	\$14,769,936.81	\$14,769,936.81				Construcción de Pavimento Empedrado, Concretos Hidráulicos
		2										2	615	\$21,000,000.00	\$17,000,000.00	\$17,000,000.00	\$16,926,956.93	\$16,926,956.93	\$5,078,087.08	\$5,078,087.08				Caminos Rurales
		2										2	612	\$4,600,000.00	\$5,100,000.00	\$4,600,000.00	\$4,921,813.72	\$4,921,813.72	\$1,476,544.12	\$1,476,544.12				Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples, Construcción de Aulas Didácticas, Construcción y Sustitución de Clínica Regional del sector Salud y Plazas Cívicas
		2										2	622	\$7,500,000.00	\$1,000,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Construcción de Casa de Cultura
21	116	1	2023	2	33	1	5	FORTAMUN.	1	\$ 12,974.28	0													
		2										1	113	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Pago de Sueldos y Salarios para Seguridad Pública Municipal
		2										1	283	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal
		2										1	311	\$3,800,000.00	\$3,800,000.00	\$3,800,000.00	\$3,147,284.00	\$3,147,284.00	\$3,147,284.00	\$3,147,284.00				Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE
		2										1	523	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$2,523,546.36	\$2,523,546.36	\$2,523,546.36	\$0.00	\$0.00				Adquisición de Cámaras de Video-Vigilancia para Seguridad Publica
		2										2	541	\$1,900,000.00	\$1,799,012.68	\$1,799,012.68	\$1,799,012.68	\$1,799,012.68	\$1,799,012.68	\$1,799,012.68				Adquisicion de Camioneta Ambulancia de Urgencias Tipo II
		2										2	581	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Adquisicion de Terrero (Construccion de Unidad Deportiva)
		2										2	612	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Construccion de Unidad Deportiva
		2										2	614	\$2,165,092.00	\$2,266,079.32	\$1,085,488.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Construcción de Pavimento Empedrado y Concretos Hidráulicos
		2										2	615	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,043,930.00	\$3,043,930.00	\$3,043,930.00	\$3,043,930.00	\$3,043,930.00				Rehabilitacion de Caminos
		2										2	622	\$2,024,251.00	\$2,024,251.00	\$1,024,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Construccion de salon de Usos Multiples

SECRETARIA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Gobierno de Puebla  
 13 OCT 2023  
 RECIBIDO  
 FA2/SB/CGPSE

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA  
 2021 - 2024

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2023	3	PUE230202227865	Proyecto de Inversión	2309028	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309028.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR GUADALUPANO - 108396	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	108396	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Cua rto(s), avance:4.0}}	validada	{obs1: {observación: Esta obra se Cancela por conflicto social entre localidades de un tema ajeno en disputa del paso del agua potable del Manantial de Cerro Gordo el cual ocasiona que no dejen pasar material y trabajadores al sitio de los trabajos para lo cual se quedo de acuerdo con los beneficiarios con otro tipo de apoyo Social y la Empresa firmo un convenio de acuerdo con H. Ayuntamiento para el reintegro del recurso otorgado del anticipo de Dicha Obra, trimestre:3.0, usuario:juancromerom, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación: Esta obra se Cancela por conflicto social entre localidades de un tema ajeno en disputa
2023	3	PUE230302252409	Proyecto de Inversión	7813963.5	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7813963.5, modificado:7813963.5}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO DE ACCESO DE TOTOTZIN AHUACAPAN TRAMO 0000.00 AL 1120.00 - 176315	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	176315	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}}	7813963.5	7813963.5	7813963.5	2344189.05	2344189.05	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302253459	Proyecto de Inversión	2282407.66	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282407.66, modificado:2282407.66}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR0361T UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA COMALAPA - 181727	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Quimixtlán	181727	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}}	2282407.66	2282407.66	2282407.66	684722.3	684722.3	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302253279	Proyecto de Inversión	2568965.49	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568965.49, modificado:2568965.49}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CAMINO A TLAHUITOMPA ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y CADENAMIENTO 350.00 DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE LOS REYES - 180334	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	180334	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}}	2568965.49	2568965.49	2568965.49	770689.65	770689.65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2240.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230302253264	Proyecto de Inversión	4256639.45	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4256639.45, modificado:4256639.45}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ ENTRE CADENAMIENTO 000.00 Y 546.00 EN LA LOCALIDAD DE TOZIHUIC - 180556	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	180556	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.0, meta_modificada:546.0}}	4256639.45	4256639.45	4256639.45	1276991.84	1276991.84	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:POR ERROR DE DEDO SE CAPTURE EN LAS MIDS LA LONGITUD DE LA OBRA 546 ML, Y ESTA OBRA SE MIDE EN METROS CUADRADOS (M2) LOS CUALES SON 3,494.40 QUE ES EL RESULTADO DE 546 MT DE LARGO POR ANCHO DE 6.40 MT, trimestre:3.0, usuario:juancromerom, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:POR ERROR DE
2023	3	PUE230302253312	Proyecto de Inversión	1342936.05	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342936.05, modificado:1342936.05}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN AVENIDA GUERRERO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y PUENTE EN EL CADENAMIENTO 196.62 DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE LOS REYES - 180902	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	180902	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}}	1342936.05	1342936.05	1342936.05	402880.82	402880.82	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:POR ERROR DE DEDO SE CAPTURE EN LAS MIDS LA LONGITUD DE LA OBRA 196 ML, Y ESTA OBRA SE MIDE EN METROS CUADRADOS (M2) LOS CUALES SON 1,132.80 QUE ES EL RESULTADO DE 196 MT DE LARGO POR ANCHO DE 5.90 MT, trimestre:3.0, usuario:juancromerom, fecha:2023-10-14}}



DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO									
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA



2023	3	PUE230302253398	Proyecto de Inversión	2639406.06	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639406.06, modificado:2639406.06}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO C.C.T. 23EPRO3625 EN LA LOCALIDAD DE PATLANALAN - 181362	Quimixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Quimixtán		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}}	2639406.06	2639406.06	2639406.06	791821.82	791821.82	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230202223957	Proyecto de Inversión	2301694.7	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301694.7, modificado:2301694.7}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ - 77705	Quimixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Quimixtán	77705	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	2301694.7	2301694.7	2301694.7	2301694.7	2301694.7	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:13.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230202215441	Proyecto de Inversión	2403729.88	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403729.88, modificado:2747437.84}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN ACCESO AL PANTEON ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y KM 370.94, EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO. - 18598	Quimixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtán	18598	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.2, meta_modificada:2730.15}}	2747437.84	2747437.84	2747437.84	2747437.84	2747437.84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2730.15}}	Validado avances	{obs1: {observación:Monto modificado por ampliación de metas, trimestre:3.0, usuario:juancromerom, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:Monto modificado por ampliación de metas, trimestre:3.0, usuario:juancromerom, fecha:2023-10-20}}
2023	3	PUE230202215442	Proyecto de Inversión	1838762.74	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838762.74, modificado:1838762.74}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE EMPEDRADO EXISTENTE Y CADENAMIENTO 250.00 EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA - 18629	Quimixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtán	18629	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1587.3, meta_modificada:1587.3}}	1838762.74	1838762.74	1838762.74	1838762.74	1838762.74	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1587.3}}	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230202215443	Proyecto de Inversión	2528484.33	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528484.33, modificado:2528484.33}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE PAVIMENTO EMPEDRADO EXISTENTE Y ENTRONQUE A SAN ISIDRO REYNOSA DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 18685	Quimixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtán	18685	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2192.6, meta_modificada:2192.6}}	2528484.33	2528484.33	2528484.33	2528484.33	2528484.33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2192.6}}	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	PUE230202215444	Proyecto de Inversión	1756535.5	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756535.5, modificado:1756535.5}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE JUZGADO Y EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO REYNOSA - 18730	Quimixtán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtán	18730	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1594.6, meta_modificada:1594.6}}	1756535.5	1756535.5	1756535.5	1756535.5	1756535.5	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1594.6}}	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										
CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA

2023	3	PUE230302245974	Proyecto de inversión	1596049.12	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596049.12, modificado:1596049.12}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CONHUITZILA - 140015	Quimixtlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	140015	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1596049.12	1596049.12	1596049.12	1596049.12	1596049.12	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), avance:9.0}}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	--	------------	---	----------	-------------------------	--------	--	------------	------------	------------	------------	------------	---	------------------	-------------------

2023	3	PUE230302248553	Acción	1681191.86	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681191.86, modificado:1681191.86}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas - 155039	Quimixtlán	Otros Proyectos		Municipio de Quimixtlán	155039	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:22.0}}	1681191.86	1681191.86	1681191.86	1681191.86	1681191.86	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:22.0}}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	--------	------------	--	---	------------	-----------------	--	-------------------------	--------	--	------------	------------	------------	------------	------------	---	------------------	-------------------

2023	3	PUE230302246741	Proyecto de inversión	2471902.05	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471902.05, modificado:2471902.05}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CADENAMIENTO 350.00 EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO - 144859	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	144859	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}}	2471902.05	2471902.05	2471902.05	2471902.05	2471902.05	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1820.0}}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	--	------------	---	--------------------------	-------------------------	--------	--	------------	------------	------------	------------	------------	--	------------------	-------------------

2023	3	PUE230202227578	Proyecto de inversión	2653253.08	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653253.08, modificado:2653253.08}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAMOAXTLA - 106422	Quimixtlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	106422	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	2653253.08	2653253.08	2653253.08	2653253.08	2653253.08	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), avance:15.0}}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	---	------------	---	----------	-------------------------	--------	--	------------	------------	------------	------------	------------	--	------------------	-------------------

2023	3	PUE230202227696	Proyecto de inversión	2469609.58	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469609.58, modificado:2469609.58}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAHUITOMPA - 107083	Quimixtlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	107083	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	2469609.58	2469609.58	2469609.58	2469609.58	2469609.58	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), avance:14.0}}	Validado avances	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	------------	--	--	------------	---	----------	-------------------------	--------	--	------------	------------	------------	------------	------------	--	------------------	-------------------



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Quimixtlán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	58847.89	0		Total del Programa Presupuestario	77690973	77690973	62152778.4	69067152.03	69067152.03	36792591.08	36792591.08		
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	20139536	22139536	21593468.73	20593468.73	20593468.73	13786831.21	13786831.21	Validado	Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio y Techos Firmes en diferentes localidades
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1942274	1942274	1681191.86	1681191.86	1681191.86	1681191.86	1681191.86	Validado	Gastos Indirectos 3%
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de inversión	514 - Construcción de vías de comunicación	21000000	17000000	17000000	16926956.93	16926956.93	5078087.08	5078087.08	Validado	Caminos Rurales
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	17509163	25509163	16278117.81	24943720.79	24943720.79	14769936.81	14769936.81	Validado	Construcción de Pavimento Empedrado, Concretos Hidráulicos
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	5000000	5000000	500000	0	0	0	0	Validado	Obras de Agua Potable



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	7500000	5100000	4600000	4921813.72	4921813.72	1476544.12	1476544.12	Validado	Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples, Construcción de Aulas Didácticas, Construcción y Sustitución de Clínica Regional del sector Salud y Plazas Cívicas	
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	4600000	1000000	500000	0	0	0	0	0	Validado	Construcción de Casa de Cultura
Quimixtlán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	12974.28	0			Total del Programa Presupuestario	20289343	20289343	13526228.64	10513773.04	10513773.04	7990226.68	7990226.68		
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN.	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	311 - Cámaras de video y de video	2650000	2650000	2523546.36	2523546.36	2523546.36	0	0	0	Validado	Adquisición de Cámaras de Video-Vigilancia para Seguridad Pública
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN.	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	3800000	3800000	3800000	3147284	3147284	3147284	3147284	Validado	Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE	
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN.	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	Validado	Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN.	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	3500000	3500000	3043930	3043930	3043930	3043930	3043930	Validado	Rehabilitación de Caminos
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN.	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2165092	2266079.32	1085488.6	0	0	0	0	Validado	Construcción de Pavimento Empedrado y Concretos Hidráulicos
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN.	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	2000000	2000000	0	0	0	0	0	Validado	Construcción de Unidad Deportiva
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN.	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	581 - Terrenos	1000000	1000000	0	0	0	0	0	Validado	Adquisición de Terreno (Construcción de Unidad Deportiva)
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN.	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	2024251	2024251	1024251	0	0	0	0	Validado	Construcción de salón de Usos Múltiples
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN.	Municipio de Quimixtlán			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	1000000	1000000	0	0	0	0	0	Validado	Pago de Sueldos y Salarios para Seguridad Pública Municipal
Quimixtlán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN.	Municipio de Quimixtlán			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	1900000	1799012.68	1799012.68	1799012.68	1799012.68	1799012.68	1799012.68	Validado	Adquisición de Camioneta Ambulancia de Urgencias Tipo II



Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2023	3	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{Just1:{ciclo:2023,trim:3,Just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:21/10/23}}		0	{Just1:{ciclo:2023,trim:3,Just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:21/10/23}}		5.26316	Otras causas	Aunque se llevo a la meta, Existe una Variación ya que los expedientes se encuentran en validación en las dependencias Normativas	N/D	Validado
2023	3	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	61.53846	{Just1:{ciclo:2023,trim:3,Just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:21/10/23}}		61.53846	{Just1:{ciclo:2023,trim:3,Just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:21/10/23}}		52.63158		Existe una Variación ya que los expedientes se encuentran en validación en las dependencias Normativas	85.53	Validado
2023	3	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	{Just1:{ciclo:2023,trim:3,Just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:20/10/23}}		66.66667	{Just1:{ciclo:2023,trim:3,Just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:20/10/23}}		51.81919	Otras causas	Los Expedientes se encuentran en proceso de Integración y validación	77.73	Validado
2023	3	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	{Just1:{ciclo:2023,trim:3,Just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:15/10/23}}		66.66667	{Just1:{ciclo:2023,trim:3,Just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:15/10/23}}		66.66667	Otras causas	Recursos Transferidos	100	Validado
2023	3	Quimixtlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	38.46154	{Just1:{ciclo:2023,trim:3,Just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:21/10/23}}		38.46154	{Just1:{ciclo:2023,trim:3,Just:Otras causas,usuario:juancromerom,fecha:21/10/23}}		42.10526	Otras causas	Existe una Variación ya que los expedientes se encuentran en validación en las dependencias Normativas	91.35	Validado

