

15 de enero de 2019  
Oficio No.: OF/MQX-DOP/011/2019

**Lic. Emilio Espinoza Cruz**  
**Director De Padrones, Evaluaciones**  
**Y Monitoreo De La Secretaría De Desarrollo Social**  
**Presente:**

Quien suscribe C. Armando Pimentel Gómez, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Quimixtlán, Pue. por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FISM y FORTAMUN, que se registraron en los Componentes de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, en el Sistema de Recursos Federales Transferidos en el Portal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (RFT) correspondiente al **4o. trimestre del ejercicio 2018**, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Destino del Gasto, Plantilla cargada en el Componente Ejercicio del Gasto y Formato del Componente Indicadores).


Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes



ATENTAMENTE

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA

  
C. Armando Pimentel Gómez  
Presidente Municipal de Quimixtlán, Puebla.

Recabi Original  
  
Dulce Chávez  
15/01/19  
19:30 hrs

C.c.p.- Archivo



## MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN PUEBLA


FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

### 4o. TRIMESTRE INDICADORES (AVANCE)

#### FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

##### PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	0	0	0	0	0	0	
	2do. Trimestre	80.7	44.4	55	100	55	55	
	3er. Trimestre	87.1	74.1	85	100	85	85	Se alcanza el avance de las metas ya que se aplicaron los recursos ministrados al municipio de acuerdo a lo planeado para obligaciones financieras, gastos de inversión y otros requerimientos.
	4to. Trimestre	100	100	100	100	100	100	Se alcanza el avance de las metas ya que se aplicaron los recursos ministrados al municipio de acuerdo a lo planeado para obligaciones financieras, gastos de inversión y otros requerimientos.
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / ( Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100	ANUAL	100	\$ 13,499,939.00	\$ 13,499,939.00	100.1	\$ 13,460,419.00	\$ 13,449,939.00	TODO LO QUE SE RECIBIO DE TECHO FINANCIERO, SE INVERTIO Y DESTINO PARA OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OBRAS

  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 QUIMIXTLAN, PUEBLA,  
 2018-2021

**MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN PUEBLA**

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

4o. TRIMESTRE 2018

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE180401448766	380494	181026	Construccion de Cuartos Dormitorio en la localidad de Quimixtlan	Quimixtlan	FISM	\$ 924,751.35		100%	100%	CUARTOS	7.00	Obra Terminada
PUE180401449006	380772	181027	Construccion de Cuartos Dormitorio en la localidad de Tlamanca	Tlamanca	FISM	\$ 2,131,784.58		100%	100%	CUARTOS	16.00	Obra Terminada
PUE180401449043	380830	181028	Construccion de Cuartos Dormitorio en la localidad de Rincon de Patlanalan	Rincon de Patlanalan	FISM	\$ 1,865,100.85		100%	100%	CUARTOS	14.00	Obra Terminada
PUE180401449087	380868	181029	Construccion de Cuartos Dormitorio en la localidad de Patlanalan	Patlanalan	FISM	\$ 1,997,845.18		100%	100%	CUARTOS	15.00	Obra Terminada
PUE180401450381	382742	181030	Construccion de Cuartos Dormitorio en la localidad de Quiliayo	Quiliayo	FISM	\$ 804,745.16		100%	100%	CUARTOS	5.00	Obra Terminada
PUE180401450389	382752	181132	Construccion de Cuartos Dormitorio en la localidad de Teapa	Teapa	FISM	\$ 1,309,184.57		100%	100%	CUARTOS	10.00	Obra Terminada
PUE180401443556	371256	181133	Construccion de Empedrado en Calle Sin Nombre entre Calle Aldama y Panteon en la Localidad de Patlanalan	Patlanalan	FISM	\$ 1,487,587.05		100%	100%	M2	1,443.30	Obra Terminada
PUE180401461959	406917	181134	Construccion de Techos Firmes en Diferentes Localidades	Quimixtlan	FISM	\$ 1,598,393.89	\$ 1,655,387.22	100%	100%	M2	1,459.22	Obra Terminada

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOLIO SISTEMA SRFT	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE180401486241	181131	Rehabilitacion del camino Tlamanca-Quiliayo-Rincon de Patlanalan	Quiliayo	FORTAMUN	\$ 1,091,007.71		100%	100%	M2	22,000.00	Obra Terminada
TMP_PUE180401487258	181135	Rehabilitacion del Camino Patlanalan - Chimaltecan	Chimaltecan	FORTAMUN	\$ 583,851.26	\$ 688,944.47	100%	100%	M2	11,250.00	Obra Terminada
TMP_PUE180401487377	181136	Rehabilitacion del Camino Santa Cruz Caballito entre entronque del Triunfo y la Virgen en la Localidad de Santa Cruz Caballito	Santa Cruz Caballito	FORTAMUN	\$ 274,701.61		100%	100%	M2	5,500.00	Obra Terminada

ATENTAMENTE  
15 DE ENERO DE 2019




**C. ARMANDO PIMENTEL GOMEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
QUIMIXTLAN, PUEBLA  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
QUIMIXTLAN, PUEBLA.  
2018-2021



**MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN PUEBLA**

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

**4o. TRIMESTRE INDICADORES (AVANCE)**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

**Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	0	0	0	0	Los recursos están destinados prioritariamente a obras y acciones que contribuyen de manera directa y/o complementaria a disminuir el rezago social y la pobreza en que se encuentra el municipio, de acuerdo a los lineamientos generales del FAIS; por lo que no se planearon realizar otro tipo de proyectos.  Los recursos están destinados prioritariamente a obras y acciones que contribuyen de manera directa y/o complementaria a disminuir el rezago social y la pobreza en que se encuentra el municipio, de acuerdo a los lineamientos generales del FAIS; por lo que no se planearon realizar otro tipo de proyectos.
	2do. Trimestre	0	0	0	0	0	0	
	3er. Trimestre	0	0	0	0	0	1	
	4to. Trimestre	0	0	0	0	0	29	

**Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	15	0	0	15	SE LOGRO LA META PLANEADA, RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS DEL FISM-DF Y PORCENTAJES DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL FEDERAL 2018
	2do. Trimestre	60	9	15	80	12	15	
	3er. Trimestre	86.7	13	15	86.7	13	15	
	4to. Trimestre	100	15	15	61.1	18	29	

**Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	9	0	0	9	SE CUMPLE LA META PLANEADA DEBIDO A QUE LOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS PRINCIPALMENTE A OBRAS Y ACCIONES DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA A DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL Y LA POBREZA EN QUE SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL FAIS.  LLEGAMOS A LA META PLANEADA E INCLUSO ELABORAMOS 1 EXPEDIENTE TÉCNICO MAS Y RESPETANDO LOS LINEAMIENTOS DEL FISM-DF TANTO COMO LOS PORCENTAJES DEL SISTEMA MIDS DE SEDESOL
	2do. Trimestre	44.4	4	9	80	8	10	
	3er. Trimestre	77.8	7	9	100	10	10	
	4to. Trimestre	100	9	9	37.9	11	29	

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 QUIMIXTLAN PUEBLA  
 2011-2012

**MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN PUEBLA**

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

**4o. TRIMESTRE INDICADORES (AVANCE)**

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)* 100.	1er. Trimestre	4.9	\$ 657,392.00	\$ 13,499,939.00	4.9	\$ 657,392.00	\$ 13,499,939.00		
	2do. Trimestre	33.2	\$ 4,483,313.00	\$ 13,499,939.00	39.6	\$ 5,353,102.20	\$ 13,499,939.00		
	3er. Trimestre	66.4	\$ 8,966,626.00	\$ 13,499,939.00	72.8	\$ 5,353,102.20	\$ 13,499,939.00		Se alcanza el avance de las metas ya que se aplicaron los recursos ministrados al municipio de acuerdo a lo planeado para obligaciones financieras, gastos de inversión y otros requerimientos.
	4to. Trimestre	100	\$ 13,499,939.00	\$ 13,499,939.00	100.1	\$ 13,460,829.00	\$ 13,449,939.00		META ALCANZADA Y SE SUMA EL INTERÉS GENERADO POR PARTE DE FINANZAS Y CUENTAS PRODUCTIVAS Nota: Aclaratoria el Techo Financiero es de \$ 13,449,939.00
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	42.8	\$ 4,483,313.00	\$ 10,456,976.80	53.6	\$ 5,604,141.20	\$ 10,456,976.80		
	2do. Semestre	64.6	\$ 13,499,939.00	\$ 20,913,953.50	21.29	\$ 13,449,939.00	\$ 631,780.07		META NO ALCANZADA DEBIDO A LA ESCASA RECAUDACION QUE HAY EN EL MUNICIPIO

