


D.1.20 Publica la información trimestral del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

SFRT-Quimixtlan-2do-Trimestre- x WhatsApp x +

quimixtlan.gob.mx/images/SRFT/2023/SFRT-Quimixtlan-2do-Trimestre-2023.pdf

Gmail YouTube Maps

SFRT-Quimixtlan-2do-Trimestre-2023.pdf 1 / 6 90%



14 de Julio de 2023.
Oficio No. MQP-SG-098/2023

Christian Samuel Lavadores Álvarez
Coordinador General De Planeación, Seguimiento
Y Evaluación De La Secretaría De Bienestar
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento. Saludo cordial y reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
Cristina Martínez Pimentel
Presidenta Municipal Sustituto de Quimixtlan, Puebla
2023

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinador General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
14 JUL 2023
RECIBIDO
MUNICIPIO

Archivo: Control de Gestión.

17°C Bruma Búsqueda ESP LAA 11:22 a. m. 18/08/2023



QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2023

FOLIO SISTEMA INCP	No. MOD.	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	FASISUM					AVANCE REAL	AVANCE PRESUPUESTAL	CANTIDAD/VALOR DE BIENES	OBSERVACIONES
							MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				
PU1230202230115	119056	230204	Construcción de Pavimento Asfáltico en camino de acceso de Toluatlán Ahuacapan (Tramo 0+000.00 al 1+120.00)	Ahuacapan	\$ 7,813,963.50	\$ 7,813,963.50	\$ 7,813,963.50	\$ 7,813,963.50	\$ 3,344,189.05	\$ 2,344,189.05	35.71%	30%	400 ML	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Asfáltico en camino de acceso de Toluatlán Ahuacapan (Tramo 0+000.00 al 1+120.00), perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.	
PU123020223584	75163	230205	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tamasca	Tamasca	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	\$ 1,849,094.36	100%	100%	11 Cuartos Dormitorios	Obra Terminada al 100%	
PU1230202215441	18398	230206	Construcción de Pavimento Empedrado en Acceso al Frente entre Pavimento Existente y km 0+370.94 en la Localidad de El Triunfo	El Triunfo	\$ 2,403,729.88	\$ 2,403,729.88	\$ 2,403,729.88	\$ 2,403,729.88	\$ 721,118.96	\$ 721,118.96	89.86%	30%	2,300 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Acceso al Frente entre Pavimento Existente y km 0+370.94 en la Localidad de El Triunfo, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.	
PU123020221442	18629	230308	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal Entre Empedrado Existente Y Cadeneramiento 0+250.00 En la Localidad de Villa Hermosa	Villa Hermosa (San José)	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 1,838,762.74	\$ 551,628.82	\$ 551,628.82	91.93%	30%	1,450 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal Entre Empedrado Existente Y Cadeneramiento 0+250.00 en la Localidad de Villa Hermosa, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.	
PU1230202215443	18685	230309	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Adolfo López Mateos entre Pavimento Empedrado Existente y Entronque a San Isidro Reynosa de la Localidad de Buenavista	Buenavista	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	\$ 2,528,484.33	\$ 758,545.30	\$ 758,545.30	93.50%	30%	1,950 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Adolfo López Mateos entre Pavimento Empedrado Existente y Entronque a San Isidro Reynosa de la Localidad de Buenavista, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.	
PU1230202215444	18730	230310	Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Jugado y El Parícuten en la Localidad de San Isidro Reynosa	San Isidro Reynosa	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 1,756,535.50	\$ 526,960.65	\$ 526,960.65	86.54%	30%	1,380 M2	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Pavimento Empedrado en Calle Principal entre Jugado y El Parícuten en la Localidad de San Isidro Reynosa, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.	
PU123020223957	77305	230414	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Alta Luz	Alta Luz	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 2,301,694.70	\$ 690,508.41	\$ 690,508.41	38.46%	30%	5 Cuartos Dormitorios	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Alta Luz, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.	
PU1230202227578	106422	230415	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tamolanda	Tamolanda	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 2,653,253.08	\$ 795,975.52	\$ 795,975.52	33.33%	30%	5 Cuartos Dormitorios	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tamolanda, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla. BIENESTAR	
PU123020227696	107083	230416	Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tahutempa	Tahutempa	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 2,469,609.58	\$ 740,882.87	\$ 740,882.87	28.37%	30%	5 Cuartos Dormitorios	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Cuartos Dormitorio en Diferentes Viviendas de la Localidad de Tahutempa, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla. BIENESTAR	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
QUIMIXTLAN, PUEBLA

RECIBIDO
FASISUM/CPSE



QUIMIXTLAN
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 SEGUNDO TRIMESTRE 2023

PU23020227865	08996	230417	Construcción de Cuartos Dormitorio en diferentes Viviendas de la Localidad de Mirador Guadalupeano	Mirador Guadalupeano	\$ 2,309,028.00	\$ 2,309,028.00	\$ 2,309,028.00	\$ 2,309,028.00	\$ 2,309,028.00	\$ 692,708.40	\$ 692,708.40	30.77%	30%	4 Cuartos Dormitorios	Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado relativo a la realización de la obra Construcción de Cuartos Dormitorio en diferentes Viviendas de la Localidad de Mirador Guadalupeano, perteneciente al municipio de Quimixtlán, Puebla.
---------------	-------	--------	--	----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	--------	-----	-----------------------	--

FORTAMUN-DE

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MOD	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	Ubicación	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	avance obra	avance financiero	avance / costo de obra	OBSERVACIONES
PU230102112218	no aplica	230302	Rehabilitación de Camino Principal entre la Localidad de Tlombosella hacia la localidad de Chimalucan	Tlombosella	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	\$ 965,828.64	100.00%	100%	1.51 kilómetro lineal	Obra Terminada al 100%
PU230102112233	no aplica	230207	Rehabilitación de Camino Principal de la Localidad de Chimalucan hacia carretera Quimixtlán - Xilapa	Chimalucan	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	\$ 1,258,908.64	100.00%	100%	2.08 kilómetro lineal	Obra Terminada al 100%
TMP_PUE23020235827	no aplica	230311	Rehabilitación de Camino a Cristo Rey Entre Palla Blanca y Cerro de Cristo Rey en la Localidad de Tlaxapanta (Tramo del 1+880.00 al 3+466.00)	Tlaxapanta	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	\$ 819,192.72	100.00%	100%	1.586.00 metros lineal	Obra Terminada al 100%

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Gobierno de Puebla
 Comisión General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asignado
 14 JUL 2023
 RECIBIDO
 FIZ/REDCOPISE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA
 2021-2024

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	Otras Causas- Los Expedientes se encuentran en proceso de integración y validación
	2do. Trimestre	0.00	0	18	0.00	0	11	Otras Causas- Existe una Variación ya que los expedientes se encuentran en validación en las dependencias Normativas
	3er. Trimestre	0.00	0	26				
	4to. Trimestre	2.63	1	38				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	La 230205 se encuentra en proceso de captura en la mids y se reporta en ejercicio del gasto además que los Expedientes se encuentran en proceso de integración y validación
	2do. Trimestre	66.67	12	18	45.45	5	11	Otras Causas- Existe una Variación ya que los expedientes se encuentran en validación en las dependencias Normativas
	3er. Trimestre	61.54	16	26				
	4to. Trimestre	55.26	21	38				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	Otras Causas- Los Expedientes se encuentran en proceso de integración y validación
	2do. Trimestre	33.33	6	18	54.55	6	11	Otras Causas- Aunque se llegó a la meta, Existe una Variación ya que los expedientes se encuentran en validación en las dependencias Normativas
	3er. Trimestre	38.46	10	26				
	4to. Trimestre	42.11	16	38				

H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
2024 - 2024

RECIBIDO
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA, PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
 4 JUL 2023



Herramienta Recortes
 Captura de pantalla copiada en el Portapapeles guardada
 Selecciona esta opción para marcar y compartir imagen

MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	1er. Trimestre	16.67	3,381,557.20	20,289,343.00	16.67	3,381,557.20	20,289,343.00	Otras Causas Los Expedientes se encuentran en proceso de integración y validación
	2do. Trimestre	41.67	8,453,892.90	20,289,343.00	41.67	8,453,892.90	20,289,343.00	Recursos Transferidos
	3er. Trimestre	66.67	13,526,228.60	20,289,343.00				
	4to. Trimestre	100.00	20,289,343.00	20,289,343.00				

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	20,289,343.00	20,289,343.00				

Índice en el Ejercicio de Recursos

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) *100	1er. Trimestre	6.55	1,328,396.20	20,289,343.00	6.55	1,328,396.20	20,289,343.00	Otras Causas Los Expedientes se encuentran en proceso de integración y validación
	2do. Trimestre	41.67	8,453,892.90	20,289,343.00	34.06	6,909,555.70	20,289,343.00	Otras Causas Los Expedientes se encuentran en proceso de integración y validación
	3er. Trimestre	66.67	13,526,228.60	20,289,343.00				
	4to. Trimestre	100.00	20,289,343.00	20,289,343.00				

Índice de Dependencia Financiera

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	12.08	8,453,892.90	700,000.00	23.56	8,453,892.90	358,853.60	Otras Causas (hemos fomentado campañas en el municipio para recaudar recursos)
	4to. Trimestre	15.61	20,289,343.00	1,300,000.00				

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año 1 / ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año 1-3) * 100)	4to Trimestre	10.72	61,214,873.00	55,287,085.90				

Gobierno del Estado de México
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 14 JUL 2023
 RECIBIDO
 PRESCRIPCIÓN

Reintegros

Entidad	Municipio	Año de Registro	Ciclo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa Presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Operadora	Relevamiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	116	1	2023	2	33	1	4	FASIMUN Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$ 38,972.65	0												
											1	332	\$1,942,274.00	\$1,942,274.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Gastos Indirectos 3%
											1	441	\$20,139,536.00	\$20,139,536.00	\$14,000,000.00	\$13,178,728.84	\$3,474,803.91	\$3,474,803.91	\$3,474,803.91				Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio y Techos Firmes en diferentes localidades
											2	613	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Obras de Agua Potable
											2	614	\$17,509,163.00	\$17,509,163.00	\$15,000,000.00	\$14,911,316.04	\$4,473,394.82	\$4,473,394.82	\$4,473,394.82				Construcción de Pavimento Empedrado, Concretos Hidráulicos
											2	615	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$8,145,486.50	\$7,813,963.50	\$2,344,189.05	\$2,344,189.05	\$2,344,189.05				Caminos Rurales
											2	612	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Construcción de Salón de Usos Múltiples
											2	622	\$4,600,000.00	\$4,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física y Usos Múltiples, Construcción de Aulas Didácticas, Construcción y Sustitución de Clínica Regional del sector Salud y Plazas Cívicas
21	116	1	2023	2	33	1	5	FORTAMUN	1	\$ 8,586.07	0												
											1	113	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Pago de Sueldos y Salarios para Seguridad Pública Municipal
											1	283	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Adquisición de Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal
											1	311	\$3,800,000.00	\$3,800,000.00	\$2,500,000.00	\$2,066,613.00	\$2,066,613.00	\$2,066,613.00	\$2,066,613.00				Pago por Consumo de Energía Eléctrica a CFE
											1	523	\$2,650,000.00	\$2,650,000.00	\$729,393.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Adquisición de Cámaras de Video-Vigilancia para Seguridad Pública
											2	541	\$1,900,000.00	\$1,799,012.68	\$1,799,012.68	\$1,799,012.68	\$1,799,012.68	\$1,799,012.68	\$1,799,012.68				Adquisición de Camioneta Ambulancia de Urgencias Tipo II
											2	581	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Adquisición de Terreno (Construcción de Unidad Deportiva)
											2	612	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Construcción de Unidad Deportiva
											2	614	\$2,165,092.00	\$2,286,079.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Construcción de Pavimento Empedrado y Concretos Hidráulicos
											2	615	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,043,930.00	\$3,043,930.00	\$3,043,930.00	\$3,043,930.00	\$3,043,930.00				Rehabilitación de Caminos
											2	622	\$2,024,251.00	\$2,024,251.00	\$381,557.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				Construcción de salón de Usos Múltiples


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA
 2021 - 2024


 GOBIERNO DE PUEBLA
 ESCUELA PARA EL BIENESTAR
 Coordinación General de Promoción, Seguimiento y Evaluación
 14 JUL 2023
 RECIBIDO
 FIDUCIARCOPE